Цены региона Павлодарской области

Приложение 2 к НДОССС в РК

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области", БИН170840008631, г.Павлодар, площадь Победы, 5б
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Качирский ПДУ" .Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 87 БИН/ИИН 970640002266
Стройка : Содержание автомобильной дороги Актогай-Шолаксор, км 0-88 (88 км). Актогайский район Павлодарской области.
Объект : Содержание автомобильной дороги Актогай-Шолаксор, км 0-88 (88 км)
Договор подряда (контракт): № 27 от 31 марта 2021 года, доп.соглашение № 27/1 от 20 апреля 2021 г., доп. соглашение № 27/2 от 05 октября 2021 г., доп.соглашение № 27/3 от 11 января 2022 года, доп. соглашение № 27/4 от 10 января 2023 года.

Акт приемки выполненных работ № 8 от 27 июня 2023 года
за июнь

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101**	**Патрулирование дорог местного значения на автомашине**	**км в одном направлении**								
	СРД-345-01-01	**"Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР=108%**		1 056,00	386,50	235,80	408 144	249 005	-	306 332,00	771 634,00
					150,70	117,90	159 139	124 502	-	57 158,00	
	091-0203	Дорожный рабочий 3 разряда		0,1	105,6	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	52,8	-					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т. экипаж=1		0,05	4716	249 004,80					
				52,8	2 358,00	124 502,40					
2	**1291-0005-0101**	**Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР=108%**	**км прохода по одному следу**	256,00	3 303,52	3 303,52	845 701	845 701	-	204 861,00	1 134 607,00
	СРД-5-01-01				-	740,96	-	189 686	-	84 045,00	
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	56,32	-					
	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9 1 до 13 т. экипаж=1		0,22	15016	845 701,12					
				56,32	3 368,00	189 685,76					
3	**1291-0259-0101**	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР=108%**	**1000 м2**	528,00	1 032,49	565,92	545 155	298 806	-	427 412,00	1 050 372,00
	СРД-259-01-01				466,57	282,96	246 349	149 403	-	77 805,00	
	091-0202	Дорожный рабочий 2 разряда		0,37	195,36	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	63,36	-					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т. экипаж=1		0,12	4716	298 805,76					
				63,36	2 358,00	149 402,88					

4	1291-2403-0101 СРП-2-403-01-01	Корчевка кустарника бульдозером 243 кВт (330 л.с.) при перемещении на расстояние до 5 м, НР=108%	100 кустарников	29,32	40 712,10	40 712,10	1 193 679	1 193 679	-	210 299,00	1 516 296,00
					-	6 641,25	-	194 721	-	112 318,00	
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,65	48,378	-					
	311-101-0301	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, тяжелого класса мощностью свыше 197 до 243 кВт, массой свыше 28,0 до 38,7 т, экипаж=1		1,65	24674	1 193 678,77					
				48,378	4 025,00	194 721,45					
5	1291-2024-0101 СРП-2-24-01-01	Скашивание сорных трав на обочине автомобильной дороги роторной сенокосилкой НР=108%	км прохода	528,00	1 107,14	627,96	584 570	331 563	-	434 603,00	1 100 707,00
					479,18	282,96	253 007	149 403	-	81 534,00	
	091-0202	Дорожный рабочий 2 разряда		0,38	200,64	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	63,36	-					
	326-102-0701	Косилки прицепные, экипаж=1		0,12	158	10 010,88					
				63,36	-	-					
	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.), экипаж=1		0,12	5075	321 552,00					
				63,36	2 358,00	149 402,88					

Итого по акту		**5 573 616,00**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	658 495,00
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 918 754,00
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	807 715,00
	- накладные расходы, тенге	1 583 507,00
	- сметная прибыль (8 %), тенге	412 860,00
0,984999997	**Итого с пониж.коэффициентом**	**5 490 011,74**
	Налог на добавленную стоимость 12%	658 801,41
	Всего стоимость работ с НДС	**6 148 813,15**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Омар Н. Е.

Руководитель производственного отдела автодорог — Бейм И.Д.

Главный специалист производственного отдела автодорог — Альжанов Р.Б.

Руководитель технического отдела автодорог — Аманжолов А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ" — Сейдахметов И.Ж.