"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительств, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" БИН100140005906

Подрядчик: ТОО "Монолит" БИН 971240000654

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Реконструкция водопроводных сетей в поселке Северный (включая микрорайон Дорожник) г. Аркалыка"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2023г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник инансирования наименование	Источник инансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		123	08.09.2021				
		Д.с. №2	31.01.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС в т.ч.	Всего к оплате,тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Реконструкция водопроводных сетей в поселке Северный (включая микрорайон Дорожник) г. Аркалыка"	107502622	12248084							1469770	13 717 853,86
										12 606 780,14
удержание аванса	57698546,1									**1 111 073,72**
Итого к оплате:										

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"

И.о. руководителя _____ **Абдибеков У.К.**

ТОО "АДС САПА"

эксперт(ы) технического надзора: _____ **Оразалин А. Д.**

Подрядчик:

ТОО "Монолит" БИН 971240000654

Директор _____ **Шалимбетов С.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Аркалык, пр.Абая 29**	**100140005906**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит",Республика Казахстан, область Жетісу, г.Талдыкорган, ДОРОГА АРНАЙЫ КАЛАШЫК ЖОЛЫ,21, тел.: +7 (72835) 4-60-71, 4-54-28**	**971240000654**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №123 от 08.09.2021г д.с №2 от 31.01.2022 г.	

Номер документа	Дата составления
12	**06.06.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Реконструкция водопроводных сетей в поселке Северный (включая микрорайон Дорожник) г.Аркалыка"			Работа	1	13 717 853,86	13 717 853,86
				Итого	1	x	13 717 853,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шалимбетов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания приемки работ (услуг) 06.06.2023

М.П.

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

452вдц
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "МОНОЛИТ" БИН971240000654
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция водопроводных сетей в п. Северный (включая мкр. Дорожник) г. Аркалык Кустанайской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 123 от 08.09.2021; Доп согл.№2

Акт приемки выполненных работ №6

за июнь 2023 год
на Наружные сети водопровода

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Трубопроводы сети

1	200 1101-0101-0368									
	(См. исход.данные) Мокрые грунты 2 группы в траншеях (УГВ=1 м, амплитуда колебания УГВамплит=1 м. толщ. мокрого грунта Н=2,8 м при Нтраншеи=2,8 м. толщина слоя воды Нвод=1,8 м) Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=0.970; т.ч. п.3.46: ктрр1=1.1; ктрм1=1.1; кэкс1=1.1; т.ч. п.3.56: ктрр2=1.4; ктрм2=1.4; кэкс2=1.4;	м3 грунта	6790	415,51	415,51	2821313	2821313	–	375753	3452831
				–	76,86	–	521879	–	255765	

2	201 1101-0105-0802	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1.1; ктрм1=1.1; кэкс1=1.1;	м3 грунта недобора	150	984,92	374,14	147738	56121	269	77752	243529
					608,99	110,93	91349	16640	–	18039	
3	202 1101-0104-0405	(См.исх.данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1.06; кэкс1=1.06;	м3 грунта	500	20,39	20,39	10195	10195	–	3107	14366
					–	8,63	–	4315	–	1064	
4	208 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка (за вычетом 9 м, уложенных в футлярах открытым способом, а 31 м методом ГНБ) НР = 99 %	км трубопровода	0,18	513031,3	157409,58	92346	28334	1635	70504	175878

				346541	49104,92	62377	8839	–	13028	
5	209 241-201-0616									
	(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм К=1.010;	м	181,8	3280		596304		596304	–	644008
				–		–		–	47704	
6	211 1122-0501-0103									
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 135 м, уложенных в футлярах открытым способом, а 240 м методом ГНБ) НР = 99 %	км трубопровода	1	391319,37	111010,65	391319	111011	3471	308037	755304
				276838	34309,53	276838	34310	–	55948	
7	212 241-201-0613									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм К=1.010;	м	1010	1590		1605900		1605900	–	1734372
				–		–		–	128472	

8	213 1122-1401-0301									
	Трубы п/э диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр 135 м открытым способом и 240 м методом ГНБ НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	335	1427,86	8,53	478333	2858	51647	420436	970671
				1265,16	2,55	423829	854	–	71902	
9	220 1122-1401-1104									
	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 355 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР = 99 %	м	31	30066,12	11234,55	932050	348271	528005	116913	1132880
				1799,16	2010,32	55774	62320	–	83917	

10	224	1122-1401-1103	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР = 99 %	м	52	20972,65	8382,27	1090578	435878	583098	148184	1337863
						1376,96	1501,52	71602	78079	–	99101	

Раздел 3 Колодцы водопроводные сети

11	277	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,11	47570,36	10111,58	861499	183121	319161	431723	1396680
						19835,3	4244,47	359217	76867	–	103458	
12	278	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	23865		143190		143190	–	154645
						–		–		–	11455	
13	279	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	10	14392		143920		143920	–	155434

					–		–	–	11514	
14	280	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	19284 / –	115704 / –	115704 / –	– / 9256	124960
15	281	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	6	19284 / –	115704 / –	115704 / –	– / 9256	124960
16	282	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	18731 / –	112386 / –	112386 / –	– / 8991	121377
17	283	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	2430 / –	24300 / –	24300 / –	– / 1944	26244
18	284	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	10	8031 / –	80310 / –	80310 / –	– / 6425	86735

Итого	**12 652 737**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 340 986
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 997 102
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	804 103
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 425 004
- накладные расходы, тенге	1 952 409
в т.ч. зарплата, тенге	175 717

- сметная прибыль (8 %), тенге	937 239
Всего	**12 652 737**
Временные здания и сооружения (2.6 %), K=0,8	263 177
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3.3 %)	426 225
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**266 843**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**13 608 982**
Итого с тендерной скидкой	**12 248 084**
НДС 12%	**1 469 770**
Итого с НДС	**13 717 854**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МОНОЛИТ" БИН971240000654

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шалимбетов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "АДС САПА"

Эксперт(ы) **Оразалин А. Д.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Абдибеков У.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор **ТОО** "Astana Mix Building"

Директор **Муталиев К.Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)