Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГКП на ПВХ "Городская поликлиника №14"акимата г.Астана** ИИН/БИН **200940029071**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Абу-Сер",г.Кызылорда ул.Жаппасбай батыра №119, тел.: (7242) 25-31-25** **011240007474**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение 11-126 от 14.06.2023 к договору№126 от 12.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
50	27.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт выполненных работ по Капитальному ремонту здания РГП на ПХВ "Городская поликлиника №14" расположенного по адресу г.Астана "Сарыарка",проспект Женис, д.81 за Июнь месяц 2023 г.			Работа	1	24 472 408,40	24 472 408,40
				Итого	1	x	24 472 408,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Серікбаев Р.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Кусаинов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2023

М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №20
о стоимости выполненных работ за Июнь м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		126	12.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	527 504 881,51		-	-	-	-	-	56 518 380,16	
За отчетный период Июнь м-ц 2023г.	24 472 408,40	21 850 364,64	-	-	-	-	-	2 622 043,76	24 472 408,40

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСанаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №64
приемки выполненных работ
за Июнь 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Л.С. №02-01-01. АС										
			Полы (лист АС-44)										
			Тип 3										
1	36	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	205,46		1126,59	38,34	231469	7878	103882	89728	346892
			НР - 72%, СП - 8%				582,64	23,92	119709	4915		25695	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								103653		
	36.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	4,191384	24730,00						
2	37	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	205,46		559,40	26,12	114934	5366	103653	6599	131256
			НР - 72%, СП - 8%				28,79	15,82	5915	3250		9722	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								103653		
	37.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	4,191384	24730,00						
3	40	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	93,63		5047,87	28,91	472632	2707	219109	181469	706429
			НР - 72%, СП - 8%				2678,80	13,08	250816	1225		52328	-
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								26965		
	40.1	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	374,52	72,00						
	40.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	23,4075	262,00				6133		
	40.3	287796 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	95,5026	1902,00				181646		
			Внутренняя отделка стен (лист АС-45)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			1 этаж										
4	83	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	514,3		6512,89	26,36	3349579	13557	1170654	1565128	5307884
			НР - 72%; СП - 8%				4210,32	16,38	2165368	8424		393177	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								977684		
	83.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	514,3	1901,00						
			3 этаж										
5	102	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	104,4		1087,91	6,43	113578	671	45588	48664	175221
			НР - 72%; СП - 8%				644,82	2,58	67319	269		12979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								41322		
	102.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	430,4412	96,00						
6	105	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,02		4917,25	58,76	196788	2352	40973	111611	333071
			НР - 72%; СП - 8%				3834,65	38,80	153463	1553		24672	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								40027		
	105.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	1,72086	23260,00						
7	106	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	40,02		1087,91	6,43	43538	257	17475	18655	67168
			НР - 72%; СП - 8%				644,82	2,58	25806	103		4975	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								15840		
	106.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	165,00246	96,00						
8	107	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	80,04		494,99	1,20	39619	96	6727	23649	68330
			НР - 72%; СП - 8%				409,74	0,64	32796	51		5062	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								4202		
	107.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	20,01	210,00						
	107.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	9,6048	262,00				2516		
			4 этаж										
9	110	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	98,16		-1203,90	-6,43	-118175	-631	-29907	-63281	-195973
			НР - 72%; СП - 8%				-892,80	-2,58	-87637	-253		-14517	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								-25905		
	110.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	269,84184	-96,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
10	114	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		41	6512,89	26,36	267028	1081	93324	124772	423144
			НР - 72%; СП - 8%				4210,32	16,38	172623	672		31344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								77941		
	114.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	41	1901,00						
11	115	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатурива емой поверхности		40,02	4917,25	58,76	196788	2352	40973	111611	333071
			НР - 72%; СП - 8%				3834,65	38,80	153463	1553		24672	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								40027		
	115.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	1,72086	23260,00						
12	116	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		40,02	1087,91	6,43	43538	257	17475	18655	67168
			НР - 72%; СП - 8%				644,82	2,58	25806	103		4975	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								15840		
	116.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	165,00246	96,00						
13	117	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		40,02	494,99	1,20	19809	48	3363	11825	34165
			НР - 72%; СП - 8%				409,74	0,64	16398	26		2531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								2101		
	117.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	10,005	210,00						
	117.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	4,8024	262,00				1258		
			5 этаж										
14	121	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		270	574,19	1,20	155031	324	22693	95175	270224
			НР - 72%; СП - 8%				488,94	0,64	132014	173		20018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								14175		
	121.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	67,5	210,00						
	121.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	32,4	262,00				8489		
15	123	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		653	494,99	1,20	323228	784	54884	192942	557466
			НР - 72%; СП - 8%				409,74	0,64	267560	418		41296	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	123.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	163,25	210,00				34283		
	123.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	78,36	262,00				20530		
			6 этаж										
16	129	С1232-401-0102 232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	277,2		4199,00	--	1163963	--	1163963	--	1257080
			СП - 8%				--	--	--	--		93117	
17	130	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	37,97		1203,90	6,43	45712	244	11568	24478	75806
			НР - 72%, СП - 8%				892,80	2,58	33900	98		5615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	130.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	104,37953	96,00				10020		
18	131	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	37,97		574,19	1,20	21802	45	3192	13384	38002
			НР - 72%, СП - 8%				488,94	0,64	18565	24		2815	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								1993		
	131.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	9,4925	210,00						
	131.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	4,5564	262,00				1194		
19	133	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	399,4		494,99	1,20	197699	480	33569	118011	340968
			НР - 72%, СП - 8%				409,74	0,64	163650	256		25258	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								20969		
	133.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	99,85	210,00						
	133.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	47,928	262,00				12557		
			7 этаж										
20	141	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	193,67		574,19	1,20	111203	232	16278	68269	193830
			НР - 72%; СП - 8%				488,94	0,64	94693	124		14359	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								10168		
	141.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	48,4175	210,00						
	141.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	23,2404	262,00				6089		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
21	143	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	785		494,99	1,20	388567	942	65979	231944	670154
			НР - 72%; СП - 8%				409,74	0,64	321646	502		49643	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								41213		
	143.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	196,25	210,00						
	143.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	94,2	262,00				24680		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									11201354
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4133873				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						39042			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						23486			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3205423		
			- Накладные расходы	Тенге								2993288	
			- Сметная прибыль	Тенге								829736	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	11 201 354			11 201 354
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	134 416			134 416
		Итого	11 335 770			11 335 770
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	147 365			147 365
		Итого	11 483 135			11 483 135
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	229 663			229 663
		Итого	11 712 798			11 712 798
		Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	11 127 158,07			11 127 158,07
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			1 335 258,97	1 335 258,97
		Всего по АВР	**11 127 158,07**		**1 335 258,97**	**12 462 417,04**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №65
приемки выполненных работ
за Июнь 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Л.С. №02-01-01. АС. Доп.работы										
			РАЗДЕЛ 2. Полы (лист АС-44)										
			Тип 2.3										
1	18	Е11-110101-2101 1111-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	164,24		1836,14	241,92	301568	39733	65351	166641	505666
			НР - 72%, СП - 88%				1196,32	212,87	196484	34962		37457	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	кг	0,77	126,4648	380,00				48057		
	18.1	147147 С	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97										
2	19	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума.Устройство	м2 покрытия	577,24		636,54	64,87	367436	37445	76946	194334	606714
			НР - 72%, СП - 88%				438,37	29,21	253045	16861		44944	
3	20	С1233-101-0106 233-101-0106 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	600,3296		3354,00	--	2013505	--	2013505	--	2174585
			СП - 88%				--	--	--	--		161080	
4	21	С1236-101-0116 236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	66,3826		262,00	--	17392	--	17392	--	18783
			СП - 88%				--	--	--	--		1391	
5	22	Прайс СТПРАЙС	Клей для линолеума	шт.	1		25892,86	--	25893	--	25893	--	27964
			СП - 88%				--	--	--	--		2071	
6	23	Прайс СТПРАЙС	Монтажный шнур	шт.	0,5		22321,43	--	11161	--	11161	--	12054
			СП - 88%				--	--	--	--		893	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2736955	77178	2210248	360975	3345766
									449529	51823	--	247836	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость монтажных работ		Тенге					37054				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					37054				
			Сметная прибыль	Тенге					2964				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					40018				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2699901				
		Материалы		Тенге					142297				
		Всего заработная плата		Тенге						501352			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2030897				
			Накладные расходы	Тенге					360975				
			Сметная прибыль	Тенге					244872				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3305748				276
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						501352			
			Сметная заработная плата	Тенге					3345766				276
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		чел.-ч						501352			
			Нормативная трудоемкость	Тенге									
			Сметная заработная плата										
		РАЗДЕЛ 4. Двери (лист АС-47)											
		Двери из ПХВ профилей											
7	32	**Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2		19,9	2941,62	279,97	58538	5572	17993	27312	92718
							1757,43	148,77	34973	2961		6868	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								11294		
	32.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	5,771	1957,00				--		
	32.2	295688 С	Блоки дверные	м2	1	19,9	--						
8	34	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний изПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 1,8-40, однопольный ВЕНТШАХТЫ**	м2		19,9	47110,00	--	937489	--	937489	--	1012488
							--	--	--	--		74999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**					996027	5572	955482	27312	1105206
									34973	2961	--	81867	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					996027				
		Материалы		Тенге					17994				
		Всего заработная плата		Тенге						37934			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					937489				
			Накладные расходы	Тенге					27312				
			Сметная прибыль	Тенге					81867				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1105206				21
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						37934			
			Сметная заработная плата	Тенге					1105206				21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге									
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						37934			
			Сметная заработная плата	Тенге									4450972
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
									484502				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге						82750			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						54784			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							3165731		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								388287	
			- Накладные расходы	Тенге								329703	
			- Сметная прибыль	Тенге									

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	4 450 972			4 450 972
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	53 412			53 412
		Итого	4 504 384			4 504 384
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	58 557			58 557
		Итого	4 562 941			4 562 941
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	91 259			91 259
		Итого	4 654 200			4 654 200
		Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	4 421 490,44			4 421 490,44
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			530 578,85	530 578,85
		Всего по АВР	**4 421 490,44**		**530 578,85**	**4 952 069,29**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №66
приемки выполненных работ
за Июнь 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Л.С. №01-01-01. Подготовительные работы										
1	7	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		205,46	3147,58	993,72	646702	204169	--	389507	1119106
			НР - 72%; СП - 8%				2153,86	479,17	442532	98450		82897	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	7.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,066	13,56036	--				--		
2	8	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		215	1395,57	42,24	300048	9081	--	213813	554969
			НР - 72%; СП - 8%				1353,33	27,89	290966	5996		41108	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	8.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,052	11,18	--				--		
3	10	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Потолки. Очистка вручную от краски с лестниц**	м2		485,48	521,90	--	253372	--	--	182429	470663
			НР - 72%; СП - 8%				521,90	--	253372	--		34862	
4	11	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены. Очистка вручную от краски с лестниц**	м2		1380,75	521,90	--	720613	--	--	518844	1338609
			НР - 72%; СП - 8%				521,90	--	720613	--		99152	
5	12	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		266,52	380,05	--	101291	--	--	72931	188161
			НР - 72%; СП - 8%				380,05	--	101291	--		13939	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
6	13	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		584	1317,59	90,64	769473	52933	--	534716	1408527
			НР - 72%; СП - 8%				1226,95	44,73	716539	26122		104337	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	13.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0441	25,7544	--				--		
			Электромонтажные работы										
7	25	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м		4122	41,17	--	169703	--	--	122176	315210
			НР - 72%; СП - 8%				41,17	--	169703	--		23331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	25.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,00004	0,16488	--				--		
			Слаботочные сети										
8	30	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м		2830	41,17	--	116511	--	--	83881	216410
			НР - 72%; СП - 8%				41,17	--	116511	--		16018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	30.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,00004	0,1132	--				--		
			Благоустройство										
9	33	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		260	247,39	28,26	64321	7348	--	43493	116438
			НР - 72%; СП - 8%				219,13	13,21	56974	3435		8624	
10	35	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		240	1351,27	--	324305	--	--	233498	602427
			НР - 72%; СП - 8%				1351,27	--	324305	--		44623	
11	37	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		13,56	170,00	--	2305	--		--	2489
			СП - 8%				--	--	--	--		184	
12	38	С3411-103-0211 411-103-0211 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км		150,516	66,00	--	9934	--		--	10729
			СП - 8%				--	--	--	--		795	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									6343736
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3192806				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						273531			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						134003			
			- Перевозка грузов	Тенге					12239				
			- Накладные расходы	Тенге								2395288	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге								469870	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	6 343 736			6 343 736
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	76 125			76 125
		Итого	6 419 861			6 419 861
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	83 458			83 458
		Итого	6 503 319			6 503 319
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	130 066			130 066
		Итого	6 633 385			6 633 385
		Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	6 301 716,13			6 301 716,13
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			756 205,94	756 205,94
		Всего по АВР	**6 301 716,13**		**756 205,94**	**7 057 922,07**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**