Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

Подрядчик ТОО "Строй Тех IC"

Субподрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование стро Строительство 30-ти квартирного жилого дома севернее микрорайона Васильковский в г. Кокшетау" поз.2"

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**185.26**	**35.46**	**30.77**	**6570**	**5700**	**1755**	**0.01**	**2**
		м3		**1.42**	**8.34**	**263**	**1546**	**97**	**0.03**	**5**
2	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**9.29**	**218.93**	**--**	**2034**	**--**	**2298**	**1.54**	**14**
		м3		**218.93**	**--**	**2034**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**37.826**	**134.10**	**--**	**5072**	**--**	**5732**	**0.97**	**37**
		м3		**134.10**	**--**	**5072**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**37.826**	**21.55**	**4.52**	**815**	**171**	**625**	**0.11**	**4**
		м3		**17.03**	**--**	**644**	**--**	**97**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**14491**	**5871**			**57**
			Тенге			**8014**	**1546**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14491**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9560**			
	Местные материалы -		Тенге			**13**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10410**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1561**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1494**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26395**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11121**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**26395**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**67**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11121			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
5	**Е0107-42-1**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**105**	**343.69**	**172.69**	**36087**	**18132**	**20064**	**0.48**	**50**
		шт		**76.28**	**60.21**	**8009**	**6322**	**140**	**0.24**	**25**
6	**Е0107-42-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**110**	**490.65**	**243.37**	**53971**	**26771**	**29562**	**0.67**	**73**
		шт		**106.88**	**85.08**	**11757**	**9359**	**140**	**0.34**	**37**
7	**Е0106-13-1**	**Устройство бетонных монолитных заделок**	**18.42**	**8068.21**	**86.60**	**148616**	**1595**	**10120**	**3.06**	**56**
		м3		**490.50**	**32.72**	**9035**	**603**	**105**	**0.16**	**3**
8	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**0.89**	**8679.65**	**422.15**	**7725**	**376**	**8837**	**56.40**	**50**
		т		**8257.50**	**157.50**	**7349**	**140**	**118**	**0.77**	1
9	**Е0108-4-1**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов**	**126.5**	**231.83**	**4.19**	**29326**	**530**	**8901**	**0.38**	**48**
		м2		**58.05**	**1.58**	**7343**	**200**	**118**	**0.01**	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**275727**	**47404**			**278**
			Тенге			**43494**	**16624**			**67**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**275727**				
	Материалы -		Тенге			**71709**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**60117**			
	Местные материалы -		Тенге			**261782**				
		Накладные расходы -	Тенге			**77484**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**39**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11623**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21193**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**374403**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**384**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71740**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**374403**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**384**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71740**			
		РАЗДЕЛ 3.Ростверк								
10	**Е0106-1-22**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	**44.025**	**8863.07**	**353.46**	**390197**	**15561**	**33214**	**3.60**	**158**
		м3		**585.00**	**133.52**	**25755**	**5878**	**105**	**0.65**	**29**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**390197**	**15561**			**158**
			Тенге			**25755**	**5878**			**29**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**390197**				
	Материалы -		Тенге			**30721**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31633**			
	Местные материалы -		Тенге			**487071**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33214**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4982**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**25405**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**448816**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата -	Тенге				36615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			448816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата -	Тенге				36615			
		РАЗДЕЛ 4.Стены и перегородки								
11	E0108-20-7	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м**	56.25	2950.50	355.12	165966	19976	73328	6.04	340
		м3		972.00	132.75	54675	7467	118	0.65	37
12	E0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	3.18	2564.24	335.84	8154	1068	3099	4.54	14
		м3		699.75	126.00	2225	401	118	0.61	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			174120	21043			354
			Тенге			56900	7868			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174120				
	Материалы -		Тенге			4109				
	Всего заработная плата -		Тенге				64768			
	Местные материалы -		Тенге			133431				
		Накладные расходы -	Тенге			76426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11464			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			265579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							431
		Сметная заработная плата -	Тенге				76232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			265579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							431
		Сметная заработная плата -	Тенге				76232			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
13	E0112-13-1	**Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	384	148.03	4.93	56842	1893	14211	0.19	71
		м2		29.25	1.85	11232	710	119	0.01	3
14	E0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	66	3166.15	4.72	208966	312	5707	0.40	27
		м2		70.88	1.78	4678	117	119	0.01	1
15	E0110-14-1	**Установка стропилстоек, мауэралатов**	6.25	21304.82	334.28	133155	2089	26426	22.10	138
		м3		3397.50	126.00	21234	788	120	0.62	4
16	E0110-49-2	**Укладка по фермам прогонов из брусьев**	1.15	20617.97	309.62	23711	356	3546	13.80	16
		м3		2452.50	117.00	2820	135	120	0.57	1
17	E0110-3-5	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	125	767.86	7.54	95983	943	32626	1.43	179
		м2		214.65	2.86	26831	357	120	0.01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0110-50-2	**Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного**	285.46	271.71	6.71	77562	1915	12894	0.21	61
		м2		35.10	2.54	10020	725	120	0.01	4
19	Е0110-50-3	**Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного**	115.4	340.17	8.39	39256	968	6515	0.27	31
		м2		43.88	3.17	5064	366	120	0.02	2
20	Е0158-17-1	**Устройство покрытия из листовой стали-только скаты**	485.25	136.55	0.93	66261	451	41186	0.50	243
		м2		79.11	0.14	38388	68	107.1	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге** **Тенге**			701735 120268	8927 3266			765 16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			701735				
	Материалы -		Тенге			593042				
	Всего заработная плата -		Тенге				123534			
		Накладные расходы -	Тенге			143112				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21467			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			895538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							853
		Сметная заработная плата -	Тенге				145001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			895538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							853
		Сметная заработная плата -	Тенге				145001			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОАКТУ:	**Тенге** **Тенге**			1556269 254430	98808 35182			1613 155
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1556269				
	Материалы -		Тенге			699581				
	Всего заработная плата -		Тенге				289612			
	Местные материалы -		Тенге			882297				
		Накладные расходы -	Тенге			340647				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51097			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2010730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1939
		Сметная заработная плата -	Тенге				340709			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2010730				
		временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			22,118				
		Итого с временными	Тенге			2,032,848				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимние время К-2,142%	Тенге			43,544				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге			2,076,392				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			8,131				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			20,328				
		Итого стоимость в базовых ценах 2001 года	Тенге			2,104,851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, МРП 2013г. К=2,2335	Тенге			4,701,186				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			94,024				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			4,795,209				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			575,425				
		ВСЕГО по акту	Тенге			5,370,634				

Принял:
Подрядчик

ТОО "Строй Тех IC"

Сдал:
Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор С.Бекпауов