ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел Строительства г. Кокшетау» ФОРМА 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй Тех IC"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство девятиэтажного сорокапятиквартирного жилого дома (привязка) в микрорайоне Коктем, 11Б в городе Кокшетау Акмолинской области

АКТ № 1

приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	79,1035 м3 грунт	104,35	98,46	8254	7789	1569	0,01	1
				5,79	27,77	458	2196	59,1	0,02	2
2	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	74,011	74,44	69,22	5509	5123	1050	0,01	1
				5,22	18,78	386	1390	59,1	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунт								
3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	4,7355	973,06	-	4608	-	2723	1,31	6
				973,06	-	4608	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	3,815	508,33	-	1939	-	1259	0,83	3
				558,33	-	2130	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	72,485	9,57	11,57	694	839	158	-	-
				-	3,7	-	268	59,1	-	-
		м3 грунт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21005	13751			11

			Тенге			7582	3855			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21005	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11437	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6759	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	6759		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2221	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11437	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11437	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
6	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	62,916	23025,91	1029,1	1448698	64747	75499	2,88	181
				2262,07	212,16	142320	13348	48,5	0,25	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е11-080101--0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	53,865	693,65	10,69	37363	576	3955	0,17	9
				143,16	1,37	7711	74	50,8	-	-
		м2 повер								
		Приямок ПР-1 /1шт/								
8	Е11-110101--1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	1,7979375	820,72	170,8	1476	307	392	0,42	1
				307,44	50,76	553	91	60,9	0,03	-
		м2 покры								
9	Е11-080101--0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,881	693,65	10,69	1305	20	138	0,17	-
				143,16	1,37	269	3	50,8	-	-
		м2 повер								
10	Е11-060401--0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	0,195	18935,55	626,09	3692	122	195	2,45	-
				1899,35	159,75	370	31	48,5	0,18	-
		м3								
11	Е11-060101--0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,165	17046,08	569,78	2813	94	58	0,78	-
				586,74	138,75	97	23	48,5	0,16	-
		м3								
12	Е11-110101--1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	0,735	598,62	14,79	440	11	94	0,29	-
				202,54	7,68	149	6	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Монолитные стены								
13	Е11-060401--0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	15,704	24797,86	1187,87	389426	18654	44571	7,19	113
				5580,13	271,87	87630	4269	48,5	0,31	5
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1885213	84532			305
			----			---	---			---
			Тенге			239100	17845			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1885213	-	-		-
	Материалы -		Тенге			448597	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	256945	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			124902	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	124902		-
		Сметная прибыль -	Тенге			160809	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2170924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	256945	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2170924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	256945	-		-

РАЗДЕЛ 3. Каркас

Колонны КМ1-КМ3

КМ-1 /12шт/

14	Е11-060501--0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	33,6	28899,76	2643,23	971032	88813	101945	7,28	245
		м3		5648,41	607,41	189786	20409	48,5	0,7	24
15	Е11-060501--0104 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	28,8	29125,7	2643,23	838820	76125	90537	7,57	218
		м3		5874,34	607,41	169181	17493	48,5	0,7	20

КМ-2 /2шт/

16	Е11-060501--0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2,8	28899,76	2643,23	80919	7401	8495	7,28	20
		м3		5648,41	607,41	15816	1701	48,5	0,7	2
17	Е11-060501--0104 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	2,4	29125,7	2643,23	69902	6344	7545	7,57	18
		м3		5874,34	607,41	14098	1458	48,5	0,7	2

КМ-3 /2шт/

18	Е11-060501--0104 Изм. и	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м.	3,06	28899,76	2643,23	88433	8088	9284	7,28	22
				5648,41	607,41	17284	1859	48,5	0,7	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 2	Устройство								
		м3								
19	Е11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м.	2,64	29125,7	2643,23	76892	6978	8299	7,57	20
	Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		5874,34	607,41	15508	1604	48,5	0,7	2
		м3								
		Диафрагмы жесткости ДЖ1-ДЖ4								
					ДЖ-1 /1 шт/					
20	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	7,968	33153,25	3050,81	264165	24309	31816	9,8	78
				7603,62	629,31	60586	5014	48,5	0,73	6
		м3								
21	Е11-060601-0203 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	6,848	32657,39	3050,81	223638	20892	28354	10,19	70
				7907,77	629,31	54152	4310	48,5	0,73	5
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2613801	238950			691
			Тенге			536412	53847			63
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2613801	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1843918	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	590259	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			286276	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	286276		-
	Сметная прибыль -		Тенге			232006	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3132083	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		754
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	590259	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3132083	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		754
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	590259	-		-

РАЗДЕЛ 4. Плиты монолитные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	81,9 м3	Плита на отм. -0,3м 28698,55 4319,97	770,51 188,18	2350411 353805	63105 15412	179070 48,5	5,64 0,22	462 18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2350411	63105			462
			Тенге			353805	15412			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2350411	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2035877	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	369217	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			179070	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	179070		-
		Сметная прибыль -	Тенге			202359	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2731840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		480
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	369217	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2731840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		480
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	369217	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**6870430**	**400337**			**1469**
			Тенге			**1136899**	**90958**			**104**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**6870430**	**-**	**-**		**-**
		Материалы -	**Тенге**			**4328399**	**-**	**-**		**-**
		Всего заработная плата -	**Тенге**			**-**	**1227857**	**-**		**-**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**597007**	**-**	**-**		**-**
		в т.ч. накладные первого уровня -	**Тенге**			**-**	**-**	**597007**		**-**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**597395**	**-**	**-**		**-**
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**8064832**	**-**	**-**		**-**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**			**-**	**-**	**-**		**1573**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			**-**	**1227857**	**-**		**-**
		ИТОГО ПО Акту	**Тенге**			**8064832**	**-**	**-**		**-**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**			**-**	**-**	**-**		**1573**
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1227857	-		-
		Итого с учетом скидки субподрядчика К=0,9				**7253348,8**				

Принял:

Подрядчик

ТОО "Строй Тех ІС"

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор **С. Бекпауов**