Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 05 феврали 2021 года №53

Декларация о соответствии

«30» июня 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строй Тех IC» РК, Акмолинская область г. Кокшетау, Северная промзона, проезд 11, участок 42
в лице директора Есенова М. Ж.
юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство сетей водоснабжения по ул. Богембая в городе Кокшетау Акмолинской области
наименование, местонахождения объекта
заказчиком, которого является ГУ Отдел строительства города Кокшетау» руководитель Садуакасова Ш.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Абсолют Строй Инвест"
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) Физика "Enбек ПХВ «Енбек», экспертное заключение ТОО "Техстрой-Лия" TSL-0007/19 от 14.08.2019 г.

Утвержден (а) ГУ-Отдел строительства города Кокшетау приказ №196 от 29.11.2016 года.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети водоснабжения Д 20*2мм	м	11		11	
Сети водоснабжения Д 32*2,3 мм	м	1,30		1,30	
Сети водоснабжения Д 50*2,3 мм	м	18		18	
Сети водоснабжения Д 160*6,2 мм	м	2013,9		2013,9	

Водопроводные колодцы	шт	37		37	
Пожарные гидранты	шт	14		14	
Водоразборные колонки	шт	5		5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Уровень ответственности объекта II уровень (нормальный); Проектом предусмотрены врезки в колодцы ВК-66, ВК-73 и ВК-48 на существующей водопроводной сети диаметром 300мм по ул. Куанышева.
Проектируемая водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 0160мм по ГОСТ18599-2001 согласно техническому заключению.
• Согласно техническим условиям, проектом предусмотрена установка водоразборных колонок на пересечениях улиц:
-ул. Биржан Сал - ул.Кусаинова -ул.Биржан Сал - ул.Богенбая
-ул.Богенбая - ул.Горького
-ул.Богенбая - ул.Парковая
- ул.Горького - ул.Куанышева Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов,
установленных в колодцах.
Водопроводная сеть разбита на ремонтные участки, включающие н е более 5 гидрантов. Для опорожнения труб во время ремонта предусмотрены мокрые колодцы. Для подключения жилых домов, не подключенных к системе водоснабжения, предусматривается установка вентилей диаметром 20мм. Для существующих подключений предусмотрена перерезка в проектируемую сеть, с установкой запорной арматуры. Переходы через дороги выполняются открытым способом из полиэтиленовых труб,
проложенных в стальных футлярах. Изоляция стальных футляров принята весьма усиленного типа по ГОСТ 9. 602-2005:
-грунтовка битумная 9мм
мастика изоляционная битумная
В мокрых грунтах предусмотрен открытый водоотлив зумпфами.
Под трубопровод в грунтах III группы и выше предусмотрена песчаная подушка t=10см. Трубы присыпаются песком или мягким грунтом на 0.3м выше труб. Водопроводные колодцы проектируются из сборных железобетонных элементов 01000;1500-2000 выполненные по серии 3.900.1- 14

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ февраль 2021 года;

месяц, год

окончание работ июнь 2021 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 4

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение декларации соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Строй Тех IC»** считает объект: «Строительство сетей водоснабжения по ул. Богембая в городе Кокшетау Акмолинской области

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Строй Тех IC» директор Есенова М. Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии*