Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

Подрядчик ТОО "Строй Тех IC"

Субподрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование стройки - Строительство трех 30-ти квартирных жилых домов севернее микрорайона Васильковский в г. Кокшетау" (позиция 3)

ДОГОВОР: №1 от 8 февраля 2016 года

АКТ № 1

приемки выполненных работ за апрель месяц 2016 года

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	28.5	134.10	--	3822	--	4319	0.97	28
		м3		134.10	--	3822	--	113	--	--
2	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	285.5	6.48	6.48	1850	1850	583	--	--
		м3		--	2.10	--	601	97	0.01	2
3	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	285.5	21.55	4.52	6151	1289	4716	0.11	31
		м3		17.03	--	4862	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11823	3139			59
			Тенге			8684	601			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11823				
	Всего заработная плата -		Тенге				9285			
		Накладные расходы -	Тенге			9617				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1443			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				10727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				10727			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки										
				Кирпичная кладка						
4	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	17	2523.06	337.41	42892	5736	15978	4.38	74
		м3		670.50	126.00	11399	2142	118	0.62	11
5	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0.00647	16024.00	--	104	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.035	8679.65	422.15	304	15	348	56.40	2
		т		8257.50	157.50	289	6	118	0.77	--
7	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0.035	50800.00	--	1778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Перемычки						
8	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	150	104.08	66.43	15612	9965	10017	0.15	22
		шт		23.85	23.85	3578	3577	140	0.11	16
9	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	5.067	24800.00	--	125662	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			186351	15716			99
			Тенге			15265	5725			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			186351				
	Материалы -		Тенге			421				
	Всего заработная плата -		Тенге				20990			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			127440				
	Местные материалы -		Тенге			167227				
		Накладные расходы -	Тенге			26342				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3951			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			225455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				24941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			225455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				24941			
РАЗДЕЛ 3.Перекрытие и покрытие										
10	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	20	1426.81	373.54	28536	7471	16823	2.66	53
		шт		465.75	135.07	9315	2701	140	0.61	12
11	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	220	2770.00	--	609400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С143017-8-А	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**	220	45.00	--	9900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			647836	7471			53
			Тенге			9315	2701			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			647836				
	Материалы -		Тенге			4541				
	Всего заработная плата -		Тенге				12016			
	Местные материалы -		Тенге			624742				
		Накладные расходы -	Тенге			16823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2523			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			704539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				14540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			704539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				14540			
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы								
13	Е0107-47-2	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	4	928.43	477.08	3714	1908	3198	2.37	9
		шт		405.00	166.12	1620	664	140	0.68	3
14	С143021-6	**Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/**	19	2830.00	--	53770	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0107-47-5	**Установка лестничных маршей со сваркой массой до 1 т**	4	1152.15	506.21	4609	2025	3051	2.16	9
		шт		371.25	173.52	1485	694	140	0.65	3
16	С143021-4	**Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/**	12.46	3520.00	--	43859	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			105952	3933			18
			Тенге			3105	1359			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			105952				
	Материалы -		Тенге			873				
	Всего заработная плата -		Тенге				4464			
	Местные материалы -		Тенге			97939				
		Накладные расходы -	Тенге			6249				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				937			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			118933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5401			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			951962	30259			228
			Тенге			36369	10386			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			951962				
	Материалы -		Тенге			5835				
	Всего заработная плата -		Тенге				46754			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			127440				
	Местные материалы -		Тенге			889909				
		Накладные расходы -	Тенге			59032				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8855			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1071654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				55609			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1071654				
		временные здания и сооружения 1,1%	**Тенге**			11,788				
		Итого с временными	**Тенге**			1,083,442				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимние время К=2,142%	**Тенге**			23,207				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			1,106,650				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	**Тенге**			4,334				
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			10,834				
		Итого стоимость в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			2,193,472				
		Итого в текущих ценах, МРП 2014 г. К=2,23896	**Тенге**			5,241,520				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**Тенге**			104,830				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**Тенге**			5,346,350				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**			641,562				
		ВСЕГО по акту с учетом скидки К=0,85	**Тенге**			5,089,725				

Принял:
Подрядчик

ТОО "Строй Тех IC"

Сдал:
Субподрядчик

ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор Е. Закарияшов