Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Абилкайыр хана, дом № 38**	**060240006908**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоПроектСтрой XXI",030020, Республика Казахстан, г.Актобе, Проспект 312 Стрелковой Дивизии, дом № 10, к.321**	**070540005040**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством

Номер документа	Дата составления
16	**26.06.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автодорог с. Жосалы (ул. Тын жер, ул. Енбекшилер, ул. Мектеп, ул. Жана Коныс) Каргалинского района Актюбинской области			усл	1	67 562 440,00	67 562 440,00
				Итого	1	x	67 562 440,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Герасимчук В.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Темирбаев Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2023

М.П.

Типовая № КС-3

Госкомитета РК от 16.11.94. №73

Заказчик:ГУ " Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Гео Проект Строй XXI"

Средний ремонт автодорог с. Жосалы (ул.Тын жер, ул. Енбекшилер, ул. Мектеп, ул. Жана Коныс) Каргалинского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2023год

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2023	СМР в ценах 2023	Стоимость оборудова-ния 2023 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2023 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**67 562 440,86**							
Средний ремонт автодорог с. Жосалы (ул, Тын жер, ул. Енбекшилер, ул. Мектеп, ул. Жана Коныс) Каргалинского района		54 853 462,00				5 470 146	7 238 832,86	67 562 440,86
Итого за отчетный месяц:								**67 562** 440,86

Принял (Заказчик)

ГУ " Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, Абилкайыр хана, 38 БИН 060240006908
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ13070103KSN РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

_____ Темирбаев Ж.К

Сдал (Подрядчик)

Сдал : ТОО "Гео Проект Строй XXI"

Директор _____Герасимчук В.И

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Гео Проект Строй XXI"
Наименование объекта Средний ремонт автодорог с. Жосалы (ул.Тын жер, ул. Енбекшилер, ул. Мектеп, ул. Жана Коныс) Каргалинского района Актюбинской области

Акт №1 выполненых работ
за июнь 2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Тын жер										
		Восстановление трассы										
1	Т СЦИ-01, ч. 2, гл. 4, табл. 1601-0204-30, п. 1	**Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги, I категория сложности**	км	1,04202		16054,00	--	16729	--	--	--	16729
						16054,00	--	16729	--		--	
		Тротуарная дорожка										
2	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-5 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	1571,63		1392,43	179,65	2188385	282343	1847640	104614	2476439
		НР - 72%, СП - 8%				37,16	55,29	58402	86895		183440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0.33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	2095,51		2003,35	32,79	4198040	68712	2365349	1290237	5927340
		НР - 72%, СП - 8%				841,79	13,37	1763979	28017		439062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
7	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	33,52816		43072,56	--	1444144	--	1444144	--	1559675
		СП - 8%				--	--	--	--		115531	
		Дорожная одежда										
8	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	6878,65		1367,50	211,37	9406554	1453940	7697003	507149	10706799
		НР - 72%, СП - 8%				37,16	65,24	255611	448763		793096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		Укрепление обочин										
12	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	1042,22		207,40	171,14	216156	178365	594	63574	302108
		НР - 72%, СП - 8%				35,69	49,03	37197	51100		22378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
13	211-201-0607 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	156,33		5412,00	--	846058	--	846058	--	913743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0.33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	696,89	2003,35	32,79	1396115	22851	786629	429086	1971217
		НР - 72%, СП - 8%			841,79	13,37	586635	9317		146016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
53	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	11,15024	43072,56	--	480269	--	480269	--	518691
		СП - 8%			--	--	--	--		38422	
				Дорожная одежда							
54	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	2367,82	1367,50	211,37	3237994	500487	2649519	174575	3685574
		НР - 72%, СП - 8%			37,16	65,24	87988	154477		273005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
				Укрепление обочин							
58	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	358,76	207,40	171,14	74407	61398	205	21884	103994
		НР - 72%, СП - 8%			35,69	49,03	12804	17590		7703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
59	211-201-0607 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	53,81	5412,00	--	291220	--	291220	--	314518
		СП - 8%			--	--	--	--		23298	
				Примыкания							
60	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	113,2	1367,50	211,37	154801	23927	126667	8346	176199
		НР - 72%, СП - 8%			37,16	65,24	4207	7385		13052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								**7 599 531**
		Итого по акту			54 853 462						54 853 462
		Временные здания и сооружения 1,04 %			570 476						
		Итого с временными			55 423 938						
		Зимнее удорожание 1,62 %			897868						
		Итого			56 321 806						
		Непредвиденные работы и затраты 2%			1126436						
		Итого			57448242						
		Итого с прочими			57490534						
		в ценах на 2022 год К= 1,0500514			60323607						
		Налог на добавленную стоимость 12%			7238833						
		ВСЕГО по акту			**67562440**						

Сдал ТОО "Гео Проект Строй XXI"

Директор Герасимчук В И

Технический надзор, инженер по техническому надзору ТОО "Кабылан Эксперт"

Принял ГУ " Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, Абилкайыр хана, 38 БИН 060240006908 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ13070103KSN РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Темирбаев Ж.К