Тапсырыс беруші: Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ММ-і
Мердігер: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Инженер: "САПАЛЫ ҚҰРЫЛЫС ИНЖИНИРИНГ " ЖШС-і
Келісімшарт: 2016 жылы 20 қыркүйектегі №170 келісімшартқа қосымша 2017 жылғы 15 наурыздағы №170/1 келісімшарты

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі
төрағасының

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қаласы ӘІО жайлылығы 3-сыныпты 9 қабатты темірбетон монолитті тұрғын үйлердің құрылысы (12 үйге қайта қолдану) №20 тұрғын үй

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы

АНЫҚТАМА №10

2017 жылы 28 қыркүйек

Код		Код		Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қаласы ӘІО жайлылығы 3-сыныпты 9 қабатты темірбетон монолитті тұрғын үйлердің құрылысы (12 үйге қайта қолдану) №20 тұрғын үй	Бюджеттік қаржыландыру	Коды		Ұйымдастыру-құқықтық	
Тапсырыс беруші		Мердігер						атауы	коды
4673501		119743						ЖШС	
Іске қосу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							Қосымша құнға салынатын салық	Барлығы төлемге
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айға (сәуір үшін)	1-бағаннан			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде			материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қаласы ӘІО жайлылығы 3-сыныпты 9 қабатты темірбетон монолитті тұрғын үйлердің құрылысы (12 үйге қайта қолдану) №20 тұрғын үй	414 046 921,12	18 484 238							2 218 109	20 702 346,12
Инжерлік қызмет шығыны	3 500 000	156 250							18 750	175 000
Төленетін сомасы	**417 546 921**	**18 640 488**							**2 236 859**	**20 877 346**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ММ-і

Басшының орынбасары _____ **Турханов А.**

ИНЖЕНЕР:

"САПАЛЫ ҚҰРЫЛЫС ИНЖИНИРИНГ" ЖШС-і

Директоры _____ **Батаев А.М.**

инженер-сарапшы _____ **Аширов К.А.**

МЕРДІГЕР:

"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і

Директоры _____ **Қосымбай А.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
Инженер: ТОО "САПАЛЫ ҚҰРЫЛЫС ИНЖИНИРИНГ"
Наименование стройки:Строительство 9-ти этажного железобетонного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11-ти многоэтажных жилых домов (всего 12 домов) а АДЦ в г.Шымкент. Жилой дом №20
Договор: №170 от 20.09.2016 г.

А К Т №10

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электроосвещение и электрооборудование								
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЩИТ ЩЭ-2								
1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	8	2849,00	178,00	22792	1424	4001	3,00	24
		шт		486,00	40,50	3888	324	95	0,23	2
2	С151803-678 Изм. и доп. вып. 22	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	8	6084,00	--	48672	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	16	862,00	28,00	13792	448	5236	2,00	32
		шт		340,00	4,50	5440	72	95	0,03	--
4	С151801-300 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	16	150,00	--	2400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ ЩЭ-4								
5	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	8	2849,00	178,00	22792	1424	4001	3,00	24
		шт		486,00	40,50	3888	324	95	0,23	2
6	С151803-680 Изм. и доп. вып. 22	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	8	6084,00	--	48672	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	32	862,00	28,00	27584	896	10473	2,00	64
		шт		340,00	4,50	10880	144	95	0,03	1
8	С151801-300 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	32	150,00	--	4800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	48	62,90	5,40	3019	259	2567	--	--
		шт		54,00	2,30	2592	110	95	0,01	1
10	С151801-1045 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	48	2564,00	--	123072	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ШК1-ЩК54								
11	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	48	514,00	105,00	24672	5040	12508	2,00	96
		шт		254,00	20,30	12192	974	95	0,12	6
12	С151803-616 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	48	1144,00	--	54912	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	240	501,20	13,20	120288	3168	52280	1,00	240
		шт		227,00	2,30	54480	552	95	0,01	3
14	С151801-345 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	48	102,00	--	4896	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С151801-704 Изм. и доп. вып. 22	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	192	572,00	--	109824	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОСВЕЩЕНИЕ		ЩО-1						
16	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1197,10	10,10	1197	10	494	3,00	3
		шт		518,00	2,30	518	2	95	0,01	--
17	С151803-605 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	--	1144	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,20	13,20	5513	145	2396	1,00	11
		шт		227,00	2,30	2497	25	95	0,01	--
19	С151801-379 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С151801-345 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	10	102,00	--	1020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ЩАО-1						
21	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1197,10	10,10	1197	10	494	3,00	3
		шт		518,00	2,30	518	2	95	0,01	--
22	С151803-604 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	994,00	--	994	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
24	С151801-379 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С151801-345 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	9	102,00	--	918	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	27	342,80	134,00	9256	3618	5022	0,99	27
		шт		158,00	37,80	4266	1021	95	0,22	6
27	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	115	313,00	131,00	35995	15065	17032	0,75	86
		шт		119,00	36,90	13685	4244	95	0,21	25
28	ПРАЙС-ЛИСТ	Светильник PRS/S-2x18	27	1945,05	--	52516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	91	871,00	--	79261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151702-27 прим.	Светильники тип ЛБУ02-11	24	2480,00	--	59520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	261	84,20	1,90	21976	496	19191	0,49	128
		шт		77,00	0,40	20097	104	95	--	1
32	ПРАЙС-ЛИСТ	Патрон ламповый (настенный)	117	19,57	--	2290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	ПРАЙС-ЛИСТ	Патрон ламповый (подвесной)	144	77,32	--	11134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18	54	82,00	--	4428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	ПРАЙС-ЛИСТ	Компактная лампа люминисцентная	91	45,67	--	4156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	ПРАЙС-ЛИСТ	Компактная лампа люминисцентная КЛЛ-11	24	123,97	--	2975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-604-1	Звонок с кнопкой	48	115,10	2,80	5525	134	4674	0,64	31
		компл		102,00	0,50	4896	24	95	--	--
38	С151801-130	Звонок с кнопкой	48	2930,00	--	140640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	ПРАЙС-ЛИСТ	Колодка клемная	50	16,31	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	ПРАЙС-ЛИСТ	Крюк потолочный	270	12,23	--	3302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,80	13,20	686	40	591	1,00	--
		шт		205,00	2,30	615	7	95	0,01	--
42	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720,00	--	14160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-420-1 ПРИМ.	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения(ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ)	39	578,10	31,10	22546	1213	15213	2,09	8
		шт		403,00	7,60	15717	296	95	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ПРАЙС-ЛИСТ	Датчик движения инфракрасный ДД 009	39	430,64	--	16795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	11	55,00	0,90	605	10	521	0,33	4
		шт		49,70	0,20	547	2	95	--	--
46	Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	6	57,20	1,00	343	6	299	0,37	2
		шт		52,20	0,20	313	1	95	--	--
47	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	305	47,00	0,20	14335	61	13213	0,29	88
		шт		45,50	0,10	13878	31	95	--	--
48	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	99	48,50	0,20	4802	20	4430	0,29	29
		шт		47,00	0,10	4653	10	95	--	--
49	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	567	62,70	0,20	35551	113	31188	0,34	193
		шт		57,80	0,10	32773	57	95	--	--
50	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	54	133,40	3,60	7204	194	5915	0,68	37
		шт		115,00	0,30	6210	16	95	--	--
51	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип ВА 66-102	11	134,00	--	1474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С 16-067	305	156,00	--	47580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип ВА 56-225Б	6	182,00	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С 56-052	99	182,00	--	18018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РС 16-121-б	459	46,00	--	21114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип РС 16-223б	108	96,00	--	10368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РС 16-126б	54	105,00	--	5670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип К-201	1,093	16300,00	--	17816	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,669	60400,00	--	40408	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С151803-49	Коробки ответвительные в монолите	0,54	16100,00	--	8694	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С151801-136	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, габаритные размеры 200х105х34 мм, тип КОН1-1А-04	0,27	64300,00	--	17361	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
62	ПРАЙС-ЛИСТ	Потолочная розетка РП1-03	270	27,73	--	7487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельные изделия и провода								
63	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1044,55971	10,60	0,10	11072	104	8832	0,06	63
		м		8,80	0,10	9192	104	95	--	1
64	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	1305,80298	14,60	0,20	19065	261	14762	0,07	91
		м		11,80	0,10	15408	131	95	--	1
65	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	98,5862646	47,20	14,80	4653	1459	2866	0,16	16
		м		26,30	4,30	2593	424	95	0,02	2
66	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,9931419	33644,00	--	33413	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
67	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,2256691	53341,00	--	65378	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
68	С151601-1243 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,072309	51548,00	--	3727	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
69	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,10625	81275,00	--	8635	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
70	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1015439	23772,00	--	2414	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
71	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2448,94895	108,60	48,90	265956	119754	120513	0,22	539
		м		39,60	12,20	96978	29877	95	0,07	173
72	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ с зондом наружный диаметр 20 мм	100,55799	9,79	--	984	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ с зондом наружный диаметр 25 мм	2397,36994	15,33	--	36760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1849741	155505			1924
			Тенге			340984	38902			226
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1849741				
	Материалы -		Тенге			210939				
	Всего заработная плата -		Тенге				379886			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1142314				
		Накладные расходы -	Тенге			360892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54134			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132638				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2343271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2330
		Сметная заработная плата -	Тенге				434020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2343271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2330
		Сметная заработная плата -	Тенге				434020			
		РАЗДЕЛ 2. Силовое электрооборудование								
74	У65-3-1 СКЦЭ	Вводные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-11	1	78944,41	399,00	78944	399	2737	16,00	16
		устр-во		2790,49	91,08	2790	91	95	0,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	75-6-41 Изм. и доп. вып. 21	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	67729,00	--	67729	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	75-6-52 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	1	31749,00	--	31749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0108-524-2	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 250 А	4	1785,90	45,90	7144	184	2104	3,00	12
		шт		547,00	6,80	2188	27	95	0,04	--
78	75-6-6 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2474 УХЛ 4, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А	2	23279,00	--	46558	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	75-6-38 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с одним автоматическим выключателем на два фидера, количество управляемых фидеров 2, типа РУС М 5125-3274, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 13,0-19,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 20 А	3	22760,00	--	68280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	3	166,90	5,40	501	16	457	1,00	3
		шт		158,00	2,30	474	7	95	0,01	--
81	С151801-1071 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	3	11040,00	--	33120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ЩР-1						
82	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
83	С151803-605 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	--	1144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
85	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862,00	28,00	3448	112	1309	2,00	8
		шт		340,00	4,50	1360	18	95	0,03	--
86	С151801-429 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	926,00	--	926	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	С151801-427 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	926,00	--	2778	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	С151801-424 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	926,00	--	926	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ЩС-1						
89	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
90	С151803-605 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	--	1144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
92	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
93	С151801-429 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	926,00	--	926	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	С151801-424 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	926,00	--	3704	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	158	10,60	0,10	1675	16	1336	0,06	9
		м		8,80	0,10	1390	16	95	--	--
96	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	89	14,60	0,20	1299	18	1006	0,07	6
		м		11,80	0,10	1050	9	95	--	--
97	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	182	19,60	0,50	3567	91	2853	0,10	18
		м		16,40	0,10	2985	18	95	--	--
98	Ц0108-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	72	36,00	1,40	2592	101	1936	0,16	12
		м		27,90	0,40	2009	29	95	--	--
99	Ц0108-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	5	68,60	2,20	343	11	284	0,35	2
		м		59,20	0,60	296	3	95	--	--
100	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,16116	52860,00	--	8519	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
101	С151601-1244 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03264	78043,00	--	2547	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
102	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05814	93270,00	--	5423	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
103	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12954	141785,00	--	18367	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
104	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0561	200060,00	--	11223	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С151601-1249 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06834	756724,00	--	51715	--	--	--	-
		км		--	--	--	--	--	--	-
106	С151601-585 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х35+1х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0051	1107947,00	--	5651	--	--	--	-
		км		--	--	--	--	--	--	-
107	С151601-29646 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х50+1х25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,0051	1192725,00	--	6083	--	--	--	-
		км		--	--	--	--	--	--	-
108	Ц0108-409—1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	272	108,60	48,90	29539	13301	13385	0,22	6
		м		39,60	12,20	10771	3318	95	0,07	1
109	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ с зондом наружный диаметр 25 мм	277,44	15,33	--	4254	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
110	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	32	125,60	64,10	4019	2051	1739	0,26	
		м		41,40	15,80	1325	506	95	0,09	
111	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм	32,64	99,00	--	3231	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
112	ПРАЙС-ЛИСТ	Наконечники медные М-50	6	62,96	--	378	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
113	ПРАЙС-ЛИСТ	Наконечники медные М-35	6	50,89	--	305	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
114	ПРАЙС-ЛИСТ	Наконечники медные М-25	2	31,32	--	63	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
115	ПРАЙС-ЛИСТ	Наконечники медные М-16	2	25,12	--	50	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
116	Ц0108-396-6	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	21	142,30	91,80	2988	1928	1396	0,25	
		м		43,90	26,10	922	548	95	0,15	
117	ПРАЙС-ЛИСТ	Лоток перфорированный 50х300х3000	7	443,36	--	3104	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,01	70800,00	--	708	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
119	С151803-79	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 355х46х75 мм, тип К1162 У3	0,01	60800,00	--	608	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
120	ПРАЙС-ЛИСТ	Скоба 25 мм плоская пластиковая	140	45,67	--	6394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	88,90	3,10	2223	78	670	0,16	4
		м		27,90	0,30	698	7	95	--	--
		ЩЭ-1, ЩЭ-2								
122	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
123	С151803-657 Изм. и доп. вып. 22	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	1764,00	--	3528	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	2	62,90	5,40	126	11	107	--	--
		шт		54,00	2,30	108	5	95	0,01	--
125	С151801-1049 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3х220/380В, 40 мА, класс точности 1	2	4024,00	--	8048	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
127	С151801-437 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1291,00	--	2582	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	С151801-345 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	6	102,00	--	612	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				418815			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1331741				
		Накладные расходы -	Тенге			397955				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59693			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155259				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2742907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2571
		Сметная заработная плата -	Тенге				478509			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3231				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3231				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3425				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2960648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2571
		Сметная заработная плата -	Тенге				478509			

телефонизация, телевидение, домофон и диспетчеризация лифта

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Телефонизация								
1	Ц0108-412-4	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2**	711,04	19,60	0,50	13936	356	11146	0,10	71
		м		16,40	0,10	11661	71	95	--	--
2	С151604-83 Изм. и доп.вып.19	**Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	0,0789888	59465,00	--	4697	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
3	С151604-84 Изм. и доп.вып.19	**Кабели связи ТППэп 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	0,017952	97527,00	--	1751	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
4	С151607-291	**Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2**	0,63448	2980,00	--	1891	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-409-1	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	506,88	108,60	48,90	55047	24786	24944	0,22	112
		м		39,60	12,20	20072	6184	95	0,07	36
6	Спрайслист	**Трубы поливинилхлоридные d-16 мм**	517,0176	7,83	--	4048	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	8	742,00	305,00	5936	2440	4136	2,00	16
		коробка		398,00	72,00	3184	576	110	0,42	3
8	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	8	526,00	--	4208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	3	1909,80	3,80	5729	11	4014	8,00	24
		шт		1406,00	2,30	4218	7	95	0,01	-
10	С151610-484 И изм. и доп. вып. 20	Муфты разветвительные для кабелей типа ТП 2МРП 02/03	3	9626,00	--	28878	--	--	--	-
		шт.		--	--	--	--	--	--	-
11	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	48	62,70	0,20	3010	10	2640	0,34	1
		шт		57,80	0,10	2774	5	95	--	-
12	С151802-23 ПРИМ.	Розетка телефонная RJ-11 6P4C	48	179,00	--	8592	--	--	--	-
		шт		--	--	--	--	--	--	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			137723	27603			23
			Тенге			41910	6843			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			137723				
	Материалы -		Тенге			14146				
	Всего заработная плата -		Тенге				48753			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54065				
		Накладные расходы -	Тенге			46879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7032			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11076				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			195679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				55785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			195679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				55785			
		РАЗДЕЛ 2. Телевидение								
13	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	48	107,30	--	5150	--	4800	1,00	
		шт		99,00	--	4752	--	101	--	
14	С151801-143	Розетка телевизионная	48	46,00	--	2208	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Спрайслист	Делитель телевизионного сигнала	27	141,59	--	3823	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	934,56	108,60	48,90	101493	45700	45990	0,22	206
		м		39,60	12,20	37009	11402	95	0,07	66
17	Спрайслист	Трубы поливинилхлоридные d-16 мм	953,2512	7,83	--	7464	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	990,88	19,60	0,50	19421	495	15532	0,10	99
		м		16,40	0,10	16250	99	95	--	1
19	Спрайслист	Кабель телевизионный магистральный, марка RG-11	57,4464	47,30	--	2718	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Спрайслист	Кабель телевизионный абонентский, марка RG-6	951,456	17,94	--	17072	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			159349	46195			353
			Тенге			58011	11501			67
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			159349				
	Материалы -		Тенге			21858				
	Всего заработная плата -		Тенге				69512			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33284				
		Накладные расходы -	Тенге			66321				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9948			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13540				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			239211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							453
		Сметная заработная плата -	Тенге				79460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			239211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							453
		Сметная заработная плата -	Тенге				79460			
		РАЗДЕЛ 3. Домофон								
21	Ц0110-556-5 прим.	Оборудование магистральной связи: устройство телефонное переговорной связи типа "Перегон-КТС"(домофон)	1	2984,10	--	2984	--	2867	17,00	17
		шт		2925,00	--	2925	--	98	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С Прайслист	БЛОК ВЫЗОВА БВД-342	1	2968,80	--	2969	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц011О-100-1	Устройства телефонные /концентраторы/(устройство абонентское УКП)	54	5511,00	--	297594	--	258066	31,00	1674
		шт		5310,00	--	286740	--	90	--	--
24	С Прайслист	Устройство квартирное переговорное (Абонентский блок) УКП	48	1174,47	--	56374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц011О-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	19	1526,20	--	28998	--	24624	9,00	171
		шт		1440,00	--	27360	--	90	--	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БУД 302М	1	1553,82	--	1554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ	БЛОК КОММУНИКАЦИИ БК-4	18	978,72	--	17617	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц01О8-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	1	97,70	1,60	98	2	81	1,00	1
		шт		85,50	--	86	--	95	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML400	1	2224,97	--	2225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц011О-349-5 ПРИМ.	Аппаратура настенного типа. Звонок(Доводчик дверей)	1	181,60	--	182	--	173	1,00	1
		шт		171,00	--	171	--	101	--	--
31	СПРАЙС-ЛИСТ	Доводчик дверей	1	2654,63	--	2655	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПРАЙС-ЛИСТ	Электронный прокси-ключ	96	130,50	--	12528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц01О8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	38	108,60	48,90	4127	1858	1870	0,22	8
		м		39,60	12,20	1505	464	95	0,07	3
34	Спрайслист	Трубы поливинилхлоридные d-16 мм	38,76	7,83	--	303	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Ц0108-412 — 1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	38	8,50	0,10	323	4	264	0,05	
		м		7,30	--	277	--	95	--	
36	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	552	72,90	--	40241	--	26479	0,33	
		м		53,30	--	29422	--	90	--	
37	Спрайслист	Кабель сигнализации КСПВ 8х0,5	20,4	18,92	--	386	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
38	Спрайслист	Кабель сигнализации КСПВ 4х0,4	83,64	11,42	--	955	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
39	С151607-29 1	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,468	2980,00	--	1395	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	
40	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,02	20800,00	--	416	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			473922	1864			
			Тенге			348485	464			
	Стоимость оборудования -		Тенге			80739				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			80739				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			393183				
	Материалы -		Тенге			24197				
	Всего заработная плата -		Тенге				348949			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18637				
		Накладные расходы -	Тенге			314423				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42456				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			750063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				396112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			830802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				396112			

РАЗДЕЛ 4. Диспетчеризация лифта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			1820850				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1820850				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			385423				
	Материалы —		Тенге			51645				
	Всего заработная плата -		Тенге				243781			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			157				
		Накладные расходы -	Тенге			219443				11(
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				32916			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			36292				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			641158				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							138
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				276698			
		Сметная заработная плата -	Тенге			336				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			336				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			356				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2462365				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч							138
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				276698			
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			2977605	194629			375
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			663061	47934			27
	Стоимость оборудования -		Тенге			1901590				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1901590				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1075679				
	Материалы -		Тенге			111846				
	Всего заработная плата -		Тенге				710995			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			106143				
		Накладные расходы -	Тенге			647067				3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				97060			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			103365				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1826110				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							43
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				808055			
		Сметная заработная плата -	Тенге			336				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			336				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			356				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3728058	56			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч							4
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				808055			
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			6688706				
	ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001г.		Тенге			2 115 906				
	в т.ч. оборудования -		Тенге			4 572 800				
	Стоимость СМР		Тенге			50 301				
	Временные здания 1,1%		Тенге			4 623 100				
	Итого СМР:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Зимние удорожания 0,49%		Тенге			22 653				
	Выслуга лет 1%		Тенге			46 231				
	Затраты на доп.отпуска 0,4%		Тенге			18 492				
	Итого СМР с доп. затратами		Тенге			4 710 477				
	Итого с оборудованием		Тенге			6 826 383				
	Итого в текущем уровне цен с к= 2,73677		Тенге			18 682 269				
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		Тенге			373 645				
	Итого:		Тенге			19 055 914				
	Итого с коэффициент понижения К=0,970000036		Тенге			18 484 238				
	НДС 12 %		Тенге			2 218 109				
	ВСЕГО С НДС		**Тенге**			**20 702 346,12**				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "САПАЛЫ ҚҰРЫЛЫС ИНЖИНИРИНГ"

Директор _____ **Батаев А. М.**

Инженер-эксперт _____ **Аширов К.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор _____ **Косымбай А.Н.**

Главный инженер _____ **Таштаев А.**