Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Корпорация Аманта"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Наименование стройки - Строительство склада и цеха по хранению и производству,строительных материалов по адресу: ЮКО, г Шымкент, Енбекшинйский район, квартал 264,225/2
Шифр стройки 27-2018
Наименование объекта - Строительство склада и цеха по хранению и производству,строительных материалов
Шифр объекта 2-1
Договор: № 25 от 05.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июль месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2216,935		154,08 8,31	145,77 36,86	341595 18426	323169 81723	--	72108 33096	446799
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	68,55		1997,69 1997,69	-- --	136942 136942	-- --	--	98598 18843	254383
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунтовой подушки	660,45		489,59 1,52	487,97 145,13	323349 1006	322277 95853	66	69738 31447	424534
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1625,05		35,06 --	35,06 12,88	56976 --	56976 20930	--	15070 5764	77809
5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/устройство съездов/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	46,8		154,08 8,31	145,77 36,86	7211 389	6822 1725	--	1522 699	9432
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					866073 156763	709244 200231	66 --	257036 89849	1212957
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					866073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				66				
	Всего заработная плата		Тенге					356994			
		Накладные расходы	Тенге				257035				
		Сметная прибыль	Тенге				89849				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1212957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					356994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1212957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					356994			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		ФМ-1 /22 шт/									
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	6,6	17197,34	1107,20	113502	7307	97855	9045	132351
		НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	8340	1600		9804	
7	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	24,2	26943,80	1937,36	652040	46884	433470	165827	883297
		НР - 91%; СП - 8%			7094,46	435,61	171686	10542		65429	
8	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,61952	247823,00	--	153531	--	153531	--	165814
		СП - 8%			--	--	--	--		12283	
9	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	1,04104	266067,89	5164,97	276987	5377	232075	37677	339837
		НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	39535	1868		25173	
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10912	229089,00	--	24998	--	24998	--	26998
		СП - 8%			--	--	--	--		2000	
11	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,93192	213014,00	--	198512	--	198512	--	214393
		СП - 8%			--	--	--	--		15881	
		ФМ-2 /2 шт/									
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,74	17197,34	1107,20	12726	819	10972	1014	14839
		НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	935	179		1099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,68	26943,80	1937,36	99153	7129	65916	25217	134319
		НР - 91%; СП - 8%			7094,46	435,61	26108	1603		9950	
14	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07666	247823,00	--	18998	--	18998	--	20518
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
15	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,18928	266067,89	5164,97	50361	978	42195	6850	61789
		НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	7188	340		4577	
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01984	229089,00	--	4545	--	4545	--	4909
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16944	213014,00	--	36093	--	36093	--	38981
		СП - 8%			--	--	--	--		2887	
		Ленточный фундамент ЛФМ									
18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	10,388	17197,34	1107,20	178646	11502	154018	14236	208313
		НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	13126	2518		15431	
19	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. УстройствоВ15	м3	63,812	23697,53	2041,39	1512187	130265	1109700	271926	1926842
		НР - 91%; СП - 8%			4266,00	416,82	272222	26598		142729	
20	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,774648	247823,00	--	191976	--	191976	--	207334
		СП - 8%			--	--	--	--		15358	
21	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчанным раствором 1:2 толщ 20 мм	м2 поверхности	29,68	876,66	10,94	26019	325	13007	11946	41003
		НР - 93%; СП - 8%			427,46	5,35	12687	159		3037	
		Анкерный выпуск Ав-1									
22	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,08848	266067,89	5164,97	23542	457	19725	3202	28883
		НР - 91%; СП - 8%			37976,10	1794,48	3360	159		2140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01216	229089,00	--	2786	--	2786	--	3009
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09291	221991,00	--	20625	--	20625	--	22275
		СП - 8%			--	--	--	--		1650	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**3597228**	**211043**	**2830997**	**546940**	**4475704**
							555186	**45566**	**--**	**331535**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3597228**				
Материалы			Тенге				**2178934**				
Всего заработная плата			Тенге					**600752**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**652064**				
		Накладные расходы	Тенге				**546941**				
		Сметная прибыль	Тенге				**331534**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**4475703**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**516**
		Сметная заработная плата	Тенге					**600752**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4475703**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**516**
		Сметная заработная плата	Тенге					**600752**			
РАЗДЕЛ 3.Стены											
25	Е11-080201-0102 1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	79,52	10689,92	2130,10	850062	169386	307054	382075	1330708
		НР - 93%; СП - 8%			4698,46	467,95	373622	37211		98571	
26	Прайс лист	Шлакоблок 200х200х400	шт	4970	135,54	--	673612	--	673612	--	727501
		СП - 8%			--	--	--	--		53889	
27	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0490838	377718,63	2247,63	18540	110	15150	3084	23354
		НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	3280	35		1730	
Пояс обвязка ПО-1 (163,72 пм)											
28	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояс обвязка. Устройство	м3	19,65	32471,54	4784,80	638066	94021	348375	195433	900179
		НР - 91%; СП - 8%			9957,75	971,60	195670	19092		66680	
29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0334006	213014,00	--	220129	--	220129	--	237739
		СП - 8%			--	--	--	--		17610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5108064	229089,00	--	117020	--	117020	--	126382
		СП - 8%			--	--	--	--		9362	
		Пояс обвязка ПО-2 (81,86пм)									
31	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояс обвязка. Устройство	м3	4,91	32471,54	4784,80	159435	23493	87049	48833	224930
		НР - 91%; СП - 8%			9957,75	971,60	48893	4771		16661	
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2914216	221991,00	--	64693	--	64693	--	69868
		СП - 8%			--	--	--	--		5175	
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,163674	229089,00	--	37496	--	37496	--	40496
		СП - 8%			--	--	--	--		3000	
		Пояс обвязка МС-1 (130,5 м)									
34	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный сердечник. Устройство	м3	6,79	32471,54	4784,80	220482	32489	120380	67531	311054
		НР - 91%; СП - 8%			9957,75	971,60	67613	6597		23041	
35	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23229	221991,00	--	51566	--	51566	--	55692
		СП - 8%			--	--	--	--		4125	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,09396	229089,00	--	21525	--	21525	--	23247
		СП - 8%			--	--	--	--		1722	
		СГ-1 (795,5 пм)									
37	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,41602	69081,63	2247,63	28739	935	--	26137	59267
		НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	27804	300		4390	
38	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,41602	308637,00	--	128399	--	128399	--	138671
		СП - 8%			--	--	--	--		10272	
		Решетка Рн-1 АС-5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,12448	58501,89 52145,40	2688,08 483,23	7282 6491	335 60	456	4520 944	12747
40	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,0575	262867,00 --	-- --	15115 --	-- --	15115	-- 1209	16324
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0549	229089,00 --	-- --	12577 --	-- --	12577	-- 1006	13583
42	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,01208	308637,00 --	-- --	3728 --	-- --	3728	-- 298	4027
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**3268468** **723373**	**320769** **68067**	**2224324** --	**727613** **319685**	**4315769**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3261185**				
Материалы			Тенге				**878008**				
Всего заработная плата			Тенге					**784889**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**1345861**				
		Накладные расходы	Тенге				**723094**				
		Сметная прибыль	Тенге				**318742**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**4303021**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**687**
		Сметная заработная плата	Тенге					**784889**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**7282**				
Материалы			Тенге				**457**				
Всего заработная плата			Тенге					**6551**			
		Накладные расходы	Тенге				**4520**				
		Сметная прибыль	Тенге				**944**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**12747**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6551**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4315768**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**693**
		Сметная заработная плата	Тенге					**791440**			

РАЗДЕЛ 4.Окна/ас-10,ас

43	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	91,728	2330,63	168,59	213784	15464	98681	96405	335004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1086,24	81,52	99639	7478		24815	
44	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	91,728	13924,00	--	1277221	--	1277221	--	1379398
		СП - 8%			--	--	--	--		102178	
45	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,8	3548,18	174,59	6387	314	3345	2587	9692
		НР - 90%; СП - 8%			1515,39	81,52	2728	147		718	
46	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	1,8	22668,00	--	40802	--	40802	--	44067
		СП - 8%			--	--	--	--		3264	
47	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	1,05	1204,68	4,98	1265	5	1011	226	1611
		НР - 90%; СП - 8%			237,12	2,45	249	3		119	
48	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	1,05	1614,00	--	1695	--	1695	--	1830
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				1541153	15784	1422755	99218	1771602
							102615	7627	--	131230	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1541153				
Материалы			Тенге				103036				
Всего заработная плата			Тенге					110243			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1319718				
		Накладные расходы	Тенге				99219				
		Сметная прибыль	Тенге				131230				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1771602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					110243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1771602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					110243			

РАЗДЕЛ 5.Двери внутренние

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	6,09	2349,91	191,79	14311	1168	6750	6242	22197
		НР - 90%; СП - 8%			1049,72	89,13	6393	543		1644	
50	С121-090202-0304 2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	1,89	25111,00	--	47460	--	47460	--	51257
		СП - 8%			--	--	--	--		3797	
51	С121-090202-0305 2109-0202-0305 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	4,2	24691,00	--	103702	--	103702	--	111998
		СП - 8%			--	--	--	--		8296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				165473	1168	157912	6242	185452
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6393	543	--	13737	
		Материалы	Тенге				165473				
		Всего заработная плата	Тенге				6750				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6936			
		Накладные расходы	Тенге				151162				
		Сметная прибыль	Тенге				6242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				185452				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					6936			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				185452				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
								6936			
		РАЗДЕЛ 6.Ворота									
52	Е11-100108-0101 1110-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка**	м2 полотна	39,52	34345,77	561,58	1357345	22194	1231515	99570	1573468
		НР - 90%; СП - 8%			2622,38	177,05	103636	6997		116553	
53	С121-090403-0402 2109-0403-0402 РСНБ РК 2015 прим К=1,22 К=1,231	**Ворота распашные ВР 4,2х3,8-УХ Л 1 ГОСТ 31174-2003**	шт.	3	535043,00	--	1605129	--	1605129	--	1733539
		СП - 8%			--	--	--	--		128410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	С121-090403-0401 2109-0403-0401 РСНБ РК 2015 прим К=1,22 К=1,184	**Ворота распашные ВР 2,0х3,8-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003** *СП - 8%*	шт.	1	500517,06 --	-- --	500517 --	-- --	500517
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**3462991**	**22194**	**3337161**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**103636**	**6997**	--
		Материалы	Тенге				**1357345**		
		Всего заработная плата	Тенге				**1231515**		
		Накладные расходы	Тенге					**110633**	
		Сметная прибыль	Тенге				**99570**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**116553**		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1573468**		
		Сметная заработная плата	Тенге					**110633**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2105646**		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2105646**		
		Сметная прибыль	Тенге				**168452**		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2274098**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3847566**		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**110633**	
		Сметная заработная плата	Тенге						
		РАЗДЕЛ 8.Полы							
55	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	70,315	20300,48 3758,82	8,16 --	1427428 264301	574 --	1162553
56	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	703,15	722,58 346,03	29,55 14,21	508082 243312	20775 9993	243995
57	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	703,15	1944,09 418,54	15,92 6,99	1366984 294299	11192 4912	1061493
58	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 /40/мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	703,15	722,58 346,03	29,55 14,21	508082 243312	20775 9993	243995
59	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	703,15	383,33	20,10	269541	14133	243379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий(АС-7). Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону(АС-7)	м2 оштукатуриваемой поверхности	446,72	1030,03	58,99	460135	26350	123040	265912	784131
		НР - 80%; СП - 8%			695,61	48,45	310745	21645		58084	
67	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	446,72	102,34	0,77	45715	343	3164	33902	85986
		НР - 80%; СП - 8%			94,48	0,38	42208	169		6369	
68	Е11-460302-0503 1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	54,4	862,15	352,61	46901	19182	--	30621	83724
		НР - 84%; СП - 8%			509,53	160,57	27719	8735		6202	
69	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	48,96	3066,71	14,09	150146	690	96204	49155	215245
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	53252	177		15944	
70	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	12,88	2548,20	14,28	32821	184	16880	14245	50831
		НР - 90%; СП - 8%			1223,35	5,52	15757	71		3765	
71	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	12,88	744,01	3,22	9583	42	2819	5388	16169
		НР - 80%; СП - 8%			521,93	0,99	6722	13		1198	
72	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	12,88	792,27	4,82	10204	62	2524	6118	17629
		НР - 80%; СП - 8%			591,43	2,36	7618	30		1306	
73	Е11-100404-0103 1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	35,03	2182,03	14,48	76437	507	38729	33655	118899
		НР - 90%; СП - 8%			1061,98	5,52	37201	193		8807	
74	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	192,03	615,15	3,22	118127	619	42028	60535	192955
		НР - 80%; СП - 8%			393,06	0,99	75480	189		14293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	40,39	655,09 470,73	4,54 2,23	26459 19013	184 90	7262	15282 3339	45081
76	Е11-150107-0106 1115-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по дереву** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	16,19	4198,56 2269,16	22,37 9,57	67975 36738	362 155	30875	29514 7799	105288
77	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)** *НР - 80%; СП - 8%*	1 м карниза (галтели)	25,25	349,94 267,80	-- --	8836 6762	-- --	2074	5410 1140	15385
78	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	22,75	366,13 122,53	0,82 0,40	8329 2788	19 9	5522	2629 877	11835
		Отмостка бетонная									
79	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,79	20300,48 3758,82	8,16 --	56638 10487	23 --	46128	9858 5320	71816
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1118307	48566	417249	562224	1814974
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				652489	31477	--	134443	
	Материалы		Тенге				1118307				
	Всего заработная плата		Тенге				417252				
		Накладные расходы	Тенге					683966			
		Сметная прибыль	Тенге				562224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				134442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1814973				
		Сметная заработная плата	Тенге								569
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				683966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1814973				
		Сметная заработная плата	Тенге								569
								683966			
		РАЗДЕЛ 10.Колонны монолитные К-1 26 шт (АС-14)									
80	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	м3	33,02	38178,80	6519,04	1260664	215259	630661	418203	1813176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			12560,40	1357,32	414744	44819		134309	
81	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,47672	20024,94	1372,68	69621	4772	1012	59300	139235
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	63837	1328		10314	
82	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	2,67072	213014,00	--	568901	--	568901	--	614413
		СП - 8%			--	--	--	--		45512	
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,806	229089,00	--	184646	--	184646	--	199417
		СП - 8%			--	--	--	--		14772	
84	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16016	213014,00	--	34116	--	34116	--	36846
		СП - 8%			--	--	--	--		2729	
85	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /полос 100х20/	т	0,16328	498029,00	--	81318	--	81318	--	87824
		СП - 8%			--	--	--	--		6505	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				2199266	220031	1500654	477503	2890911
							478581	46147	--	214141	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2117948				
		Материалы	Тенге				631673				
		Всего заработная плата	Тенге					524728			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				787663				
		Накладные расходы	Тенге				477503				
		Сметная прибыль	Тенге				207636				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2803087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					524728			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				81318				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				81318				
		Сметная прибыль	Тенге				6505				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				87824				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2890910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					524728			

РАЗДЕЛ 11.Связь вертикальная СВК-1 /2 шт/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	40,71548	74690,12 58266,30	14096,02 3867,19	3041044 2372340	573926 157454	94778	1745558 382928	5169531
87	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%*	т	40,71548	13607,40 9870,00	1915,46 4,01	554032 401862	77989 163	74181	277397 66514	897944
88	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	т	34,27008	473624,00 --	-- --	16231132 --	-- --	16231132	-- 1298491	17529623
89	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	6,4454	553259,00 --	-- --	3565976 --	-- --	3565976	-- 285278	3851254
90	ССЦ РК 8.04-08-2017	**Надбавка за марку стали С 255** *СП - 8%*	т	34,27008	10504,00 --	-- --	359973 --	-- --	359973	-- 28798	388771
91	ССЦ РК 8.04-08-2017	**Надбавка за марку стали С 245** *СП - 8%*	т	6,4454	5772,00 --	-- --	37203 --	-- --	37203	-- 2976	40179
92	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1180,74892	380,46 380,46	-- --	449228 449228	-- --	--	309967 60736	819930
93	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1180,74892	158,67 52,36	3,44 0,53	187350 61819	4060 631	121471	43091 18892	249333
94	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1180,74892	95,77 44,78	2,43 0,27	113081 52875	2874 316	57332	36702 11983	161765
		Закладные детали ЗД-1 и ЗД-2									
95	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-1 и ЗД-2** *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,92296	727551,70 71282,00	1322,70 567,27	1399053 137072	2543 1091	1259438	125729 121983	1646764
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				25938071 3475196	661393 159656	21801484 --	2538444 2278579	30755094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2545887				
	Материалы		Тенге				1438240				
	Всего заработная плата		Тенге					703032			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				397176				
		Накладные расходы	Тенге				515488				
		Сметная прибыль	Тенге				245367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3306742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599
		Сметная заработная плата	Тенге					703032			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23392184				
	Материалы		Тенге				168959				
	Всего заработная плата		Тенге					2931820			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19797108				
		Накладные расходы	Тенге				2022956				
		Сметная прибыль	Тенге				2033211				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27448351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2351
		Сметная заработная плата	Тенге					2931820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				30755093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2950
		Сметная заработная плата	Тенге					3634852			
		РАЗДЕЛ 12.Горизонтальная связь (АС-29)									
		Горизонтальные связи по нижним поясам ферм									
96	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи горизонтальные и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	171,92942	89778,65 65709,50	21566,38 5813,63	15435591 11297396	3707896 999533	430299	8484881 1913638	25834110
97	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%*	т	171,92942	13607,40 9870,00	1915,46 4,01	2339513 1696943	329323 690	313247	1171367 280870	3791750
98	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	128,13008	498088,00 --	-- --	63820055 --	-- --	63820055	-- 5105604	68925660
99	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	36,70056	498029,00 --	-- --	18277943 --	-- --	18277943	-- 1462235	19740179
100	ССЦ РК 8.04-08-2017	**Надбавка за марку стали С 245** *СП - 8%*	т	171,92942	5772,00 --	-- --	992377 --	-- --	992377	-- 79390	1071767
101	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	4985,95318	380,46	--	1896956	--	--	1308899	3462324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			380,46	--	1896956	--		256468	
102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4985,95318	79,34	1,72	395562	8573	256468	90979	525464
		НР - 69%; СП - 8%			26,18	0,27	130521	1333		38923	
103	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4985,95318	95,77	2,43	477508	12135	242097	154980	683087
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	223276	1333		50599	
		Горизонтальные связи СГ-1 и СГ-2 по верхним поясам ферм									
104	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи горизонтальные и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	38,2863	89778,65	21566,38	3437292	825697	95821	1889466	5752898
		НР - 69%; СП - 8%			65709,50	5813,63	2515774	222582		426141	
105	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	38,2863	13607,40	1915,46	520977	73336	69755	260847	844370
		НР - 69%; СП - 8%			9870,00	4,01	377886	154		62546	
106	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	35,04176	498088,00	--	17453880	--	17453880	--	18850191
		СП - 8%			--	--	--	--		1396310	
107	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	3,21854	498029,00	--	1602926	--	1602926	--	1731160
		СП - 8%			--	--	--	--		128234	
108	ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка за марку стали С 245	т	38,2863	5772,00	--	220989	--	220989	--	238668
		СП - 8%			--	--	--	--		17679	
109	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1110,3027	380,46	--	422426	--	--	291474	771012
		НР - 69%; СП - 8%			380,46	--	422426	--		57112	
110	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1110,3027	79,34	1,72	88086	1909	57112	20260	117014
		НР - 69%; СП - 8%			26,18	0,27	29065	297		8668	
111	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1110,3027	95,77	2,43	106334	2702	53912	34512	152114
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	49720	297		11268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				127488415	4961570	103886881	13707665	152491768
							18639963	1226219	--	11295685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4600237				
	Материалы		Тенге				609589				
	Всего заработная плата		Тенге					2755224			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1213365				
		Накладные расходы	Тенге				1901105				
		Сметная прибыль	Тенге				520107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7021449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2385
		Сметная заработная плата	Тенге					2755224			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				122888178				
	Материалы		Тенге				909123				
	Всего заработная плата		Тенге					17110958			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101154805				
		Накладные расходы	Тенге				11806561				
		Сметная прибыль	Тенге				10775579				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				145470318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13740
		Сметная заработная плата	Тенге					17110958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				152491767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16125
		Сметная заработная плата	Тенге					19866182			
		РАЗДЕЛ 13.Прогоны П1, П2,П3 (АС-27)									
112	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	4,71102	30964,35 16398,30	10260,61 2976,05	145874 77253	48338 14020	20283	62978 16708	225560
113	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%*	т	4,71102	13607,40 9870,00	1915,46 4,01	64105 46498	9024 19	8583	32096 7696	103897
114	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	4,71102	498088,00 --	-- --	2346503 --	-- --	2346503	-- 187720	2534223
115	ССЦ РК 8.04-08-2017	**Надбавка за марку стали С 245** *СП - 8%*	т	4,71102	5772,00 --	-- --	27192 --	-- --	27192	-- 2175	29367
116	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	136,61958	380,46 380,46	-- --	51978 51978	-- --	--	35865 7027	94871
117	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	136,61958	79,34	1,72	10839	235	7028	2493	14398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			26,18	0,27	3576	37		1067	
118	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	136,61958	95,77 44,78	2,43 0,27	13084 6118	333 37	6633	4247 1386	18717
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2659574	57929	2416222	137679	3021033
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				185423	14112	--	223779	
	Материалы		Тенге				103093				
	Всего заработная плата		Тенге				13661				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					61746			
		Накладные расходы	Тенге				27192				
		Сметная прибыль	Тенге				42605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				157354				
		Сметная заработная плата	Тенге								53
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					61746			
	Материалы		Тенге				2556481				
	Всего заработная плата		Тенге				28866				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					137790			
		Накладные расходы	Тенге				2346503				
		Сметная прибыль	Тенге				95075				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				212124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2863680				
		Сметная заработная плата	Тенге								99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					137790			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3021034				
		Сметная заработная плата	Тенге								152
								199535			
		РАЗДЕЛ 14.Вертикальная связь ВС-1 , ВС -2									
		ВС-1 4 шт									
119	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,54524	74690,12 58266,30	14096,02 3867,19	40724 31769	7686 2109	1269	23376 5128	69228
120	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,54524	13607,40 9870,00	1915,46 4,01	7419 5382	1044 2	993	3715 891	12025
121	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,37372	498088,00 --	-- --	186145 --	-- --	186145	-- 14892	201037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17152	498029,00	--	85422	--	85422	--	92256
		СП - 8%			--	--	--	--		6834	
123	ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка за марку стали С 245	т	0,54524	5772,00	--	3147	--	3147	--	3399
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
124	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	15,81196	380,46	--	6016	--	--	4151	10980
		НР - 69%; СП - 8%			380,46	--	6016	--		813	
125	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,81196	79,34	1,72	1254	27	813	289	1666
		НР - 69%; СП - 8%			26,18	0,27	414	4		123	
126	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,81196	95,77	2,43	1514	38	768	491	2166
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	708	4		160	
		ВС-2 1 шт									
127	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12796	74690,12	14096,02	9557	1804	297	5486	16247
		НР - 69%; СП - 8%			58266,30	3867,19	7456	495		1203	
128	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,12796	13607,40	1915,46	1741	245	233	872	2822
		НР - 69%; СП - 8%			9870,00	4,01	1263	1		209	
129	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,08508	498088,00	--	42377	--	42377	--	45768
		СП - 8%			--	--	--	--		3390	
130	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04288	498029,00	--	21355	--	21355	--	23064
		СП - 8%			--	--	--	--		1708	
131	ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка за марку стали С 245	т	0,12796	5772,00	--	739	--	739	--	798
		СП - 8%			--	--	--	--		59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,71084	380,46 380,46	-- --	1412 1412	-- --	--	974 191	2577
133	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,71084	79,34 26,18	1,72 0,27	294 97	6 1	191	68 29	391
134	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,71084	95,77 44,78	2,43 0,27	355 166	9 1	180	115 38	508
		ВС-3 4 шт									
135	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,72248	74690,12 58266,30	14096,02 3867,19	53962 42096	10184 2794	1682	30974 6795	91731
136	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,72248	13607,40 9870,00	1915,46 4,01	9831 7131	1384 3	1316	4922 1180	15934
137	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,49096	498088,00 --	-- --	244541 --	-- --	244541	-- 19563	264105
138	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,20848	498029,00 --	-- --	103829 --	-- --	103829	-- 8306	112135
139	ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка за марку стали С 245 *СП - 8%*	т	0,72248	5772,00 --	-- --	4170 --	-- --	4170	-- 334	4504
140	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20,95192	380,46 380,46	-- --	7971 7971	-- --	--	5500 1078	14549
141	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20,95192	79,34 26,18	1,72 0,27	1662 548	36 6	1078	382 164	2208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20,95192	95,77 44,78	2,43 0,27	2007 938	51 6	1018	651 213	2870
		ВС-4 1 шт									
143	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,7084	74690,12 58266,30	14096,02 3867,19	127601 99542	24082 6607	3977	73243 16067	216911
144	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	1,7084	13607,40 9870,00	1915,46 4,01	23247 16862	3272 7	3113	11639 2791	37677
145	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,11296	498088,00 --	-- --	56264 --	-- --	56264	-- 4501	60765
146	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,05788	498029,00 --	-- --	28826 --	-- --	28826	-- 2306	31132
147	ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка за марку стали С 245 *СП - 8%*	т	1,7084	5772,00 --	-- --	9861 --	-- --	9861	-- 789	10650
148	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками *НР - 69%; СП - 8%*	м2	49,5436	380,46 380,46	-- --	18849 18849	-- --	--	13006 2548	34404
149	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	49,5436	79,34 26,18	1,72 0,27	3931 1297	85 13	2549	904 387	5221
150	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	49,5436	95,77 44,78	2,43 0,27	4745 2219	121 13	2405	1540 503	6788
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				1110771 252136	50075 12065	808558 --	182298 103445	1396516
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67928				
	Материалы		Тенге				9001				
	Всего заработная плата		Тенге					40684			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17917				
		Накладные расходы	Тенге				28072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				7680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				103680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					40684			35
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1042843				
	Материалы		Тенге				12881				
	Всего заработная плата		Тенге					223517			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				768761				
		Накладные расходы	Тенге				154227				
		Сметная прибыль	Тенге				95766				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1292835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					223517			179
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1396515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					264201			214
		РАЗДЕЛ 15.Ферма Ф-1 11 шт									
151	**Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**10,2971**	**57336,28**	**24973,58**	**590397**	**257155**	**47384**	**248416**	**905918**
		НР - 69%; СП - 8%			**27761,00**	**7202,53**	**285858**	**74165**		**67105**	
152	**Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**10,2971**	**13607,40**	**1915,46**	**140117**	**19724**	**18761**	**70155**	**227093**
		НР - 69%; СП - 8%			**9870,00**	**4,01**	**101632**	**41**		**16822**	
153	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**7,6417**	**498088,00**	**--**	**3806239**	**--**	**3806239**	**--**	**4110738**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**304499**	
154	**С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**2,69676**	**498029,00**	**--**	**1343065**	**--**	**1343065**	**--**	**1450510**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**107445**	
155	**ССЦ РК 8.04-08-2017**	**Надбавка за марку стали С 255**	**т**	**10,2971**	**10504,00**	**--**	**108161**	**--**	**108161**	**--**	**116814**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8653**	
156	**Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**298,6159**	**380,46**	**--**	**113611**	**--**	**--**	**78392**	**207364**
		НР - 69%; СП - 8%			**380,46**	**--**	**113611**	**--**		**15360**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	298,6159	158,67 52,36	3,44 0,53	47382 15634	1027 160	30721	10898 4778	63057
158	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	298,6159	95,77 44,78	2,43 0,27	28599 13372	727 80	14500	9282 3030	40911
159	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН-1** *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,56036	727551,70 71282,00	1322,70 567,27	1862794 182508	3387 1452	1676899	167404 162416	2192614
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				8040364	282019	7045730	584547	9315019
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				712616	75898	--	690108	
		Материалы	Тенге				2160547				
		Всего заработная плата	Тенге				1722120				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					326817			
		Накладные расходы	Тенге				108161				
		Сметная прибыль	Тенге				265975				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				194237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2620759				
		Сметная заработная плата	Тенге					326817			273
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5879818				
		Материалы	Тенге				66145				
		Всего заработная плата	Тенге					461697			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5149304				
		Накладные расходы	Тенге				318571				
		Сметная прибыль	Тенге				495871				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6694260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					461697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				9315019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								610
		Сметная заработная плата	Тенге					788514			
		РАЗДЕЛ 16.Кровля АС-25 и АС-8									
160	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	м2 покрытия	874,97	627,04 368,67	166,98 49,34	548640 322576	146100 43174	79964	252368 64081	865088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	С121-100104-1016 2110-0104-1016 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	781,97	3725,00	--	2912838	--	2912838	--	3145865
		СП - 8%			--	--	--	--		233027	
162	С121-050109-0119 2105-0109-0119 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	93	2552,00	--	237336	--	237336	--	256323
		СП - 8%			--	--	--	--		18987	
163	С121-130208-0222 2113-0208-0222 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 80 мм	1000 шт.	5,24982	19754,00	--	103705	--	103705	--	112001
		СП - 8%			--	--	--	--		8296	
164	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	48,31	3066,71	14,09	148153	681	94927	48502	212387
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	52545	174		15732	
165	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,73742	89778,65	21566,38	66205	15903	1847	36392	110805
		НР - 69%; СП - 8%			65709,50	5813,63	48455	4287		8208	
166	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,73742	498088,00	--	367300	--	367300	--	396684
		СП - 8%			--	--	--	--		29384	
		Узел1 АС-8									
167	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,4	3066,71	14,09	1227	6	786	402	1759
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	435	1		130	
168	С121-130201-1107 2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	4	167,00	--	668	--	668	--	721
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
169	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,02	6992,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
170	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	35717,00	--	11	--	11	--	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
171	С121-090105-0502 2109-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Наличники дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88**	м	1	399,00	--	399	--	399	--	431
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
172	С121-130208-0609 2113-0208-0609 РСНБ РК 2015	**Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 6,3 мм х 85-130 мм ГОСТ 1147-80**	шт.	2	112,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**4386845**	**162690**	**3800145**	**337664**	**5102469**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**424012**	**47637**	--	**377960**	
		Материалы	Тенге				**3404700**				
		Всего заработная плата	Тенге				**95713**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**53156**			
		Накладные расходы	Тенге				**3255321**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48904**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**276288**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3729892**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**47**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**53156**			
		Материалы	Тенге				**982145**				
		Всего заработная плата	Тенге				**81809**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**418493**			
		Накладные расходы	Тенге				**367300**				
		Сметная прибыль	Тенге				**288760**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**101672**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1372577**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**345**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**5102469**	**418493**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								**393**
								471649			
		РАЗДЕЛ 17.Перегородки Фрагмент плана №1 (АС-10)									
173	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,15	3638,51	28,03	7823	60	5108	2410	11052
		НР - 90%; СП - 8%			1234,65	11,04	2655	24		819	
174	Е11-100402-0901 1110-0402-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,5	6693,88	50,93	63592	484	42170	19022	89223
		НР - 90%; СП - 8%			2203,97	20,78	20938	197		6609	
		Узел В									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3	3066,71	14,09	9200	42	5895	3012	13189
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	3263	11		977	
176	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании АН-1	т	0,00182	167412,97	1430,06	305	3	38	241	589
		НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	264	1		44	
177	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00182	221991,00	--	404	--	404	--	436
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
178	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,21	6992,00	--	1468	--	1468	--	1586
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
		Сечение а-а									
179	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,65	24826,52	1163,61	16137	756	11817	3402	21102
		НР - 91%; СП - 8%			5483,10	267,63	3564	174		1563	
180	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084352	229089,00	--	19324	--	19324	--	20870
		СП - 8%			--	--	--	--		1546	
181	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 111-6	т	0,0418	899611,70	1322,70	37604	55	27377	9278	50632
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	10172	24		3751	
		СТЕНЫ из сендвич панелей (АС-11)									
182	Е11-090402-0104 1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2	60,3128	3872,20	1655,00	233543	99818	15005	103884	364421
		НР - 69%; СП - 8%			1968,40	527,85	118720	31836		26994	
183	С121-060201-0304 2106-0201-0304 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	42,3128	9060,00	--	383354	--	383354	--	414022
		СП - 8%			--	--	--	--		30668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	С121-060201-0305 2106-0201-0305 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 *СП - 8%*	м2	18	9612,00 --	-- --	173016 --	-- --	173016	-- 13841	186857
		Узел1,2 /ас12/									
185	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Оконное обромление из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,4	3066,71 1087,67	14,09 3,61	16560 5873	76 19	10611	5421 1759	23740
186	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0076	76873,65 61488,00	7067,05 1377,11	584 467	54 10	63	564 92	1240
187	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,0076	498029,00 --	-- --	3785 --	-- --	3785	-- 303	4088
188	С121-130208-0403 2113-0208-0403 РСНБ РК 2015 прим	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,8 мм х 16 мм *СП - 8%*	1000 шт.	0,112	2144,00 --	-- --	240 --	-- --	240	-- 19	259
189	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 *СП - 8%*	м3	0,04	6992,00 --	-- --	280 --	-- --	280	-- 22	302
		Узел3									
190	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Стыковый элемент из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	14	3066,71 1087,67	14,09 3,61	42934 15227	197 51	27510	14056 4559	61549
191	С121-130208-0403 2113-0208-0403 РСНБ РК 2015 прим	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,8 мм х 16 мм *СП - 8%*	1000 шт.	0,064	2144,00 --	-- --	137 --	-- --	137	-- 11	148
192	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 *СП - 8%*	м3	0,04	6992,00 --	-- --	280 --	-- --	280	-- 22	302
		Узел4									
193	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Угловой элемент из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,6	3066,71 1087,67	14,09 3,61	17174 6091	79 20	11004	5622 1824	24620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	С121-130208-0403 2113-0208-0403 РСНБ РК 2015 прим	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,8 мм х 16 мм	1000 шт.	0,072	2144,00	--	154	--	154	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
195	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,02	6992,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
196	С121-130208-0214 2113-0208-0214 РСНБ РК 2015 прим	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 160 мм	1000 шт.	0,02	18276,00	--	366	--	366	--	395
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
197	С121-130208-0214 2113-0208-0214 РСНБ РК 2015 прим	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 140 мм	1000 шт.	0,12	18276,00	--	2193	--	2193	--	2369
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
		Металлический каркас									
198	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркас из квадратных труб. Монтаж	т конструкций	0,5968	25439,32	11500,64	15182	6864	1337	6145	23033
		НР - 69%; СП - 8%			11696,85	3225,43	6981	1925		1706	
199	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5968	553259,00	--	330185	--	330185	--	356600
		СП - 8%			--	--	--	--		26415	
200	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркас из уголков. Монтаж	т конструкций	0,12194	30964,35	10260,61	3776	1251	525	1630	5838
		НР - 69%; СП - 8%			16398,30	2976,05	2000	363		432	
201	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12194	498088,00	--	60737	--	60737	--	65596
		СП - 8%			--	--	--	--		4859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				1440477	109739	1134523	174687	1744376
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				196214	34655	--	129211	
		Материалы	Тенге				236899				
		Всего заработная плата	Тенге				141592				
								69045			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24986				
		Накладные расходы	Тенге				63027				
		Сметная прибыль	Тенге				23994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				323920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					69045			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1203578				
	Материалы		Тенге				16869				
	Всего заработная плата		Тенге					161824			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				951077				
		Накладные расходы	Тенге				111659				
		Сметная прибыль	Тенге				105219				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1420456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					161824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1744376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					230869			
		РАЗДЕЛ 18.Наружная отделка									
202	**Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	**м2**	**483,44**	**1014,21**	**4,00**	**490309**	**1932**	**146786**	**273981**	**825434**
		НР - 80%; СП - 8%			**706,58**	**1,83**	**341591**	**886**		**61143**	
203	**Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**483,44**	**166,73**	**1,41**	**80602**	**684**	**41885**	**30685**	**120189**
		НР - 80%; СП - 8%			**78,67**	**0,67**	**38033**	**323**		**8903**	
204	**Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**9**	**3870,81**	**36,34**	**34837**	**327**	**5746**	**23229**	**62711**
		НР - 80%; СП - 8%			**3196,00**	**30,21**	**28764**	**272**		**4645**	
205	**Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9**	**166,73**	**1,41**	**1501**	**13**	**780**	**571**	**2238**
		НР - 80%; СП - 8%			**78,67**	**0,67**	**708**	**6**		**166**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**607249**	**2955**	**195197**	**328466**	**1010572**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**409096**	**1487**	**--**	**74857**	
	Материалы		Тенге				**607249**				
	Всего заработная плата		Тенге				**195197**				
		Накладные расходы	Тенге					**410583**			
		Сметная прибыль	Тенге				**328466**				
							74857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1010572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
		Сметная заработная плата	Тенге					410583			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				1010572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
		Сметная заработная плата	Тенге					410583			
		РАЗДЕЛ 19.Пандус									
		П-1 /2шт/									
206	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5**	**22066,10**	**8,16**	**110330**	**41**	**91495**	**17666**	**138237**
		НР - 94%; СП - 8%			**3758,82**	**--**	**18794**	**--**		**10240**	
207	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,07488**	**15177,58**	**1399,94**	**1136**	**105**	**2**	**978**	**2283**
		НР - 91%; СП - 8%			**13746,00**	**599,74**	**1029**	**45**		**169**	
208	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,07488**	**308637,00**	**--**	**23111**	**--**	**23111**	**--**	**24960**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1849**	
		П-2 /1шт/									
209	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,12**	**22066,10**	**8,16**	**24714**	**9**	**20495**	**3957**	**30965**
		НР - 94%; СП - 8%			**3758,82**	**--**	**4210**	**--**		**2294**	
210	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,03744**	**15177,58**	**1399,94**	**568**	**52**	**1**	**489**	**1142**
		НР - 91%; СП - 8%			**13746,00**	**599,74**	**515**	**22**		**85**	
211	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,03744**	**308637,00**	**--**	**11555**	**--**	**11555**	**--**	**12480**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**924**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**171415**	**207**	**146659**	**23090**	**210067**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24548**	**67**	**--**	**15561**	
	Материалы		Тенге				**171415**				
	Всего заработная плата		Тенге				**111994**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**24615**			
		Накладные расходы	Тенге				**34666**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23090**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15560**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**210066**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**24615**			**24**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				210066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					24615			24
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**232132049**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				28405496				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7970236			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2034128			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						156488545		
		- Накладные расходы	Тенге							22072043	
		- Сметная прибыль	Тенге							17195712	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				232 132 049				
		Временные здания и сооружения 2,3%	Тенге				5 339 037				
		Итого	Тенге				237 471 086				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,0189%	Тенге				1 163 608				
		Итого	Тенге				238 634 694				
		Непреведенные работы и затраты-2%	Тенге				4 772 694				
		Итого	Тенге				243 407 388				
		Понижающий коэффициент К=1,05673077437726	Тенге				257 216 078				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				30 865 929				
		Всего к оплате	Тенге				**288 082 007**				

Представитель подрядного организаций:

ТОО «Корпорация Сити-Строй»

Директор _____ **А.Косымбай**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Каз Сәулет Құрылыс»

Директор _____ **А. Савдашев**

АВТОРСКИЙ НАЗОР:

ТОО "Сити Строй Проект"

Директор _____ **А. Савдашев**