Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью КБ "МунайГазИнжиниринг"
Наименование объекта: Инфраструктура (строительство электроснабжение) н.п. Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области
Договор подряда (контракт): №54 от 2022-12-06, доп соглашение №02 от 2023-02-07

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение н.п. Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области	375 489 210,00	335 258 223,21							8 598 155,25	80 249 449,00

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область

и.о. руководителя _____ **Аймаханов Сабит Ергалиевич**
(подпись, м.п.)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технический надзор _____
(подпись, м.п.)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью КБ "МунайГазИнжиниринг"

Директор _____ **Кусбаева К.К.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Мунбеков Ж.А.**
(подпись, м.п.)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

5. Ведомость договорной цены

по объекту Инфраструктура (строительство электроснабжение) н.п. Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области

за Июнь месяц 2023 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Объекты энергетического хозяйства						
1	02--01	Электроснабжение и электроосвещение	55544,164	17059,560		72603,724
		ИТОГО	**55544,164**			**72603,724**
Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%	1333,060			1333,060
		ИТОГО	**56877,224**	**17059,56**		**73936,784**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%	341,263			341,263
4	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				
		ИТОГО	**57218,487**	**17059,56**		**74278,047**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1144,370			1144,370
		ИТОГО СМЕТНАЯ	**58362,857**			**75422,415**
6		С понижающим коэффициентом К=0,95	55444,714			71651,294
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			8598,155	8598,155
		Всего с НДС	**55444,714**		**8598,155**	**80249,449**

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
(наименование организации)

Директор _____ Момбеков Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область
(наименование организации)

и.о. руководителя _____ Аймаханов Сабит Ергалиевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
(наименование организации)

Инженер эксперт _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью КБ "МунайГазИнжиниринг"
(наименование организации)

Инженер эксперт _____ Туралиев А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область, БИН: 020340003543, Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек, АЗАТБАКЫТ АЛИАКБАРОВ, №22/1, Тел: 87243621277**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН:040940024224, город Шымкент, ТОЛСТОГО, №119, Тел: 87474422684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Инфраструктура (строительство электроснабжение) н.п. Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№54 от 2022-12-06, доп соглашение №02 от 2023-02-07**

Акт выполненных работ №3 от 27 июнь 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительство 10кВ										
1	2	515-201-0102 РСНБ РК 2022	**Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КРУ-10кВ с вакуумным выключателем**	шт.	2	8163051		16326102		16326102		16326102	
			Отпускная цена			8163051		16326102					
			Сметная стоимость оборудования					***16326102***					
2	3	Ц13-080101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	6	111658,77	54526,36	669953	327159	38507	311204	1059649	
						50714,64	21323,26	304288	127940		78492		
3	14	Е11-330204-0206 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	8,9816667	239237,72	138150,72	2148753	1240823	42968	1004530	3405546	
						96303,06	43499,76	864962	390700		252263		
	14.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	30,5377	558				17040,02			
	14.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0314	717966				22569,86			
4	16	Ц13-080208-0102 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	шт.	48	11755,47	367,33	564263	17632	459321	67594	682405	
						1818,96	136,87	87310	6570		50548		
5	17	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	72	1027,42	30,68	73974	2209	53430	13722	94712	
						254,65	10,04	18335	723		7016		
6	18	Ц13-080208-0210 Кзтр и Кэм=1,06	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основанням**	м	30	787,66	4,95	23630	148	2200	15353	42102	
						709,39	1,37	21282	41		3119		
7	19	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	12,5712	257,82	257,82	3241	3241	0	545	4089	
						0	60,16	0	756		303		
8	20	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,3888	2860,04	0	1112	0	0	801	2066	
						2860,04	0	1112	0		153		
9	21	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8,3808	53,62	53,62	449	449	0	93	585	
						0	15,42	0	129		43		
10	22	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,2592	1242,92	0	322	0	0	232	598	
						1242,92	0	322	0		44		
11	23	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	72	320,15	207,45	23051	14937	0	10701	36452	
						112,7	93,73	8114	6749		2700		
12	24	С1211-401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	4,32	5397		23315		23315	1865	25180	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Строительство 10кВ									21679486	
			Раздел: 2. Строительство ВЛ 10кВ										
13	27	Ц13-080101-1510 Кзтр и Кзм=1,06	**Ограничитель перенапряжений. Монтаж оборудования**		4	47671,42	25131,58	190686	100526	0	96421	310076	
				комплект 3 фазы		22539,84	10939,83	90159	43759		22969		
14	28	С1252-207-1729	**Ограничители перенапряжения**		12	10521		126252		126252		136352	
				шт.							10100		
15	29	Ц13-080103-0601 Кзтр и Кзм=1,06	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**		6	9910,84	247,91	59465	1488	12898	32858	99709	
				шт.		7513,28	92,78	45080	557		7386		
16	30	С1247-205-0103	**Привод ПРН-10У1**		6	10577		63462		63462		68539	
				шт.							5077		
17	31	Ц13-080103-0502 Кзтр и Кзм=1,06	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования**		6	9193,92	1205,38	55164	7232	2852	34509	96847	
				шт.		7513,28	475,02	45080	2850		7174		
18	32	515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**		6	122243		733458				733458	
				шт.						733458			
			Отпускная цена			122243		733458					
			Сметная стоимость оборудования					*733458*					
19	88	С1217-101-0107	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**		0,023941	813201		19469		19469		21027	
				т							1558		
20	89	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кзм=1,06	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**		545	740,13	21,83	403371	11898	232862	116706	561682	
				м		291,03	6,39	158611	3483		41605		
			Итого по разделу: 2. Строительство ВЛ 10кВ									2027690	
			Раздел: 3. Нар. электроосвещение ЖБ стойке										
21	139	С1243-701-0717	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**		3,1	691321		2143095		2143095		2314543	Казахстан
				км							171448		
22	105	С1247-104-0104	**Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт. IP67 СТ РК 3055-2017**		70	62701		4389070		4389070		4740196	
				шт.							351126		
			Итого по разделу: 3. Нар. электроосвещение ЖБ стойке									7054739	
			Раздел: 4. Строительство КЛ-0,4кВ										
23	153	Е11-330204-0103 Кзтр и Кзм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		24,476	134842,2	42546,57	3300398	1041370	767225	1472163	5154366	
				км линии		60949,63	14234,36	1491803	348400		381805		
	153.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	73,428	4838				355244,66			
24	154	С1243-602-0108	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**		0,271	951092		257746		257746		278366	Казахстан
				км							20620		
25	157	С1243-701-0718	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**		0,4	937388		374955		374955		404951	Казахстан
				км							29996		
26	158	С1243-701-0717	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**		0,8	691321		553057		553057		597302	Казахстан
				км							44245		
27	159	С1243-701-0702	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**		12	226034		2712408		2712408		2929401	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							216993		
28	173	С1252-207-0803	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88	175		15400		15400	1232	16632	
29	174	С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	132	647		85404		85404	6832	92236	
30	175	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	73	4326		315798		315798	25264	341062	
31	176	С1252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	13	3681		47853		47853	3828	51681	
32	177	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	1	48		48		48	4	52	
33	178	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	376	336		126336		126336	10107	136443	
34	179	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	190	1060		201400		201400	16112	217512	
35	180	С1252-207-2613	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	334	2097		700398		700398	56032	756430	
36	181	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	543	2097		1138671		1138671	91094	1229765	
37	182	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	543	3104		1685472		1685472	134838	1820310	
38	183	С1252-207-1129	Зажим анкерный типа SO130	шт.	463	15179		7027877		7027877	562230	7590107	
39	184	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	208	8203		1706224		1706224	136498	1842722	
40	185	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	94	2954		277676		277676	22214	299890	
41	186	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	190	4994		948860		948860	75909	1024769	
42	187	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	351	3792		1330992		1330992	106479	1437471	
43	188	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	35	2873		100555		100555	8044	108599	
44	189	С1252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	9	3000		27000		27000	2160	29160	
45	190	Ц13-080201-2503 Ктр и Кэм=1,06	Муфта концевая напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	70	37109,97 11269,92	25766,14 11988,73	2597698 788894	1803630 839211	5174	1172236 301595	4071529	
46	191	С1243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-70/150-СД-нб	шт.	70	13658		956060		956060	76485	1032545	
47	192	Ц13-100904-0101 Ктр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0.3, к времени эксплуатации машин - 0.3	км кабеля	0,6	34616,93 12521,25	22095,68 6157,4	20770 7513	13257 3694	0	6836 2209	29815	
48	193	С1249-101-0602	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	600	64		38400		38400	3072	41472	
49	194	Ц13-080201-3410 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	35	184,33 166,46	14,7 0,46	6452 5826	514 16	111	4206 853	11511	
50	195	С1241-201-1204	Труба полиэтиленовая ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	35	1014		35490		35490	2839	38329	
51	196	С1252-207-0803	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	804	175		140700		140700	11256	151956	
52	197	С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	804	647		520188		520188	41615	561803	
53	198	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	402	48		19296		19296	1544	20840	
54	199	С1252-207-2613	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	808	2097		1694376		1694376	135550	1829926	
55	200	С1252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	800	1268		1014400		1014400	81152	1095552	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	201	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	4	1359		5436		5436	435	5871	
57	202	С1252-207-3106	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	1206	795		958770		958770	76702	1035472	
58	203	С1252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	402	3001		1206402		1206402	96512	1302914	
59	204	С1252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	402	3601		1447602		1447602	115808	1563410	
60	205	С1252-207-3962	Корпус для предохранителя	шт.	406	4866		1975596		1975596	158048	2133644	
61	206	С1252-207-3963	Предохранитель	шт.	406	1268		514808		514808	41185	555993	
			Итого по разделу: 4. Строительство КЛ-0,4кВ									41841809	
			ИТОГО:					64128629	4586513	38543865	4360710	72603724	
								3938691	1775578	17059560	4114385		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							17059560			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		1333060				73936782	
			Итого с временными										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,6 %		341263					
			Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									74278045	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1144370					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									75422415	
			Коэффициент снижения цены контракта, К=0,95									71651294	
			НДС			12 %		8598155,25					
			Итого с НДС									80249449,00	

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации)

Директор _____ Мрмбеков Ж.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область

(наименование организации)

и.о. руководитель _____ Аймаханов Сабит Ергалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эсем-Курылыс-Кызылорда"

(наименование организации)

Технический надзор _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью КБ "МунайГазИнжиниринг"

(наименование организации)

Инженер эксперт _____ Тураліев А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)