Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Коркем-2008"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КолоритСтрой",

Стройка : Строительство многоквартирных жилых домов (Блок 4,5) по адресу Акмолинская область г.Кокшетау мкр.Васильковский 13А

Акт приемки выполненных работ № 3 за июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8.Отделочные работы										
79	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) гипсовой сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	698,55		2395,17 1947,96	42,98 36,09	1673146 1360747	30024 25211	282375	997893 213686	2884725
80	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1.25	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	625,62		759,62 528,66	5,68 2,65	475233 330740	3554 1658	140939	239325 57163	771721
81	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1.25	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /Потолки подвала/** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	72,93		172,01 159,14	1,40 0,69	12545 11606	102 50	837	8393 1675	22613
82	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	2257,7		2232,53 1514,72	38,63 32,04	5040383 3419783	87215 72337	1533385	2514333 604386	8159102
83	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1.25	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2048,1		681,23 469,69	5,68 2,65	1395227 961972	11633 5427	421622	696518 167330	2259075
84	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1.25	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /Стены подвала/** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	179,8		172,01 159,14	1,40 0,69	30927 28613	252 124	2062	20691 4130	55748
85	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1.25	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	29,8		5483,49 3088,93	27,34 12,63	163408 92050	814 376	70544	66547 18396	248351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**8790869**	**133594**	**2451764**	**4543700**	**14401335**
							6205511	**105183**	**--**	**1066766**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8790869**				
	Материалы		Тенге				**2451764**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6310694**			
		Накладные расходы	Тенге				**4543700**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1066766**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14401335**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3425**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6310694**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**14401335**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3425**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6310694**			

НДС (12%) **1 728 160**

Итого с учетом НДС (12%) **16 129 495**

ЗАКАЗЧИК:
Директор _____ **Тажмиев А.Ж.**

ТОО "Коркеме2008"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: _____ **Капышева Н.О.**

ТОО "Гарант Building"

ПОДРЯДЧИК:
Директор _____ **Кусаинов А.А.**

ТОО "КолоритСтрой"