ЗАКАЗЧИК: ТОО "Коркем-2008"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КолоритСтрой"

Наименование объекта: Строительство многоквартиных жилых домов блок 1, блок 2 (без наружных инженерных сетей, сметной документации и благоустройства) по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау мкр.Васильковский 13

Акт выполненных работ № 2
за апрель 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1-го квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Фундаменты											
1	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=1.6**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**260,48**	**4733,93**	**259,55**	**1233095**	**67607**	**1033189**	**147487**	**1491029**
					507,90	**94,45**	**132299**	**24602**		**110447**	
2	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**35,6**	**25975,86**	**1151,21**	**924741**	**40984**	**831756**	**56389**	**1059621**
					1460,70	**279,93**	**52001**	**9966**		**78490**	
3	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**220,5**	**33257,90**	**2128,05**	**7333367**	**469235**	**5777420**	**1085495**	**9092371**
					4928,40	**481,36**	**1086712**	**106140**		**673509**	
4	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**213**	**2041,57**	**1075,29**	**434854**	**229037**	**106812**	**191825**	**676814**
					464,81	**298,40**	**99005**	**63559**		**50134**	
5	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**543**	**2358,12**	**1054,39**	**1280459**	**572534**	**415780**	**532211**	**1957684**
					538,02	**292,60**	**292145**	**158882**		**145014**	

	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	387	3008,60	1343,16	1164328	519803	327688	544078	1845079
					818,70	372,73	316837	144247		136673	
7	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	392	4872,35	2355,75	1909961	923454	497656	879234	3012331
					1247,07	653,73	488851	256262		223136	
8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные - монолитные заделки. Устройство	м3	42,5	27839,26	1410,86	1183169	59961	965246	157347	1447757
					3716,76	351,68	157962	14946		107241	
				РАЗДЕЛ 2.Техподполье							
		Перегородки, перемычки									
38	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	199	651,77	252,45	129702	50237	39963	61079	206044
					198,50	61,61	39502	12260		15263	
39	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,618	97923,00	--	256362	--	256362	--	276871
					--	--	--	--		20509	
40	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,734	111208,00	--	304043	--	304043	--	328366
					--	--	--	--		24323	
41	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж обрамлений проемов	т конструкций	0,241	34437,03	10788,92	8299	2600	1135	3720	12981
					18936,30	3437,25	4564	828		962	
42	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1515	438170,00	--	66383	--	66383	--	71694
					--	--	--	--		5311	
43	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0897	386515,00	--	34670	--	34670	--	37444

					--	--	--	--		2774	
	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,83	28087,10	8,16	23312	7	19702	3387	28835
					4340,76	--	3603	--		2136	
51	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,029	17469,56	1557,80	507	45	1	437	1020
					15880,40	692,64	461	20		76	
52	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,015	415244,00	--	6229	--	6229	--	6727
					--	--	--	--		498	
53	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	386515,00	--	4638	--	4638	--	5009
					--	--	--	--		371	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	392348,00	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	

Итого по смете	**21 558 525**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 669 878
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 935 452
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	791 692
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 658 103
- накладные расходы, тенге	3 658 865
в т.ч. зарплата, тенге	329 298
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 593 786
Временные здания и сооружения 1,5%	323 378
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,64%	577682
Непредвиденные работы и затраты 2%	449 192
Итого в ценах 2019 года:	22 908 777

Итого с учетом ценовой скидки:	К=	0,9	20 617 899
НДС (12%)			2 474 148
Итого с учетом НДС (12%)			**23 092 047**

ЗАКАЗЧИК:

Директор _____ Тажмиев А.Ж.

ТОО "Коркем-2008"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: _____ Жунусова А.Б.

ТОО "Гарант Building"

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Кусаинов А.А.

ТОО "КолоритСтрой"