Заказчик : **ТОО "Уыз Май Индастри"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ST.LTD"(СТ.ЛТД)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода зерносушку ТОО "Уыз Май Индастри" Алматинской области, Коксуский район, с. Балпык би, ул. Жангельдина 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подводящего газопровода зерносушку ТОО "Уыз Май Индастри" Алматинской области, Коксуский район, с. Балпык би, ул. Жангельдина 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1-1 от 11.02.2020

Акт выполненных работ №2

за июль 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Прокладка надземного газопровода высокого и среднего давления работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		86	6775,93	5468,78	582730	470315	0	230963	878788
				яма		1307,15	2422,88	112415	208367		65095	
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		30,96	6185,34	0	191498	0	0	137879	355727
				м3 грунта		6185,34	0	191498	0		26350	
3	3	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		20,64	137130,18	6759,61	2830367	139518	2054954	627293	3734272
				м3		30808,83	2589,08	635894	53439		276613	
4	4	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		2,1390264	743475,59	45298,31	1590314	96894	116044	954844	2748771
				т конструкций		643926,4	3018,34	1377376	6456		203613	
5	5	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		0,3362514	3146088		1057876		1057876		1142507
				т							84630	
6	6	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		215	13500		2902500		2902500		3134700
				м							232200	
7	7	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		59,985	1239,94	31,85	74378	1911	34210	26556	109009
				м2		637,78	3,83	38257	230		8075	
8	8	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		59,985	1039,87	22,62	62377	1357	38663	15585	84199
				м2		372,71	3,83	22357	230		6237	
9	9	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 89 мм. Прокладка		0,597	7206630,41	3040717,49	4302358	1815308	44198	2942484	7824429
				км трубопровода		4091880	886689,18	2442852	529353		579587	

10	10	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	602,97	13500		8140095		8140095		8791303
											651208	
11	11	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкойГФ-021 за два раза	м2	166,83762	1239,94	31,85	206869	5314	95149	73861	303188
						637,78	3,83	106406	640		22458	
12	12	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115	м2	166,83762	1039,87	22,62	173489	3774	107534	43347	234183
						372,71	3,83	62182	640		17347	
13	13	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0567	9312173,91	3422282,89	528000	194043	132277	259646	850658
						3556962,5	1068591,29	201680	60589		63012	
14	14	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15К=89/350=0,254	Очистка полости газопровода воздухом	км трубопровода	0,597	683137,92	560538,62	407833	334642	6777	133204	584321
						111246,86	133943,03	66414	79964		43283	
15	15	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	25	218583,17	200026,97	5464579	5000674	0	1428484	7444509
						18556,2	44234,32	463905	1105858		551445	
16	16	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	11182,73	558,09	22365	1116	2193	19431	45141
						9528,35	285,48	19057	571		3344	
17	17	С123-040901-0105	Краны шаровые фланцевые модели J220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	139068		278136		278136		300387
											22251	
18	18	У86-010602-0201 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	5	295548,5	15600	1477743	78000	1243743	210113	1822893
						31200	5908,5	156000	29543		135038	
19	19	У86-010605-0601 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	957612,5	7793,5	957613	7794	782899	119867	1163676
						166920	2489,5	166920	2490		86197	
20	20	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	186480,39	6675,37	186480	6675	78322	101692	311226
						101483,2	2284,1	101483	2284		23054	
			2-1-2 Оборудование									
21	21	Прайслист	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2НУ1. Давление до 1,2 Мпа	компл	1	3120137,5		3120138				3120138
			Отпускная цена			3120138		3120138		3120138		
			Сметная стоимость оборудования					*3120138*				
			ИТОГО:					34 557 736	8 157 334	17 115 570	7 325 249	44 984 022
								6 164 696	2 080 653	3 120 138	3 101 037	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							3 120 138		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			НДС			12 %		5 398 083			
			Итого с НДС								50 382 105

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Ж.Ш.Ш.» 171001018940

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Дзиумашев И.Ч

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО «Усть Каменогорск Индастри»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Токтачунов Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Шиманбеков А.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Салимова А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)