СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
За сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		139	12.05.2020	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2020 года) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подвала Шоптикольской СОШ с.Шоптиколь Каратобинского района	26 523 051,99	4431883,19		-	-	-	-	-	531825,98	4963709,18

М.П. Заказчик: Руководитель ГУ Каратобинский районный отдел образования _____ Гарапшиев Б.
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «КазОКК» _____ Насипкалиев Н.Е.
(должность, ф., и., о., подпись)

Сметная(ая) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы -S=1733,45 М2									
1	**Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1300**	**784,15 319,15**	**26,93 13,23**	**1019395 414898**	**35010 17203**	**569487**	**406175 114046**	**1539616**
2	**Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**1300**	**468,73 15,35**	**18,74 8,75**	**609351 19951**	**24359 11379**	**565041**	**29450 51104**	**689905**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1628746 434849**	**59369 28582**	**1134528 --**	**435625 165150**	**2229521**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1628746				
		Материалы	Тенге				1134528				
		Всего заработная плата	Тенге					463431			
		Накладные расходы	Тенге				435625				
		Сметная прибыль	Тенге				165150				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2229520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								518
		Сметная заработная плата	Тенге					463431			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2229520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								518
		Сметная заработная плата	Тенге					463431			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж									
3	**Ц13-080305-0408 1308-0305-0408 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**31**	**5132,83 2055,87**	**1310,30 802,17**	**415759 166525**	**106135 64976**	**143099**	**166681 46595**	**629035**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**415759 166525**	**106135 64976**	**143099 --**	**166681 46595**	**629035**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				415759				
		Материалы	Тенге				143099				

											188
								231501			
							629035				
											188
		Нормативная трудоемость	чел.-ч					231501			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

4	С123-070102-1103 2307-0102-1103 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	79	15727,00 --	-- --	1242433 --	-- --	1242433	-- 99395	1341828
5	С123-070102-1205 2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	8516,00 --	-- --	17032 --	-- --	17032	-- 1363	18395
6	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	158	440,00 --	-- --	69520 --	-- --	69520	-- 5562	75082
7	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2	205,00 --	-- --	410 --	-- --	410	-- 33	443
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1329395 --	-- --	1329395 --	-- 106353	1435748
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1329395				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1329395				
		Сметная прибыль	Тенге				106352				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1435747				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1435747				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4294304
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				601374				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					165504			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					93558			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2607022		
		- Накладные расходы	Тенге							602306	
		- Сметная прибыль	Тенге							318098	
		Временные здания и сооружения 1,2%									51531,65
		Итого с временными									4345835,65
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,98%									86047,55
		Итого с зимними									4431883,19
		НДС 12%									531825,98

Технадзор: ТОО "Кумбез" Имангалиев Ж.Н.

Авторский надзор: ТОО "Жайык Строй Проект" Таспаев А.М.

Подрядчик: ТОО "КазОКК" Насипкалиев Н.Е.