Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

ДОГОВОР №77 от 04.05.2021

С П Р А В К А № 12

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		77	04.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 008 997 238,27	**38602495,96**		-	-	-	-		4632299,52	43234795,48

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" БИН 110140003634

Руководитель отдела _____ **Айбергенов К.И.**

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Эксперт _____ **Акнуров Н.А.**

ИИН 800930301526 Аттестат KZ70VJE00037931 ОТ 18.05.2018г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №77 от 04.05.2021
Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

Акт выполненных работ № 12
за июнь 2023 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 2-2-7	На строительство водонапорной башни емк.100м3 Н18м (общестроительные работы)								
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %									
				м3 грунта	184	216,38	206,22	39814	37945	–	11843	55790
						10,16	79,23	1869	14579	–	4133	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
				м3 грунта	10	1988,4	–	19884	–	–	14316	36936
						1988,4	–	19884	–	–	2736	
3	3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в отвал НР = 72 %									
				м3 грунта	194	50,08	50,08	9716	9716	–	2556	13254
						–	18,3	–	3550	–	982	
4	4	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - для обратной засыпки НР = 72 %									
				м3 грунта	122	50,08	50,08	6110	6110	–	1607	8334
						–	18,3	–	2232	–	617	
5	5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
				м3 грунта	122	35,1	35,1	4282	4282	–	1126	5841
						–	12,82	–	1564	–	433	

6	6 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	122	17,34	17,34	2115	2115	–	557	2886
					–	6,34	–	773	–	214	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	156	160,21	75,97	24992	11851	–	13386	41448
					84,24	34,94	13141	5450	–	3070	
		Итого по разделу 1					**164 489**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					34 894				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					72 019				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 148				
		- накладные расходы, тенге					45 391				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 085				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					12 185				
	Раздел 2 Подземная часть										
8	16 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,94	11610,88	1736,73	34136	5106	26476	4397	41616
					868,71	739,46	2554	2174	–	3083	
9	17 1106-0101-0101	Подготовка бетонная под фундамент в/башни из бетона. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	5,6	27316,96	1097,5	152975	6146	139783	7642	173466
					1258,21	241,43	7046	1352	–	12849	
10	18 1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство В25, W8.F200 НР = 91 %	м3	66,2	42001,77	1181,33	2780517	78204	2529008	173822	3190686
					2617,9	267,49	173305	17708	–	236347	
11	19 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,1725	267675		46174		46174	–	49868
					–		–		–	3694	
12	20 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,5894	254068		149748		149748	–	161728
					–		–		–	11980	
13	21 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,179	727016,76	1324,02	130136	237	117202	11646	153125
					70932,96	564,25	12697	101	–	11343	
14	22 1106-1301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство лотка из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	1,3	73465,38	7420,77	95505	9647	38722	46053	152883

					36258,46	2670,77	47136	3472	–	11325	
15	23 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,17	11605,88	1735,29	1973	295	1530	255	2406
					870,59	741,18	148	126	–	178	
16	24 1122-1301-0301	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,1	58037,42	3452,9	179916	10704	105406	68257	268027
					20582,58	1658,06	63806	5140	–	19854	
17	25 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22550		22550		22550	–	24354
					–		–		–	1804	
18	26 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	28074		28074		28074	–	30320
					–		–		–	2246	
19	27 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21720		21720		21720	–	23458
					–		–		–	1738	
20	28 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	90	874,08	19,81	78667	1783	51870	23486	110325
					277,93	2,67	25014	240	–	8172	
		Итого по разделу 2					**4 382 262**				

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				331 706					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				112 122					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				30 313					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 278 263					
		- накладные расходы, тенге				335 558					
		в т.ч. зарплата, тенге				30 200					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				324 613					
	Раздел 3 Металлоконструкции										
21	29 1109-0202-0101	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж м/к водонапорной башни НР = 69 %									
			т конструкций	10,8	89356,3	33114,17	965048	357633	280942	294897	1360741
					30228,98	9343,89	326473	100914	–	100796	
22	30 2106-0303-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т									
			т	10,8	566383		6116936		6116936	–	6606291
					–		–		–	489355	
		Итого по разделу 3					**7 967 032**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					326 473				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					357 633				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					100 914				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 397 878				
		- накладные расходы, тенге					294 897				
		в т.ч. зарплата, тенге					26 541				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					590 151				
	Раздел 4 Отделочные работы										
23	31 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 -2 с лоя НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;									
			м2	248	592,21	3,96	146869	981	137577	5871	164959
					33,51	0,8	8311	198	–	12219	
24	32 1113-0301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 НР = 69 %									
			м2	248	489,92	1,98	121500	491	116823	2957	134414
					16,88	0,4	4186	99	–	9957	
		Итого по разделу 4					**299 373**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 497				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 472				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					297				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					254 400				
		- накладные расходы, тенге					8 828				

		в т.ч. зарплата, тенге					795				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					22 176				
		Раздел 5 Утепление башни									
25	33 1109-0606-0102	Каркасы прочих печей и выдвижных подов. Монтаж каркасов НР = 69 %	т конструкций	0,73	73413,7	11902,74	53592	8689	3026	30262	90562
					57365,75	2713,7	41877	1981	–	6708	
26	34 2106-0505-0105	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 200 до 300 кг	т	0,73	472751		345108		345108	–	372717
					–		–		–	27609	
27	35 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	13,4	43332,76	2440	580659	32696	190542	280993	930584
					26673,21	918,36	357421	12306	–	68932	
28	36 2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 К=0,970;	м3	12,998	16357		212608		212608	–	229617
					–		–		–	17009	
29	37 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	260	2244,37	933,39	583537	242682	41954	253689	904204
					1149,62	264,48	298901	68764	–	66978	
30	38 2110-0103-0509	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	260	2404		625040		625040	–	675043
					–		–		–	50003	
		Итого по разделу 5					**3 202 727**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					698 199				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					284 067				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					83 051				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 418 278				
		- накладные расходы, тенге					564 944				
		в т.ч. зарплата, тенге					50 845				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					237 239				
		Итого по смете					16 015 883				
		в том числе									

			- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 403 769				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				827 313				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				242 723				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 348 819				
			- накладные расходы, тенге				1 249 618				
			в т.ч. зарплата, тенге				112 466				
			- сметная прибыль (8 %), тенге				1 186 364				
			Локальная смета № 2-2-10	На строительство резервуаров емк. 500м3 (3шт)							
			Раздел 1 Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции								
			1.3 Покрытия (АС-7,14)								
31	24	1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	6655,13	1493,5	106482	23896	42276	54949	174345
						2519,38	391,06	40310	6257	–	12914	
32	25	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 - 2П1-6АIIIвт В40	м3	15,2	80364		1221533		1221533	–	1319256
						–		–		–	97723	
33	26	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (для усиление плит перекрытия) НР = 118 %	т арматуры	0,0328	55091,46	1219,51	1807	40	–	2109	4229
						53871,95	609,76	1767	20	–	313	
34	27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0328	228166		7484		7484	–	8083
						–		–		–	599	
35	28	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка (д.1500мм -2шт) НР = 84 %	м3	0,75	62212	33604	46659	25203	–	27607	80207
						28608	15213,33	21456	11410	–	5941	
36	29	1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном (усиление плиты) НР = 84 %	м3	0,87916	103048,36	1276,22	90596	1122	65804	20286	119753
						26923,43	545,98	23670	480	–	8871	

37	30 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,069	228166		15743		15743	–	17002
					–		–		–	1259	
		Итого по разделу 1					**1 722 875**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					87 203				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					50 261				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 167				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 352 840				
		- накладные расходы, тенге					104 951				
		в т.ч. зарплата, тенге					9 446				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					127 620				
		Локальная смета № 4-1-3	**Воздушная линия 10кв**								
	Раздел 1 ВЛ 10кв										
	1.1 Строительные работы										
64	1 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %								
			опора	15	14820	7178	222300	107670	10757	125986	376149
					6924,87	3574	103873	53610	–	27863	
65	2 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %								
			опора	50	7365,82	3105,24	368291	155262	35855	203562	617601
					3543,48	1545,58	177174	77279	–	45748	
66	3 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %								
			опора	1	22694	11555	22694	11555	717	12942	38487
					10422	5755	10422	5755	–	2851	
67	4 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013								
			шт.	83	49477		4106591		4106591	–	4435118
					–		–		–	328527	
68	5 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %								
			м2 поверхности	150	874,08	19,81	131112	2972	86450	39143	183875
					277,93	2,66	41690	399	–	13620	

69	6 1133-0206-0101	Устройство ответвления УОП НР = 80 %									
			ответвление	1	1994	441	1994	441	–	1402	3668
					1553	200	1553	200	–	272	
70	7 1133-0203-0102	Приставки железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка НР = 80 %									
			ригель	2	445,5	54,5	891	109	126	567	1575
					328	26,5	656	53	–	117	
71	8 2104-0406-0103	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи , марка ПТ - 45 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013									
			шт.	2	12934		25868		25868	–	27937
					–		–		–	2069	
		Итого по разделу 1					**5 684 410**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					335 368				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					278 009				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					137 296				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 266 364				
		- накладные расходы, тенге					383 602				
		в т.ч. зарплата, тенге					56 920				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					421 067				
		Локальная смета № 4-1-4	**Кабельная линия - 10кв.**								
	Раздел 1 КЛ - 10кв										
101	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
			м3 грунта	10	1657	–	16570	–	–	11930	30780
					1657	–	16570	–	–	2280	
102	2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	864,1	–	8641	–	–	6222	16052
					864,1	–	8641	–	–	1189	
103	3 1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	495	219,89	219,89	108844	108844	–	30110	150070
					–	84,48	–	41819	–	11116	
104	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	495	35,1	35,1	17375	17375	–	4571	23702
					–	12,82	–	6348	–	1756	

105	5	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
				м3 грунта	495	17,33	17,33	8580	8580	–	2256	11703
						–	6,33	–	3134	–	867	
106	6	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	2814	483,45	403,59	1360431	1135705	–	488562	1996912
						79,86	161,28	224726	453833	–	147919	
107	7	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	2792	348,51	155,51	973030	434194	130059	391767	1473981
						146,41	48,48	408777	135344	–	109184	
108	8	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	22	325,45	147,05	7160	3235	997	2837	10797
						133,09	46	2928	1012	–	800	
109	9	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Крепление кабеля к опоре НР = 72 %	м кабеля	20	449,85	181,15	8997	3623	1381	3662	13672
						199,65	54,65	3993	1093	–	1013	
110	10	1308-0201-2506	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 - наружная, внутренная Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	31805,89	23764	286253	213876	503	106194	423843
						7986	8401,89	71874	75617	–	31396	
120	11	2306-1703-1101	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, типа 3КнТп -10 (185 -240) Б	шт.	2	12879		25758		25758	–	27819
						–		–		–	2061	
121	12	2306-1703-1104	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, типа 3кВТп-10 (180 -240) Б ГОСТ 13781.0-86	шт.	7	8936		62552		62552	–	67556
						–		–		–	5004	

122	13 2306-0109-1004	Кабели силовые АСБ 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	3	3486734	10460202	10460202	–	11297018
					–	–	–	836816	
123	14 2113-0809-1301	Лента сигнальная с надписью "осторожно кабель"	100 м	30	1755	52650	52650	–	56862
					–	–	–	4212	

Итого по разделу 1	**15 600 767**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	737 509
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 925 432
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	718 200
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 734 102
- накладные расходы, тенге	1 048 111
в т.ч. зарплата, тенге	94 330
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 155 613

		Всего по объекту								**39 023 935**
		в том числе оборудования, прочие затраты								**0**
		Временные здания и сооружения 2% К=0,8								624 383
		Итого								**39 648 318**
		Дополнительные затраты (зимние) 2,97%								**1 177 555**
		Итого								**40 825 873**
		Непредвиденные работы изатраты 2%								816 517
		Итого в текущих ценах с 01.01.20г								**41 642 390**
		(Инф=1,0)								**16 656 956**
		в т.ч. 2021г. -60% (МРП=2784) (Инф=1,05)								**26 234 706**
		Итого								**42 891 662**
		С понижающим коэффициентом 0,9								**38 602 495,96**
		НДС (12 %)								4 632 299,52
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**43 234 795,48**

Принял
Заказчик:

ГУ
Руководитель отдела _____ **Айбергенов К.И.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Уралводпроект" ГСЛ №006061
_____ **Абдалиева Г.В.**
Приказ № 17 от 18.02.2021 г.

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Капмагамбетова Ж.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
Эксперт _____ **Акнуров Н.А.**
ИИН 800930301626 Аттестат KZ70VJE00037931 ОТ 13.05.2018г.