"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Коркем-2008"
Подрядчик: ТОО "КолоритСтрой"
Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей к многоквартирному жилому дому со встроенными объектами общественного назначения по адресу ул.М.Горького 158Г

Акт № 1
приемки выполненных работ за период сентябрь 2017 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 11. ВК								
		11.1 Земляные работы								
166	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	283,6	218,93	–	62089	–	70161	1,54	437
		м3 грунта		218,93	–	62089	–	113	–	–
167	Е22-49-2	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,04	39501,1	790,97	1580	32	1004	118,4	5
		км трубопровода		18990	299,25	760	12	130	1,46	–
168	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6610,4	39,73	37,82	262631	250005	82523	0,013	86
		м3 грунта		1,87	11	12361	72714	97	0,0376	249
169	Е1-164-2	Разработка вручную траншеи глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2;	1401,47	262,72	–	368194	–	416059	1,848	2590
		м3 грунта		262,72	–	368194	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е99-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	12559,75	35,53	–	446248	–	10716	–	–
		т		7,11	–	89300	–	12	–	–
171	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	6610,4	3,76	3,24	24855	21418	10260	0,00332	22
		м3 грунта		0,48	1,12	3173	7404	97	0,00371	25
		Всего прямые затраты				**1165597**	**271455**			**12579**
						535877	**80130**			**2391**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				358265				
		Накладные расходы, тенге				590723				
		- заработная плата, тенге				88608				
		- трудоемкость, чел-ч				295				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				105379				
		Всего				**1861699**				
		Временные здания и сооружения (2,72 %)				50638				
		- сметная заработная плата, тенге				60211				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				342				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)				79515				
		- сметная заработная плата, тенге				308451				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1878				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19919				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8047				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2019818**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)				**6267495**				
		- материалы, тенге				1111696				
		- сметная заработная плата, тенге				1505687				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				40 396				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6 307 893**				
		НДС (12%)				756 947				
		Итого с учетом НДС (12%)				7 064 840				

Подрядчик: _____ **Кусаинов А.А.**
Директор ТОО "КолоритСтрой"

Заказчик: _____ **Тажмиев А.Ж.**
Директор ТОО "Коркем-2008"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: _____ **Газизов С.Г.**
ТОО "SAMRUK-INGINIRING"