Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №37 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за июнь месяц 2023 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №76	08.06.2023г.	№76/1	26.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №37 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»	тенге	1 368 074 382,42	277 204 800,00	-	36 163 048,94	241 041 751,06		120 543 496,47	120 543 496,47	84 380 447,53

Итого к оплате: 84 380 447,53 (Восемьдесят четыре миллионов триста восемьдесят тысяча четыресто сорок семь) тенге 53 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководителя отдела_____ Камалов У.С.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____Жубанов Ж.О.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Есетов А.Е.

Авторский надзор:
ТОО "General Project & Construction"

_____ Тулегенов А.Ж.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №37 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Договор: №76 от 08.06.2023 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на июнь 2023 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2023г
			июнь
1	Общестроительные работы КЖ	601 904 758,26	120 543 496,47
2	Общестроительные работы АР	504 311 931,82	
3	Отопление и вентиляция	86 535 837,69	
4	Водопровод и канализация	43 876 985,01	
5	Электроосвещение	55 753 547,37	
6	Слаботочные сети	31 775 410,72	
7	Внутреннее газоснабжение	9 511 449,87	
8	Монтаж лифта	26 090 773,21	
9	Видеонаблюдение	2 778 216,24	
10	Пожарная сигнализация	5 535 472,23	
	ИТОГО	**1 368 074 382,42**	**120 543 496,47**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководителя отдела _____ Камалов У.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов Ж.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "General Project & Construction" _____ Тулегенов А.Ж.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №37 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»
Объект: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №37 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	**м3 грунта**	**1369,64**		**226,52** –	**226,52** **40,40**	**310250,85** –	**310250,86** **55333,46**	–	**39840,09** **28007,28**	**378098,21**
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**42,36**		**2359,90** **2359,90**	–	**99965,19** **99965,19**	–	–	**71974,94** **13755,21**	**185695,34**
3	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**1412**		**34,81** –	**34,81** **15,37**	**49151,72** –	**49151,72** **21702,44**	–	**15625,76** **5182,20**	**69959,67**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				459367,76	359402,58	--	127440,79	633753,23
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				99965,19	77035,90	--	46944,68	
	Всего заработная плата		Тенге				459367,76				
		Накладные расходы	Тенге					177001,09			
		Сметная прибыль	Тенге				127440,79				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				46944,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				633753,24				
		Сметная заработная плата	Тенге								112,42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					177001,09			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				633753,24				
		Сметная заработная плата	Тенге								112,42
								177001,09			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		сваи									
4	**Е11-050101-0306 1105-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2** *НР - 99% СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение сваебойного агрегата 2. Разметка свай по длине 3. Подача свай к месту погружения 4. Погружение свай 5. Смена наголовников и вкладышей	**м3 железобетона**	**478,88**	11997,55 3187,47	**8607,95** **2333,60**	5745386,74 1526415,63	4122175,10 1117514,37	96796,01	2617490,70 669030,20	9031907,64
5	**С1221-101-0103 221-101-0103 РСНБ РК 2015**	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения длиной 9 м с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012** *СП - 8%*	**м**	**5256**	10185,00 --	--	53532360,00 --	--	53532360,00	-- 4282588,80	57814948,80
6	**Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса** *НР - 99% СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса 2. Перерезка и оттибание арматуры	**свая**	**584**	3921,36 1882,76	**1987,32** **1011,20**	2290074,24 1099531,84	1160594,88 590540,80	29947,52	1673171,91 317059,69	4280305,85
7	**С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**25,696**	117,00 --	--	3006,43 --	--		-- 240,51	3246,94
8	**С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	**т·км**	**128,48**	50,00 --	--	6424,00 --	--		-- 513,92	6937,92
		Ростверк									
9	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство фракция щебня 5-20мм** *НР - 94% СП - 8%* Состав работ:	**м2 покрытия**	**392,5**	3351,28 324,80	**162,16** **60,40**	1315377,40 127484,00	63647,80 23707,00	1124245,60	142119,54 116599,76	1574096,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
10	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	39,25	16999,19 3930,12	1881,08 869,00	667218,21 154257,21	73832,39 34108,25	439128,61	177063,53 67542,54	911824,28
11	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Железобетонный ростверк из бетона марки В25W6F100. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	248,49	45181,92 3135,51	2072,22 557,49	11227255,30 779142,88	514925,95 138530,69	9933186,47	835082,95 964987,06	13027325,31
12	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 18 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	16,746	419679,00 –	– –	7027944,53 –	– –	7027944,53	– 562235,56	7590180,09
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм** *СП - 8%*	т	2,0756	386515,00 –	– –	802250,53 –	– –	802250,53	– 64180,04	866430,57
14	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 9,3%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	м2 поверхности	313,37	3290,99 257,74	6,93 2,14	1031297,54 80767,98	2171,65 670,61	948357,91	75737,89 88562,83	1195598,27
15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	402,56	930,69 329,87	20,22 3,16	374658,57 132792,47	8139,76 1272,09	233726,34	124680,04 39947,09	539285,70
		Ленточный ростверк									
16	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,03867	23417,71	1436,83	68816,92	4222,37	846,33	59218,01	138277,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных			21692,88	451,40	63748,22	1326,52		10242,79	
17	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм** СП - 8%	т	1,1074	373950,00 --	-- --	414112,23 --	-- --	414112,23 --	-- 33128,98	447241,21
18	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм** СП - 8%	т	0,56467	386515,00 --	-- --	218253,43 --	-- --	218253,43 --	-- 17460,27	235713,70
19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** СП - 8%	т	1,2666	392348,00 --	-- --	496947,98 --	-- --	496947,98 --	-- 39755,84	536703,82
20	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Железобетонный ростверк из бетона марки В25W6F100. Устройство** НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	35,6	45181,92 3135,51	2072,22 557,49	1608476,35 111624,16	73771,03 19846,64	1423081,16	119638,43 138249,18	1866364,00
21	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство фракция щебня 5-20мм** НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	м2 покрытия	62,3	3351,37 324,80	162,16 60,40	208790,35 20235,04	10102,57 3762,92	178452,74	22558,08 18507,87	249856,31
22	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	м2 поверхности	62,3	3290,99 257,74	6,93 2,14	205028,68 16057,20	431,74 133,32	188539,74	15057,19 17606,87	237692,74
23	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности	м2 поверхности	142,4	930,69 329,87	20,22 3,16	132530,26 46973,49	2879,32 449,98	82677,45	44103,83 14130,73	190764,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		Ленточный фундамент ФМ-1									
24	**Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	**м3**	**7,974**	**44507,47** **3801,36**	**1415,96** **359,88**	**354902,57** **30312,04**	**11290,86** **2869,68**	**313299,67**	**30195,37** **30807,83**	**415905,78**
25	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	**т**	**0,3932954**	**23417,71** **21692,88**	**1436,83** **451,40**	**9210,08** **8531,71**	**565,10** **177,53**	**113,27**	**7925,41** **1370,84**	**18506,33**
26	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,2360304**	**386515,00** **–**	**–** **–**	**91229,29** **–**	**–** **–**	**91229,29**	**–** **7298,34**	**98527,63**
27	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,157265**	**392348,00** **–**	**–** **–**	**61702,61** **–**	**–** **–**	**61702,61**	**–** **4936,21**	**66638,82**
28	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**	**2,215**	**17245,64** **3930,12**	**1881,08** **869,00**	**38199,09** **8705,22**	**4166,59** **1924,83**	**25327,28**	**9992,25** **3855,31**	**52046,64**
		Арматурные выпуски А-2-4шт									
29	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	**т**	**0,95852**	**23417,71** **21692,88**	**1436,83** **451,40**	**22446,34** **20793,06**	**1377,23** **432,68**	**276,05**	**19315,42** **3340,94**	**45102,70**
30	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,8484**	**386515,00** **–**	**–** **–**	**327919,33** **–**	**–** **–**	**327919,33**	**–** **26233,55**	**354152,88**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,11012	392348,00	--	43205,36	--	43205,36	--	46661,79
		СП - 8%			--	--	--	--		3456,43	
		Арматурные выпуски Ав-1-57шт									
32	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,75266	23417,71	1436,83	111296,41	6828,76	1368,77	95772,25	223634,16
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	103098,88	2145,35		16565,49	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
33	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм**	т	4,29096	373950,00	--	1604604,49	--	1604604,49	--	1732972,85
		СП - 8%			--	--	--	--		128368,36	
34	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,4617	386515,00	--	178453,98	--	178453,98	--	192730,30
		СП - 8%			--	--	--	--		14276,32	
		Арматурные выпуски Ав-3-2шт									
35	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,8048	23417,71	1436,83	18846,57	1156,36	231,78	16217,76	37869,48
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	17458,43	363,29		2805,15	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
36	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 8 до 12 мм**	т	0,746	386515,00	--	288340,19	--	288340,19	--	311407,41
		СП - 8%			--	--	--	--		23067,22	
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,0588	392348,00	--	23070,06	--	23070,06	--	24915,67
		СП - 8%			--	--	--	--		1845,61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**90549636,06**	**6062279,46**	**80129996,71**	**6085340,57**	**104365774,76**
							4347929,46	**1939776,55**	--	**7730798,13**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**90549636,06**				
		Материалы	Тенге				**14580974,51**				
		Всего заработная плата	Тенге					**6287706,00**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**11578034,01**				
		Местные материалы	Тенге				**53970988,17**				
		Транспортные расходы	Тенге				**9430,43**				
		Накладные расходы	Тенге				**6085340,56**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7730798,13**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**104365774,75**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4003,21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6287706,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**104365774,75**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					6287706,00			4003,21
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**104999528,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4447895,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6421682,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2016812,00			
		- Материалов. изделий и конструкций	Тенге						80129997,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				9430,00				
		- Накладные расходы	Тенге							6212781,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							7777743,00	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											104 999 528,00
Итого с временными зданиями и сооружениями - 0,9%											105 944 523,75
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 0,9%											106 898 024,47
Непревиденные работы и затрат 2%											109 035 984,96
Итого сметная стоимость											109 035 984,96
В том числе в ценах на 2021 год 22% - К=1											23 987 916,69
В том числе в ценах на 2022 год 78% - К=1,0500514											89 304 843,15
Итого в текущих ценах											113 292 759,84
Налог на добавленную стоимость, 12%											13 595 131,18
Итого с НДС											**126 887 891,02**
Понижающий коэффициент - 5%											**- 6 344 394,55**
Итого к оплате с НДС											**120 543 496,47**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Камалов У.С.

Заместитель руководителя отдела _____ Калимов К.Т.

Заведующий производственно-технического сектора _____ Гумаров А.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов Ж.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Есетов А.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "General Project & Construction"

_____ Тулегенов А.Ж.