Проект: № 21-01 Строительство проекта «Система сбора нефти на месторождении Арыскум. Выкидные линии от скв.237,238
Заказчик: АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"
Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"
Договор: №2107002 от 01 июля 2021г

АКТ
выполненных работ за период с 02.08.2021г. по 15.09.2021г.

№	Наименование затрат	Объем работ по контракту				Выполнено с начала		Выполнено за отчетный август -сентябрь	
		Ед. изм.	К-во	Стоимость за ЕИ, тенге	Общая стоимость в тенге	%	тенге	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
	СМР								
	Выкидная линия от скважин № 237, L=449 м								
1	**Линейная часть:**								
1.1	Строительство трубопровода из стекловолокона д- 76мм (6 МПа)	м	449,00	4 500,00	2 020 500,00	70%	1 414 350,00	70%	1 414 350,00
1.2	Пересечение с автодорогой с установкой дорожных плит	шт	3,00	50 000,00	150 000,00	0%	-	0%	-
1.3	Опознавательные знаки выкидных линии	шт	4,00	5 600,00	22 400,00	0%	-	0%	-
1.4	Обвязка при подключении на спутнике	шт	1,00	34 000,00	34 000,00	0%	-	0%	-
1.5	Обустройство скважины	к-т	1,00	1 310 896,48	1 310 896,47	0%	-	0%	-
	Итого скв 237:				**3 537 796,47**		**1 414 350,00**		**1 414 350,00**
	Выкидная линия от Т-1 скв 256 до Т2 скв 256, L=36 м								
2.	**Линейная часть:**								
2.1.	Строительство трубопровода из стальных труб д- 4 "	м	36,00	5 200,00	187 200,00	0%	-	0%	-
2.2.	Опознавательные знаки выкидных линии	шт	2,00	5 600,00	11 200,00	0%	-	0%	-
2.3.	Демонтаж оборудования на скв 256	комп	1,00	1 048 717,19	1 048 717,19	0%	-	0%	-
	Итого скв 256:				**1 247 117,19**		-		-
	Расширение манифольда на 3 входа с установкой обор-я								
3.	**Строительная часть:**								
3.1.	Строительные работы (6шт свай д 219 мм, изготов-ие и монтаж м/к 0,93 тн на площадку)	комп	1,00	1 740 279,00	1 740 279,00	0%	-	0%	-
3.2.	Монтаж труб манифольда с установкой ЗРА	комп	1,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0%	-	0%	-
3.3.	Установка КИП с калибровкой	комп	1,00	210 000,00	210 000,00	0%	-	0%	-
3.4.	Строительство коллектора из стальных	м	27,00	5 200,00	140 400,00	0%	-	0%	-
3.5.	Опознавательные знаки линии 4" коллектора	шт	1,00	5 600,00	5 600,00	0%	-	0%	-
3.6.	Монтаж тестового сепаратора с площадкой	шт	1,00	900 000,00	900 000,00	0%	-	0%	-
3.7.	Опоры под трубопроводы	шт	6,00	115 880,90	695 285,40	0%	-	0%	-
3.8.	Монтаж камеры приема скребка 6"х4" с площадкой	шт	1,00	437 000,00	437 000,00	0%	-	0%	-