3.9.	Монтаж камеры приема скребка 4"x3" с площадкой	шт	1,00	437 000,00	437 000,00	0%	-	0%	-
3.10.	Монтаж дренажной емкости 2м3 с площадкой	шт	1,00	437 000,00	437 000,00	0%	-	0%	-
3.11.	Монтаж прожекторной мачты	комп	1,00	99 000,00	99 000,00	0%	-	0%	-
3.12.	Обвязка оборудовании	комп	3,00	467 000,00	1 401 000,00	0%	-	0%	-
	Итого манифольд:				**7 702 564,40**		**-**		**-**
	ИТОГО по СМР :				***12 487 478,06***	**-**	***1 414 350,00***	**-**	***1 414 350,00***
	Материалы, оборудование								
4.	**Выкидные линии от скважин № 237, манифольд**								
4.1.	Труба бесшовная 3" Sch 40	м	49,0	5 800,00	284 200,00	0%	-	0%	-
4.2.	Труба бесшовная 2" Sch 40	м	105,0	5 200,00	546 000,00	0%	-	0%	-
4.3.	Труба стеклопластиковая Ø 76мм Рн - 60 атм L=9100мм	шт.	53,0	110 000,00	5 830 000,00	100%	5 830 000,00	100%	5 830 000,00
4.4.	Ниппель Ø 76 мм Рн - 60 атм L=2420 мм	шт.	1,0	28 000,00	28 000,00	100%	28 000,00	100%	28 000,00
4.5.	Ниппель Ø 76 мм Рн - 60 атм L=3120 мм	шт.	1,0	52 000,00	52 000,00	100%	52 000,00	100%	52 000,00
4.6.	Ниппель Ø 76 мм Рн - 60 атм L=3400 мм	шт.	1,0	52 000,00	52 000,00	100%	52 000,00	100%	52 000,00
4.7.	Ниппель Ø 76 мм Рн - 60 атм L=3415 мм	шт.	1,0	52 000,00	52 000,00	100%	52 000,00	100%	52 000,00
4.8.	Ниппель Ø 76 мм Рн - 60 атм L=7440 мм	шт.	1,0	107 000,00	107 000,00	100%	107 000,00	100%	107 000,00
4.9.	Отвод стеклопластиковый Ø76мм 45° Рн 180 атм	шт.	3,0	22 000,00	66 000,00	100%	66 000,00	100%	66 000,00
4.10.	Отвод стеклопластиковый Ø76мм 22,5° Рн 180 атм	шт.	1,0	22 000,00	22 000,00	100%	22 000,00	100%	22 000,00
4.11.	Муфта переходная стеклопластик-сталь Ø 76мм Рн - 180 атм	шт.	2,0	100 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	100%	200 000,00
4.12.	Ремкомплект для Ø 76мм Рн - 60 атм	шт.	1,0	180 000,00	180 000,00	0%	-	0%	-
4.13.	Ключ для Ø 76мм Рн - 60 атм	шт.	1,0	75 000,00	75 000,00	0%	-	0%	-
4.14.	герметик двухкомпонентный для Ø 76мм Рн - 60 атм	кг	4,0	13 000,00	52 000,00	100%	52 000,00	100%	52 000,00
4.15.	Отвод 90гр. 3" Sch 40 BW	шт.	15,0	12 000,00	180 000,00	0%	-	0%	-
4.16.	Переходник концентрический 3"x2" Sch 40 BW	шт.	1,0	12 000,00	12 000,00	0%	-	0%	-
4.17.	Тройник-прямой,с решеткой 3" Sch 40 BW	шт.	5,0	12 000,00	60 000,00	0%	-	0%	-
4.18.	Тройник - прямой 3" Sch 40 BW	шт.	10,0	7 500,00	75 000,00	0%	-	0%	-
4.19.	Сварная бобышка внутренняя Резьба 4"x1" ANSI 3000 NPT	шт.	5,0	1 700,00	8 500,00	0%	-	0%	-
4.20.	Сварная бобышка внутр. резьба 4"x1/2" ANSI 3000 NPT	шт.	2,0	1 700,00	3 400,00	0%	-	0%	-
4.21.	Ниппель трубы резьбовой 1 " sch80 NPT	шт.	10,0	2 672,45	26 724,50	0%	-	0%	-
4.22.	Шаровой клапан с полным отверстием -фланц. 3" ANSI 300 RF	шт.	6,0	250 000,00	1 500 000,00	0%	-	0%	-