Заказчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Подрядчик: ТОО "Жалынды құрылыс"
Объект: Строительство жилья в мкр.Береке уч. 19,76 га, г.Атырау, пятно №9 (72-х квартирный жилой дом, арендный). Без благоустройства и наружных инженерных сетей

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель 2018года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Колонны К1-33шт					
1	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**29,3700**		**61616,61**	**1809680**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	12,43	365,069	891,06	325298
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	136,617	946,69	129334
		Итого оплата труда:				**15479,50**	**454633**
1. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,249645	37,28	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	135,102	3678,17	496928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	135,102	944,68	127628
1. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	0,85173	3290,37	2803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,85173	1267,10	1079
1. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,663762	1893,09	1257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0226	0,663762	944,68	627
		Итого эксплуатация машин:				**17058,10**	**500996**
1. 7	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	29,811	32137,59	958039
1. 8	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	8,811	107,10	944
1. 9	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,5874	32618,10	19160

1	2	3	4	5	6	7	8
1.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	12,629	196,58	2483
1.11	21-130702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,064614	42708,42	2760
		Итого материалов:				**33482,63**	**983385**
		НР первого уровня	%	48,5		7507,56	220497
		НР второго уровня	%	4,24		2930,86	86079
		Накладные расходы	%	--		10438,42	306576
		Сметная прибыль	%	8		5764,40	169301
		Сметная стоимость:				**77819,44**	**2285557**
2	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**6,6929**		**14625,83**	**97890**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	99,992	891,06	89099
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,339	1267,10	1696
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**90795**
2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,339	3290,37	4404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,339	1267,10	1697
2. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,267717	24,16	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,7	208,07	1394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,482	208,39	1142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**6947**
2. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	20,079	91,80	1843
		Итого материалов:				**275,40**	**1843**
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	44036
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	6018
		Накладные расходы	%	--		7478,54	50053
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	11835
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**159778**
3	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)**	**т**	**1,3065**		**158234,72**	**206739**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	8766
		Накладные расходы	%	--		6709,15	8766

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	17240
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**232746**
4	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,3864**		**147599,93**	**795031**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	33709
		Накладные расходы	%	--		6258,24	33709
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	66299
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**895040**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2909340**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2909340**
Материалы -			Тенге				**985228**
Всего заработная плата -			Тенге				**545428**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1001770**
		Накладные расходы -	Тенге				**399105**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**264533**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**134572**
		Сметная прибыль -	Тенге				**264676**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3573120**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**603**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**545428**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3573120**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**603**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**545428**
		РАЗДЕЛ 2.Колонны К2-8шт					
5	**11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**8,1600**		**61616,61**	**502792**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	12,43	101,429	891,06	90379
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	37,957	946,69	35934
		Итого оплата труда:				**15479,50**	**126313**
5. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,06936	37,28	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	37,536	3678,17	138064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	37,536	944,68	35460
5. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	0,23664	3290,37	779

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,23664	1267,10	300
5. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,184416	1893,09	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0226	0,184416	944,68	174
		Итого эксплуатация машин:				**17058,10**	**139194**
5. 7	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,282	32137,59	266176
5. 8	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	2,448	107,10	262
5. 9	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,1632	32618,10	5323
5.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	3,509	196,58	690
5.11	21-130702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,017952	42708,42	767
		Итого материалов:				**33482,63**	**273218**
		НР первого уровня	%	48,5		7507,56	61262
		НР второго уровня	%	4,24		2930,86	23916
		Накладные расходы	%	--		10438,42	85178
		Сметная прибыль	%	8		5764,40	47038
		Сметная стоимость:				**77819,44**	**635007**
6	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,7043**		**14625,83**	**24926**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	25,462	891,06	22688
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,340851	1267,10	432
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**23120**
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,340851	3290,37	1122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,340851	1267,10	432
6. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,06817	24,16	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,706	208,07	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,396	208,39	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**1769**
6. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,113	91,80	469
		Итого материалов:				**275,40**	**469**
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	11213
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	1532
		Накладные расходы	%	--		7478,54	12745

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	3014
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**40685**
7	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)**	**т**	**0,3302**		**158234,72**	**52255**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	2216
		Накладные расходы	%	--		6709,15	2216
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	4358
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**58829**
8	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,3740**		**147599,93**	**202805**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	8599
		Накладные расходы	%	--		6258,24	8599
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	16912
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**228316**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**782778**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**782778**
Материалы -			Тенге				**273688**
Всего заработная плата -			Тенге				**149432**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**255060**
		Накладные расходы -	Тенге				**108737**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**72475**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**36262**
		Сметная прибыль -	Тенге				**71321**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**962836**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**165**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**149432**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**962836**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**165**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**149432**

РАЗДЕЛ 3.Диафрагма жесткости ДЖ-1-2шт, ДЖ-2-2шт

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**11-060601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(ДЖ-1,ДЖ-2). Устройство**	**м3**	**31,6480**		**51553,89**	**1631578**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	14,4	455,731	858,61	391295
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,049	33,186	948,77	31486
		Итого оплата труда:				**13358,86**	**422781**
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,08545	3505,83	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,08545	944,68	81
9. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	27,116	37,28	1011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,013	32,05	3678,17	117885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,013	32,05	944,68	30277
9. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,420918	3290,37	1385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,420918	1267,10	533
9. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,822848	57,12	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,415	108,087	165,80	17921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,629795	1893,09	1192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,629795	944,68	595
		Итого эксплуатация машин:				**4415,47**	**139741**
9.10	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	32,123	30576,68	982206
9.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,08545	24465,24	2091
9.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,076	26060,52	28042
9.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,032597	32714,52	1066
9.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,056966	381819,66	21751
9.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	40,509	196,58	7963
9.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,129757	200244,36	25983
9.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,097792	93,00	9
9.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	46,523	675,59	31430
		Итого материалов:				**34774,44**	**1100542**
		НР первого уровня	%	48,5		6479,05	205049
		НР второго уровня	%	4,24		2460,60	77873
		Накладные расходы	%	--		8939,65	282922
		Сметная прибыль	%	8		4839,48	153160
		Сметная стоимость:				**65333,02**	**2067660**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,0170**		**14625,83**	**58752**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	60,014	891,06	53476
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,803399	1267,10	1018
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**54494**
10. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,803399	3290,37	2643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,803399	1267,10	1018
10. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,16068	24,16	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,021	208,07	837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,29	208,39	686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**4170**
10. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	12,051	91,80	1106
		Итого материалов:				**275,40**	**1106**
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	26430
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	3612
		Накладные расходы	%	--		7478,54	30041
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	7103
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**95897**
11	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5265**		**158234,72**	**83317**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	3533
		Накладные расходы	%	--		6709,15	3533
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	6948
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**93798**
12	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0960**		**153074,00**	**14695**
		НР второго уровня	%	4,24		6490,34	623

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6490,34	623
		Сметная прибыль	%	8		12765,15	1225
		Сметная стоимость:				**172329,48**	**16544**
13	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,7033**		**154591,86**	**417907**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	17719
		Накладные расходы	%	--		6554,69	17719
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	34850
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**470476**
14	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6912**		**147599,93**	**102015**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	4325
		Накладные расходы	%	--		6258,24	4325
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	8507
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**114848**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2308264**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2308264**
Материалы -			Тенге				**1101648**
Всего заработная плата -			Тенге				**477275**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**617934**
		Накладные расходы -	Тенге				**339164**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**231479**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**107685**
		Сметная прибыль -	Тенге				**211794**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2859221**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**550**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**477275**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2859221**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**550**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**477275**

РАЗДЕЛ 4.Ригели

Р-1 - 22шт

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**15,4000**		**54212,66**	**834875**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	221,76	847,32	187902
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	14,761	950,16	14025
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**201927**
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,04158	3505,83	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,04158	944,68	39
15. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	13,195	37,28	492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	14,093	3678,17	51835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	14,093	944,68	13313
15. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,25102	3290,37	826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,25102	1267,10	318
15. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,96712	57,12	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	43,616	165,80	7232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,37576	1893,09	711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,37576	944,68	355
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**61296**
15.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15,631	32137,59	502343
15.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	8,316	66,30	551
15.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,23254	39493,92	9184
15.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	1,472	24465,24	36019
15.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,31262	26060,52	8147
15.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,012166	32714,52	398
15.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	10,318	196,58	2028
15.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,05236	200244,36	10485
15.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,027412	14313,26	392
15.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,03619	93,00	3
15.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	23,87	675,59	16126
		Итого материалов:				**38030,96**	**585677**
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	97935
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	39551
		Накладные расходы	%	--		8927,64	137486

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	77789
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**1050150**
16	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2220**		**147599,93**	**32771**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1389
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1389
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2733
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**36893**
		КП-2-2шт					
17	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2777**		**147599,93**	**40993**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1738
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1738
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	3418
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**46149**
18	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0818**		**158234,72**	**12950**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	549
		Накладные расходы	%	--		6709,15	549
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1080
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**14579**
		КП-3-2шт					
19	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2212**		**147599,93**	**32654**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1385
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1385
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2723
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**36761**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0627**		**158234,72**	**9928**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	421
		Накладные расходы	%	--		6709,15	421
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	828
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**11177**
		КП-4-6шт					
21	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3416**		**147599,93**	**50422**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	2138
		Накладные расходы	%	--		6258,24	2138
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	4205
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**56765**
22	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1882**		**158234,72**	**29785**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	1263
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1263
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2484
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**33532**
		КП-5-2шт					
23	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2112**		**147599,93**	**31173**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1322
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1322
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2600
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**35094**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0600**		**158234,72**	**9497**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	403
		Накладные расходы	%	--		6709,15	403
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	792
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**10691**
		Р-2 - 98шт					
25	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**22,5400**		**54212,66**	**1221953**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	324,576	847,32	275020
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	21,605	950,16	20528
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**295548**
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,060858	3505,83	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,060858	944,68	57
25. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	19,312	37,28	720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	20,626	3678,17	75867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	20,626	944,68	19485
25. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,367402	3290,37	1209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,367402	1267,10	466
25. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	1,416	57,12	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	63,838	165,80	10584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,549976	1893,09	1041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,549976	944,68	520
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**89716**
25.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	22,878	32137,59	735247
25.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	12,172	66,30	807
25.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,340354	39493,92	13442
25.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	2,155	24465,24	52718
25.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,457562	26060,52	11924
25.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,017807	32714,52	583

1	2	3	4	5	6	7	8
25.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	15,102	196,58	2969
25.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,076636	200244,36	15346
25.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,040121	14313,26	574
25.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,052969	93,00	5
25.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	34,937	675,59	23603
		Итого материалов:				**38030,96**	**857218**
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	143341
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	57888
		Накладные расходы	%	--		8927,64	201229
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	113855
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**1537037**
26	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2227**		**147599,93**	**32864**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1393
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1393
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2741
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**36998**
		КП-1-2шт					
27	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8622**		**147599,93**	**274860**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	11654
		Накладные расходы	%	--		6258,24	11654
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	22921
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**309435**
28	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5954**		**158234,72**	**94221**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	3995
		Накладные расходы	%	--		6709,15	3995
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	7857
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**106073**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Р-3 - 11шт					
29	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**1,1880**		**54212,66**	**64405**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	17,107	847,32	14495
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	1,139	950,16	1082
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**15577**
29. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003208	3505,83	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003208	944,68	3
29. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,018	37,28	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,087	3678,17	3999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,087	944,68	1027
29. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,019364	3290,37	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,019364	1267,10	25
29. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,074606	57,12	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	3,365	165,80	558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,028987	1893,09	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,028987	944,68	27
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**4729**
29.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,206	32137,59	38752
29.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,64152	66,30	43
29.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,017939	39493,92	708
29.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,113573	24465,24	2779
29.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,024116	26060,52	628
29.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000939	32714,52	31
29.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,79596	196,58	156
29.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,004039	200244,36	809
29.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,002115	14313,26	30
29.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,002792	93,00	0
29.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	1,841	675,59	1244
		Итого материалов:				**38030,96**	**45181**
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	7555
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	3051

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8927,64	10606
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	6001
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**81012**
30	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0208**		**147599,93**	**3072**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	130
		Накладные расходы	%	--		6258,24	130
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	256
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**3458**
		КП-5-2шт					
31	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1056**		**147599,93**	**15587**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	661
		Накладные расходы	%	--		6258,24	661
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1300
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**17547**
32	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0300**		**158234,72**	**4748**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	201
		Накладные расходы	%	--		6709,15	201
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	396
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**5346**
		Р-4 - 20шт					
33	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**1,0000**		**54212,66**	**54213**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	14,4	847,32	12201
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,9585	950,16	911
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**13112**
33. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0027	3505,83	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0027	944,68	3

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,8568	37,28	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,9151	3678,17	3366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,9151	944,68	864
33. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,0163	3290,37	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,0163	1267,10	21
33. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,0628	57,12	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	2,832	165,80	470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,0244	1893,09	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,0244	944,68	23
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**3980**
33.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,015	32137,59	32620
33.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,54	66,30	36
33.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,0151	39493,92	596
33.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,0956	24465,24	2339
33.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,0203	26060,52	529
33.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,00079	32714,52	26
33.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,67	196,58	132
33.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,0034	200244,36	681
33.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,00178	14313,26	25
33.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,00235	93,00	0
33.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	1,55	675,59	1047
		Итого материалов:				**38030,96**	**38031**
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	6359
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	2568
		Накладные расходы	%	--		8927,64	8928
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	5051
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**68192**
34	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0378**		**147599,93**	**5585**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	237

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6258,24	237
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	466
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**6288**
		КП-3-2шт					
35	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2011**		**147599,93**	**29685**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1259
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1259
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2476
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**33419**
36	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0570**		**158234,72**	**9026**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	383
		Накладные расходы	%	--		6709,15	383
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	753
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**10161**
		Р-5 - 4шт					
37	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,1000**		**54212,66**	**5421**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	1,44	847,32	1220
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,09585	950,16	91
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**1311**
37. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00027	3505,83	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00027	944,68	0
37. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,08568	37,28	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,09151	3678,17	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,09151	944,68	86
37. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,00163	3290,37	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,00163	1267,10	2
37. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,00628	57,12	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	0,28322	165,80	47

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,00244	1893,09	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,00244	944,68	2
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**398**
37.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,1015	32137,59	3262
37.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,054	66,30	4
37.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,00151	39493,92	60
37.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,00956	24465,24	234
37.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,00203	26060,52	53
37.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000079	32714,52	3
37.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,067	196,58	13
37.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,00034	200244,36	68
37.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,000178	14313,26	3
37.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,000235	93,00	0
37.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,155	675,59	105
		Итого материалов:				**38030,96**	**3803**
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	636
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	257
		Накладные расходы	%	--		8927,64	893
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	505
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**6819**
38	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0043**		**147599,93**	**633**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	27
		Накладные расходы	%	--		6258,24	27
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	53
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**713**
		КП-6-1шт					
39	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0205**		**147599,93**	**3020**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	128
		Накладные расходы	%	--		6258,24	128
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	252
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**3400**
40	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0074**		**158234,72**	**1177**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	50
		Накладные расходы	%	--		6709,15	50
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	98
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**1325**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2905518**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2905518**
	Материалы -		Тенге				**1529910**
	Всего заработная плата -		Тенге				**527475**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**724651**
		Накладные расходы -	Тенге				**389866**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**255825**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**134041**
		Сметная прибыль -	Тенге				**263631**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3559015**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**618**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**527475**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3559015**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**618**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**527475**
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия					
41	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**376,7811**		**46395,56**	**17480973**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,06	3036,856	847,32	2573189
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	117,443	954,40	112088
		Итого оплата труда:				**7126,89**	**2685277**
41. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	1,017	3505,83	3567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,017	944,68	961
41. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	180,704	11,78	2129

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	107,609	3678,17	395803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	107,609	944,68	101656
41. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	3,542	3290,37	11654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	3,542	1267,10	4488
41. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	17,332	57,12	990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	5,275	1893,09	9986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	5,275	944,68	4983
		Итого эксплуатация машин:				**1125,66**	**424128**
41. 9	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	382,433	32137,59	12290471
41.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	43,707	107,10	4681
41.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	1,884	346328,01	652449
41.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	3,73	39493,92	147318
41.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	23,436	24465,24	573362
41.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	1,997	26060,52	52041
41.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	9,834	26060,52	256279
41.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,324032	32714,52	10601
41.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	297,657	196,58	58513
41.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	1,616	6598,38	10666
41.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	10,55	19717,62	208018
41.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,968328	93,00	90
41.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	324,409	675,59	219167
		Итого материалов:				**38440,50**	**14483656**
		НР первого уровня	%	48,5		3456,54	1302359
		НР второго уровня	%	4,24		2113,73	796413
		Накладные расходы	%	--		5570,27	2098772
		Сметная прибыль	%	8		4157,27	1566380
		Сметная стоимость:				**56123,10**	**21146125**
42	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**50,7989**		**14625,83**	**742976**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	758,936	891,06	676258

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	10,16	1267,10	12873
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**689131**
42. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	10,16	3290,37	33429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	10,16	1267,10	12874
42. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	2,032	24,16	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	50,85	208,07	10580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	41,604	208,39	8670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**52729**
42. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	152,397	91,80	13990
		Итого материалов:				**275,40**	**13990**
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	334229
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	45673
		Накладные расходы	%	--		7478,54	379902
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	89830
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**1212709**
43	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0334**		**158234,72**	**163512**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	6933
		Накладные расходы	%	--		6709,15	6933
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	13636
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**184081**
44	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8095**		**154591,86**	**125136**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	5306
		Накладные расходы	%	--		6554,69	5306
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	10435
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**140877**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**46,2060**		**154591,86**	**7143079**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	302867
		Накладные расходы	%	--		6554,69	302867
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	595676
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**8041621**
46	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8255**		**147599,93**	**121837**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	5166
		Накладные расходы	%	--		6258,24	5166
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	10160
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**137163**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**25777513**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**25777513**
		Материалы -	Тенге				**14497646**
		Всего заработная плата -	Тенге				**3374408**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**7553564**
		Накладные расходы -	Тенге				**2798946**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1636588**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1162358**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2286117**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**30862575**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3923**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3374408**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**30862575**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3923**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3374408**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**34683412**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4712521**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1429793**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**361498**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**28541099**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2460899**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**37144311**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1574919**
	ИТОГО:		Тенге				**38719230**
	Сметная прибыль		Тенге				**3097538**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**41816900**
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							41816900,00
Итого с временными зданиями и сооружениями, 0,9%							42193252,10
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 1,2*0,9%							42648939,22
Пересчет в текущих ценах, К-1,04675186…							44642857,14
Налог на добавленную стоимость, 12%							5357142,86
Итого с НДС							**50000000,00**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жалынды құрылыс"

Директор _____ Т. Абишев