Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗ-ХОЛ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗ-ХОЛ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО АДРЕСУ: Г. УРАЛЬСК, ПР.АБАЯ (ЕВРАЗИЯ) ДОМ 57/2**

(наименование, адрес)

Объект : **ЖИЛОЙ ДОМ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ										
1	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	м3 кладки	50,33952	29159,83	2374	1467892	119506	1122358	233501	1837504	
						4490,06	497,6	226027	25049		136111		
2	2	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМЕ	м3 изоляции	20,9748	33502,44	1227,87	702707	25754	193702	374012	1162857	
						23039,56	422,96	483250	8872		86138		
3	3	С121-110401-0304	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 40 КГ/М3 ДО 44 КГ/М3 БЕЗ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012	м3	20,555304	35956		739087		739087		798213	
											59127		
4	4	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	СТЕНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ. ЗАПОЛНЕНИЕ БЛОКАМИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА НА КЛЕЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М /НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ/	м3	643,747874	26612,46	475,44	17131713	306065	13396073	3255044	22017697	
						5327,51	109,47	3429575	70472		1630940		
5	5	Е11-070503-0110	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	шт. сборных конструкций	822,8	441,85	249,26	363556	205088	26708	207412	616646	
						160,14	53,49	131760	44013		45677		
6	6	С121-040105-9901	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	м3	16,5616	88786		1470438		1470438		1588073	
											117635		
7	7	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	СТАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ. МОНТАЖ	т конструкций	0,495352	60406,99	20753,85	29923	10280	3137	12816	46158	
						33320,1	4177,64	16505	2069		3419		
8	8	С121-050201-0503	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 140 ДО 250 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 9 ДО 35 ММ ГОСТ 535-2005	т	0,5003055	351265		175740		175740		189799	
											14059		
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ									28256947	
			Раздел: 2. ПОЛЫ										
9	9	Е11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	753,104	672,62	27,59	506552	20775	243142	237445	803517	
						322,18	13,23	242635	9966		59520		
10	10	Е11-110101-1102 К=6	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	1,1	531,13	28,11	584	31	527	38	672	
						23,89	13,13	26	14		50		
11	11	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	м2 покрытия	753,104	3126,7	70,8	2354732	53320	1437663	834527	3444400	
						1146,92	31,93	863750	24045		255141		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-110101-0902	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	м2 изолируемой поверхности	3559,18541	397,88	23,29	1416126	82901	1105731	251054	1800554	
						63,92	11,12	227495	39584		133374		
13	13	Е11-110101-0401	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	м2 изолируемой поверхности	3559,18541	1487,01	85,75	5292529	305189	2742718	2148096	8035875	
						630,66	11,4	2244622	40587		595250		
14	14	Е11-110101-1105	СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	3559,18541	971,92	27,64	3459253	98376	1884172	1432378	5282962	
						414,9	13,23	1476706	47100		391330		
15	15	Е11-110101-1106 К=6	СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1105	м2 стяжки	1,1	841,38	28,11	926	31	868	39	1041	
						24,34	13,13	27	14		77		
16	16	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2	м2 покрытия	3559,18541	3280,49	20,38	11675856	72527	10258676	1296985	14010669	
						377,8	9,87	1344653	35118		1037827		
			Итого по разделу: 2. ПОЛЫ									33379690	
			Раздел: 3. ПРОЕМЫ										
17	17	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ	м2	160,875	3197,19	166,27	514348	26748	260791	215114	787820	
						1409,85	75,88	226809	12207		58357		
18	18	С121-090201-0203	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99	м2	139,425	27435		3825125		3825125		4131135	
											306010		
19	19	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	м	79,2	1070,42	4,77	84777	378	66912	15901	108733	
						220,8	2,28	17487	181		8054		
20	20	С121-090205-0107	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 450 ММ ГОСТ 23166-99	м	114,4	2284		261290		261290		282193	
											20903		
21	21	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	м2	92,4	2706,03	46,58	250037	4304	44599	139975	421213	
						2176,77	18,71	201133	1729		31201		
22	22	С121-090402-0101	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	м2	92,4	45289		4184704		4184704		4519480	
											334776		
			Итого по разделу: 3. ПРОЕМЫ									10250574	
			Раздел: 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
23	23	Е11-150203-0302 Изм. и доп. вып. 16	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ (КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ) УЛУЧШЕННОЕ	м2 оштукатуриваемой поверхности	8896,25	1311,91	79,06	11671078	703302	2734830	7026862	20193775	
						925,44	61,89	8232946	550632		1495835		
24	24	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМИ РАСТВОРАМИ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	м2 отделываемой поверхности	511,5	944,96	9,03	483347	4618	262842	173835	709757	
						422,07	2,75	215887	1407		52575		
25	25	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	м2 окрашиваемой поверхности	511,5	447,65	2,84	228973	1451	94832	106703	362530	
						259,41	1,35	132690	690		26854		
26	26	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	м2 отделываемой поверхности	478,5	780,33	4,62	373388	2209	130364	193198	611913	
						503,27	1,43	240814	683		45327		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		478,5	497,73	2,84	238165	1357	97096	112286	378488	
			м2 окрашиваемой поверхности			291,98	1,35	139712	645		28036		
			Итого по разделу: 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									22256463	
			ИТОГО:					68902846	2044209	46764125	18267221	94143674	
								20094509	915077		6973603		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1882873					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									96026547	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									100818367	
			НДС			12 %		12098204					
			Итого с НДС									112916571	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз-Холл"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аминов Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз-Холл"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аминов Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Технический надзор Эмин Т.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyProjectService"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Асетов Д.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)