Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-46-59-56

Подрядчик: ТОО «Петропавловкспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

Наименование стройки - Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 26

Справка №3 о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финанси код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		145	**11.10.2022г.**			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь 2023г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022.5г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	93 401,36731	19089,26703	83 554,97800	19 110,80300					2 290,71204	21 379,97907

м.п. Заказчик — и.о.Руководителя Конгужинов Б.Ш., БИН 050240007370
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — и.о.Директора Карабельников Е.В.., БИН 960540001004
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора ТОО Акбозат LTD" — Эксперт технического надзора Нагорная Г.А. , БИН 050140013499, приказ №16 от 01.03.2023г. , квалификационный аттестат KZ93VJE00031988, KZ88VJE00031981, KZ60VJE00062264 от 11.02.2021г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-46-59-56
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Наименование Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 26

Договор подряда № 145 от 11.10.2022 года

Наименование стройки - Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 26

Наименование объекта - Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 26

Акт приемки выполненных работ № 3
за июнь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

Номер № п/п	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна-происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Подвижные опоры ОП89 - ОП134 (июнь 35 шт.)											
1	46	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное (+ обсыпка блоков). Устройство**	м3 основания	10,318		11436,97	2688,31	118007	27738	76704	23358	152674	РК
			НР - 93%; СП - 8%				1314,71	1119,48	13565	11551		11309		
2	47	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	30		3396,92	1743,59	101908	52308	28552	38348	151476	РК
			НР - 118%; СП - 8%				701,61	381,66	21048	11450		11220		
3	48	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	33		3010,38	1778,15	99343	58679	20645	38780	149172	РК
			НР - 118%; СП - 8%				606,65	389,23	20019	12845		11050		
4	49	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (F75, W6, сульфатостойкость)**	м3	13,118		41907,63	--	549744	--	549744	--	593724	РК
			СП - 8%				--	--	--	--		43980		
5	50	ССЦ РК 8.04-08-2021 п2.3.4	**Надбавка на сульфатостойкость**	т	13,118		284,00	--	3726	--	3726	--	4024	
			СП - 8%				--	--	--	--		298		РК
6	52	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,1652		490575,00	--	81043	--	81043	--	87526	РК
			СП - 8%				--	--	--	--		6483		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**953771**	**138725**	**760414**	**100486**	**1138596**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**54632**	**35846**	--	**84340**		
			Материалы	Тенге				**953771**					
			Всего заработная плата	Тенге				**125899**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**90478**				
			Накладные расходы	Тенге				**634513**					
			Сметная прибыль	Тенге				**100486**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**84340**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1138597**					
			Сметная заработная плата	Тенге					**90478**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1138597**				**50**	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					**90478**			**50**	
			РАЗДЕЛ 2. Трубопровод										
			Трубопровод										
7	70	**241-108-0254 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 426х12,0 мм**	м	3	74631,00	--	223893	--	223893	--	241804	**РФ**
			СП - 8%			--	--	--	--		17911		
8	71	**241-108-0247 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 377х10,0 мм**	м	12,75	55132,00	--	702933	--	702933	--	759168	**РФ**
			СП - 8%			--	--	--	--		56235		
9	72	**241-108-0236 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 273х8,0 мм**	м	424,67056	36369,00	--	15444844	--	15444844	--	16680431	**РФ**
			СП - 8%			--	--	--	--		1235587		
			Для пускового и постоянного дренажа										
10	83	**241-108-0120 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм**	м	55	3370,00	--	185350	--	185350	--	200178	**РФ**
			СП - 8%			--	--	--	--		14828		
11	84	**241-108-0108 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х4,0 мм**	м	57,2	1467,00	--	83912	--	83912	--	90625	**РФ**
			СП - 8%			--	--	--	--		6713		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**16640932**	--	**16640932**	--	**17972206**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	**1331274**		
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**16640932**					
			Сметная прибыль	Тенге				**16640932**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1331274**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**17972206**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**17972206**					
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**19110803**	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**54632**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**138725**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**35846**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**17401344**			
			- Накладные расходы	Тенге							**100486**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**1415614**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по СМЕТЕ (главвы 1-7)	**тенге**				**19 110 803**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	тенге				248 440,00					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,76 %	тенге				340 723,00					
			Итого по главам 1-9	тенге				19 699 966,00					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге				393 999,29					
			Итого сметная стоимость	**тенге**				**20 093 965,29**					
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=1,0*0,95	**тенге**				**19 089 267,03**					
			НДС 12%	**тенге**				**2 290 712,04**					
			ВСЕГО по АКТУ	**тенге**				**21 379 979,07**					

Сдал
ТОО «Петропавловкспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

и.о.Директора Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО Акбозат LTD"
м.п.

Эксперт авторского надзора
ТОО "АВГНТИ"
м.п.

Принял
КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" БИН 050240007370
(наименование организации, БИН)

и.о.Руководителя Конгужинов Б.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора Капорная Г.А. , БИН 050140013499 , приказ №16 от 01.03.2023г. , квалификационный аттестат KZ93VJE00031988, KZ88VJE00031981, KZ60VJE00062264 от 11.02.2021г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Инженер авторского надзора Бугаев Ю.П.
Лицензия №16000133 от 11.01.2016г., БИН 100440017564, Приказ №1-02-05от 21.09.2022г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)