Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Асар"

Наименование стройки: Строительство 5-ти этажных 10-ти жилых домов в микрорайоне №2 в левобережной части р.Сырдарьи в г.Кызылорда. 40-ка квартирный жилой дом № 9

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 179 от 13.10.2022г		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№1 №2 №3 №4 №5	21.10.2022г., 08.02.2023г., 14.04.2023г., 04.05.2023г., 22.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	635 682 547							68 108 845	
в т.ч. За отчетный месяц	65 682 547	58 645 131						7 037 416	**65 682 547**

Заказчик :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда

Подрядчик:
Директор ТОО "Асар"

Ширданов Р.М.

Инженер технического надзора

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Никсик К.В.М.

Авторский надзор
ТОО "ПроектСервис"

Асанханов Г.К.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Асар"

Наименование: ***Строительство 5-ти этажных 10-ти жилых домов в микрорайоне №2 в левобережной части р.Сырдарьи в г.Кызылорда. 40-ка квартирный жилой дом № 9***

Акт № 7
приемки выполненных работ за 23 июнь месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	**Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**729,66**		**-19164,68**	**--**	**-13983700,41**	**--**	**-13983700,41**	**--**	**-15102393,23**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-1118692,82**	
		Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и приораживанием к стене на марках и ленточных маяках 4. Расшивка швов										
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										
2	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**466,98**		**-17397,12**	**--**	**-8124107,10**	**--**	**-8124107,10**	**--**	**-8774035,85**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-649928,75**	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**1314**	**-2307,41**	**--**	**-3031936,74**	**--**	**-3031936,74**	**--**	**-3274488,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-242551,26**	
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
4	**Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**729,66**	**-18489,48**	**-3579,53**	**-13491033,98**	**-2611839,86**	**-3539712,00**	**-7384137,31**	**-22545187,91**
		НР - 93%; СП - 8%			**-10058,77**	**-822,92**	**-7339482,12**	**-600451,81**		**-1670016,62**	
		Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и приораживанием к стене на марках и ленточных маяках 4. Расшивка швов									
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
5	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**466,98**	**-16963,16**	**-4287,79**	**-7921456,46**	**-2002312,17**	**-1829366,14**	**-4248980,97**	**-13144072,05**
		НР - 93%; СП - 8%			**-8757,93**	**-1025,78**	**-4089778,15**	**-479018,74**		**-973634,62**	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
6	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**1314**	**-3277,09**	**-394,71**	**-4306096,26**	**-518648,94**	**-493275,60**	**-3176529,30**	**-8081231,40**
		НР - 93%; СП - 8%			**-2506,98**	**-92,43**	**-3294171,72**	**-121453,00**		**-598605,84**	
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**729,66**	**37654,17**	**3579,53**	**27474741,68**	**2611839,86**	**17523419,70**	**7384137,31**	**37647588,43**
		НР - 93%; СП - 8%			**10058,77**	**822,92**	**7339482,12**	**600451,81**		**2788709,44**	
		Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и приораживанием к стене на марках и ленточных маяках 4. Расшивка швов									
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
7	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**466,98**	**34360,27**	**4287,79**	**16045558,88**	**2002312,17**	**9953468,56**	**4248981,00**	**21918103,23**
		НР - 93%; СП - 8%			**8757,93**	**1025,78**	**4089778,15**	**479018,74**		**1623563,38**	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
8	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**1314**	**5584,49**	**394,71**	**7338019,86**	**518648,94**	**3525199,20**	**3176529,30**	**11355719,40**
		НР - 93%; СП - 8%			**2506,98**	**92,43**	**3294171,72**	**121453,02**		**841170,24**	
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1. Общестроительные работы ниже 0,000									
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ									
76	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков**	**м²**	**6,03**	**3733,08**	**1039,59**	**22510,47**	**6268,73**	**6574,69**	**10122,38**	**35243,48**
		НР - 90%; СП - 8%			**1603,16**	**262,03**	**9667,05**	**1580,04**		**2610,63**	
		Состав работ: 1. Установка блоков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка приборов									
77	**С1261-104-0301 261-104-0301 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	**м²**	**6,03**	**43643,00**	**--**	**263167,29**	**--**	**263167,29**	**--**	**284220,67**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21053,38**	
78	**С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	**пара**	**4**	**4001,00**	**--**	**16004,00**	**--**	**16004,00**	**--**	**17284,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1280,32**	
79	**С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**8**	**527,00**	**--**	**4216,00**	**--**	**4216,00**	**--**	**4553,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**337,28**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**305897,76**	**6268,73**	**289961,98**	**10122,38**	**341301,75**
							9667,05	**1580,04**	**--**	**25281,61**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**305897,76**				
		Материалы	Тенге				**6574,69**				
		Всего заработная плата	Тенге					**11247,09**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**283387,29**				
		Накладные расходы	Тенге				**10122,38**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25281,61**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**341301,75**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11247,09**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**341301,75**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11247,09**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2.Общестроительные работы выше 0,000									
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ									
138	**Е11-150403-0102 1115-0403-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м² окрашиваемой поверхности**	**88,5**	**713,16**	**2,29**	**63114,66**	**202,67**	**20901,92**	**33684,87**	**104543,28**
		НР - 80%; СП - 8%			**474,69**	**1,08**	**42010,07**	**95,58**		**7743,75**	
143	**Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**150**	**142,57**	**33,26**	**21385,50**	**4989,00**	**1380,00**	**15075,00**	**39378,00**
		НР - 92%; СП - 8%			**100,11**	**9,13**	**15016,50**	**1369,50**		**2917,50**	
		Состав работ: 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев									
144	**С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,8205**	**380647,00**	**--**	**312320,86**	**--**	**312320,86**	**--**	**337306,53**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24985,67**	
145	**С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,015**	**486747,00**	**--**	**7301,21**	**--**	**7301,21**	**--**	**7885,31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		584,10	
146	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	11,7	783,00	--	9161,10	--	9161,10	--	9893,99
		СП - 8%			--	--	--	--		732,89	
147	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска суриком, количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	180	1200,51	1,47	216091,80	264,60	25844,40	152089,20	397636,20
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	189982,80	127,80		29455,20	
150	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,153	580810,21	3351,46	88863,96	512,77	73710,20	13763,17	110837,30
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	14640,99	158,11		8210,17	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
		КРОВЛЯ КОЗЫРЬКОВ-4ШТ									
159	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м² стяжки	19,8	956,08	154,10	18930,38	3051,18	9430,74	6609,04	27582,58
		НР - 92%; СП - 8%			325,68	37,13	6448,46	735,17		2043,16	
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек									
160	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м² стяжки	19,8	105,34	11,49	2085,73	227,51	1738,43	162,56	2428,07
		НР - 92%; СП - 8%			6,05	2,87	119,79	56,83		179,78	
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек									
161	Е11-120101-0301 1112-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли трехслойные мастичные, армированные двумя слоями стеклосетки из мастики битумной. Устройство**	м² кровли	19,8	4461,50	141,19	88337,70	2795,56	75688,47	9356,69	105509,84
		НР - 92%; СП - 8%			497,66	15,99	9853,67	316,60		7815,46	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности стеклосетки битумной грунтовкой 2. Устройство водоизоляционного мастичного армированного стеклосеткой ковра 3. Защита ковра гравием на мастике 4. Приготовление грунтовки									
162	Е11-120101-0403 1112-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками**	м примыканий	12	5461,64	83,89	65539,68	1006,68	52628,88	11119,56	82791,96
		НР - 92%; СП - 8%			992,01	15,20	11904,12	182,40		6132,72	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Устройство цементного бортика 2. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам 3. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью									
		КРОВЛЯ ЛОДЖИЙ-3 ШТ									
166	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**0,984**	**11757,53**	**84,81**	**11569,41**	**83,45**	**10231,80**	**1161,19**	**13749,05**
		НР - 90%; СП - 8%			**1274,55**	**36,64**	**1254,16**	**36,05**		**1018,45**	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
170	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**15**	**537,75**	**17,98**	**8066,25**	**269,70**	**6063,00**	**1656,00**	**10500,00**
		НР - 92%; СП - 8%			**115,57**	**4,43**	**1733,55**	**66,45**		**777,75**	
		Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов									
		КРОВЛЯ ЛОДЖИЙ-2 ШТ									
174	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**0,388**	**11757,53**	**84,81**	**4561,92**	**32,91**	**4034,48**	**457,87**	**5421,37**
		НР - 90%; СП - 8%			**1274,55**	**36,64**	**494,53**	**14,22**		**401,58**	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
178	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**7,28**	**537,75**	**17,98**	**3914,82**	**130,89**	**2942,58**	**803,71**	**5096,00**
		НР - 92%; СП - 8%			**115,57**	**4,43**	**841,35**	**32,25**		**377,47**	
		Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**921244,98**	**13566,92**	**613378,07**	**245938,85**	**1260559,48**
							294299,99	**3190,96**	**--**	**93375,65**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**921244,98**				
	Материалы		Тенге				**284594,93**				
	Всего заработная плата		Тенге					**297490,95**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**328783,17**				
		Накладные расходы	Тенге				**245938,86**				
		Сметная прибыль	Тенге				**93375,65**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1260559,49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**189,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**297490,95**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1260559,49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**189,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**297490,95**			
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА									
		ЛОДЖИИ									
183	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м² проемов**	**202,5**	**3196,49**	**237,73**	**647289,23**	**48140,33**	**323797,50**	**269375,63**	**989998,20**
		НР - 90%; СП - 8%			**1359,76**	**118,29**	**275351,40**	**23953,73**		**73333,35**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
184	**С1223-102-0303 223-102-0303 РСНБ РК 2022**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м²**	**72,9**	**-28566,00**	**--**	**-2082461,40**	**--**	**-2082461,40**	**--**	**-2249058,31**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-166596,91**	
185	**Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**267**	**2158,76**	**13,67**	**576388,92**	**3649,89**	**488877,00**	**77032,17**	**705694,35**
		НР - 90%; СП - 8%			**314,09**	**6,48**	**83862,03**	**1730,16**		**52273,26**	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной									
186	**С1223-501-0107 223-501-0107 РСНБ РК 2022**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**139,2**	**2917,00**	**--**	**406046,40**	**--**	**406046,40**	**--**	**438530,11**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32483,71**	
187	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**53,4**	**4876,48**	**20,69**	**260404,03**	**1104,85**	**176166,06**	**76736,33**	**364111,64**
		НР - 92%; СП - 8%			**1556,80**	**5,17**	**83133,12**	**276,08**		**26971,27**	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
		ВИТРАЖИ ВН-1-4 шт									
188	**Е11-100501-0703 1110-0501-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	**м²**	**57,28**	**2672,91**	**40,53**	**153104,28**	**2321,56**	**31274,87**	**107932,13**	**281919,55**
		НР - 90%; СП - 8%			**2086,38**	**7,27**	**119507,85**	**416,43**		**20883,14**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
189	**С1223-103-0116 223-103-0116 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой**	**м²**	**57,28**	**43793,00**	**--**	**2508463,00**	**--**	**2508463,00**	**--**	**2709140,08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**200677,04**	
190	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**1,56**	**4876,48**	**20,69**	**7607,31**	**32,28**	**5146,42**	**2241,74**	**10636,97**
		НР - 92%; СП - 8%			**1556,80**	**5,17**	**2428,61**	**8,07**		**787,92**	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2476841,81**	**55248,91**	**1857309,89**	**533318,00**	**3250972,60**
							564283,01	**26384,47**	**--**	**240812,79**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2476841,81**				
	Материалы		Тенге				**1025261,87**				
	Всего заработная плата		Тенге					**590667,48**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**832048,04**				
		Накладные расходы	Тенге				**533318,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**240812,78**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3250972,59**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**393,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**590667,48**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3250972,59**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**393,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**590667,48**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ									
191	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	**м²**	**10,668**	**4064,17**	**65,37**	**43356,57**	**697,37**	**6917,35**	**24873,72**	**73688,68**
		НР - 69%; СП - 8%			**3350,38**	**28,78**	**35741,85**	**307,03**		**5458,39**	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
194	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м² проемов**	**592,2**	**2377,00**	**116,02**	**1407659,40**	**68707,05**	**377089,27**	**892024,94**	**2483657,19**
		НР - 90%; СП - 8%			**1624,22**	**49,44**	**961863,08**	**29278,37**		**183972,85**	
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов									
201	**Е11-150501-0202 1115-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках**	**м² площади остекления**	**57,2**	**5083,29**	**46,93**	**290764,19**	**2684,39**	**214239,18**	**59738,54**	**378542,74**
		НР - 80%; СП - 8%			**1290,92**	**14,56**	**73840,62**	**832,83**		**28040,01**	
		Состав работ: 1. Нарезка стекол частично 2. Снятие и навеска при необходимости дверных полотен 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка 4. Вставка стекол на эластичной прокладке 5. Протирка стекол									
202	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах**	**м²**	**6,93**	**4064,17**	**65,37**	**28164,70**	**453,02**	**4493,55**	**16158,13**	**47868,63**
		НР - 69%; СП - 8%			**3350,38**	**28,78**	**23218,13**	**199,45**		**3545,80**	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
207	**С1223-204-0105 223-204-0105 РСНБ РК 2022**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м²**	**118,8**	**-44437,00**	**--**	**-5279115,60**	**--**	**-5279115,60**	**--**	**-5701444,85**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-422329,25**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**-3509170,74**	**72541,83**	**-4676376,25**	**992795,32**	**-2717687,61**
							1094663,68	**30617,68**	**--**	**-201312,19**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-3580692,01**				
	Материалы		Тенге				**591328,44**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1065814,90**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-5279115,60**				
		Накладные расходы	Тенге				**951763,48**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-210316,39**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-2839244,92**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**690,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1065814,90**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**71521,27**				
	Материалы		Тенге				**11410,89**				
	Всего заработная плата		Тенге					**59466,46**			
		Накладные расходы	Тенге				**41031,85**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9004,19**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**121557,31**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**59466,46**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**-2717687,61**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**728,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1125281,36**			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛ									
		ДЕТАЛЬ №138									
217	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенопласта полистирольного. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**35,92**	**473,77**	**44,46**	**17017,82**	**1597,00**	**--**	**15199,19**	**34794,27**
		НР - 94%; СП - 8%			**429,31**	**20,84**	**15420,82**	**748,57**		**2577,26**	
		Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	**С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м³**	**1,479904**	**25969,00**	**--**	**38431,63**	**--**	**38431,63**	**--**	**41506,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3074,53**	
219	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м² изолируемой поверхности**	**35,92**	**2301,29**	**112,93**	**82662,34**	**4056,45**	**45038,65**	**32123,62**	**123968,90**
		НР - 94%; СП - 8%			**934,50**	**16,89**	**33567,24**	**606,69**		**9182,95**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
220	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**35,92**	**918,89**	**33,55**	**33006,53**	**1205,11**	**14658,96**	**16775,36**	**53764,34**
		НР - 94%; СП - 8%			**477,24**	**19,59**	**17142,46**	**703,67**		**3982,45**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
221	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м² стяжки**	**35,92**	**453,83**	**22,87**	**16301,57**	**821,49**	**14632,73**	**1234,21**	**18938,82**
		НР - 94%; СП - 8%			**23,59**	**12,96**	**847,35**	**465,52**		**1403,04**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
222	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м² покрытия**	**35,92**	**4047,83**	**93,23**	**145398,05**	**3348,82**	**80988,82**	**58992,85**	**220742,05**
		НР - 94%; СП - 8%			**1699,90**	**47,27**	**61060,41**	**1697,94**		**16351,14**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
		ДЕТАЛЬ №62									
223	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м² покрытия**	**321,68**	**4047,83**	**93,23**	**1302105,95**	**29990,22**	**725291,90**	**528307,93**	**1976845,83**
		НР - 94%; СП - 8%			**1699,90**	**47,27**	**546823,83**	**15205,81**		**146431,95**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
		БЕТОННЫЕ									
224	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м³ подстилающего слоя**	**7,356**	**33852,79**	**9,98**	**249021,12**	**73,41**	**210839,88**	**35821,37**	**307629,90**
		НР - 94%; СП - 8%			**5180,51**	**--**	**38107,83**	**--**		**22787,42**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
225	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м² покрытия**	**91,95**	**1627,63**	**136,58**	**149660,58**	**12558,53**	**92603,77**	**46135,91**	**211460,17**
		НР - 94%; СП - 8%			**483,94**	**49,84**	**44498,28**	**4582,79**		**15663,68**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями									
226	**Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м² покрытия**	**91,95**	**-306,38**	**-9,81**	**-28171,64**	**-902,03**	**-24705,12**	**-2916,65**	**-33575,54**
		НР - 94%; СП - 8%			**-27,89**	**-5,86**	**-2564,49**	**-538,83**		**-2487,25**	
		Состав работ: 1. Устройство покрытий									
		ЦЕМЕНТНЫЕ С ЖЕЛЕЗНЕНИЕМ									
227	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**188,52**	**918,89**	**33,55**	**173229,14**	**6324,85**	**76935,01**	**88042,61**	**282172,96**
		НР - 94%; СП - 8%			**477,24**	**19,59**	**89969,28**	**3693,11**		**20901,21**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
228	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м² стяжки**	**188,52**	**680,74**	**34,31**	**128333,10**	**6468,12**	**115195,14**	**9712,55**	**149089,15**
		НР - 94%; СП - 8%			**35,38**	**19,43**	**6669,84**	**3662,94**		**11043,50**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
229	**Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м² покрытия**	**188,52**	**1128,13**	**126,28**	**212675,07**	**23806,31**	**120886,56**	**72125,87**	**307585,46**
		НР - 94%; СП - 8%			**360,61**	**46,40**	**67982,20**	**8747,33**		**22784,53**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями									
230	**Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м² покрытия**	**188,52**	**203,71**	**5,08**	**38403,41**	**957,68**	**3233,12**	**32465,03**	**76537,24**
		НР - 94%; СП - 8%			**181,48**	**1,72**	**34212,61**	**324,25**		**5668,80**	
		Состав работ: 1. Железнение цементных покрытий									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2558074,67**	**90305,96**	**1514031,00**	**934019,84**	**3771459,72**
							953737,66	**39899,79**	**--**	**279365,21**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2558074,67**				
	Материалы		Тенге				**1475599,40**				
	Всего заработная плата		Тенге					**993637,45**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**38431,63**				
		Накладные расходы	Тенге				**934019,85**				
		Сметная прибыль	Тенге				**279365,21**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3771459,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**667,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**993637,45**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3771459,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**667,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**993637,45**			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
236	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**2693,04**	**1105,08**	**7,02**	**2976024,64**	**18905,14**	**761322,41**	**1763671,90**	**5118876,57**
		НР - 80%; СП - 8%			**815,36**	**3,26**	**2195797,09**	**8779,31**		**379180,03**	
237	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**260,45**	**140,26**	**1,07**	**36530,72**	**278,68**	**2336,24**	**27240,47**	**68873,40**
		НР - 80%; СП - 8%			**130,22**	**0,52**	**33915,80**	**135,43**		**5102,22**	
		СТЕНЫ									
240	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**5617,6**	**914,80**	**6,62**	**5138980,48**	**37188,51**	**1456194,27**	**2930252,51**	**8714751,41**
		НР - 80%; СП - 8%			**648,96**	**3,07**	**3645597,70**	**17246,03**		**645518,42**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**1128,02**	**140,26**	**1,07**	**158216,09**	**1206,98**	**10118,35**	**117979,61**	**298293,61**
		НР - 80%; СП - 8%			**130,22**	**0,52**	**146890,76**	**586,57**		**22097,91**	
242	**Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**996,65**	**1337,19**	**4,74**	**1332710,41**	**4724,12**	**537782,37**	**633899,30**	**2123940,88**
		НР - 80%; СП - 8%			**792,86**	**2,18**	**790203,92**	**2172,70**		**157331,17**	
243	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м² поверхности облицовки**	**1064,71**	**5752,65**	**23,59**	**6124904,00**	**25116,51**	**2427986,00**	**2948863,40**	**9799665,37**
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки			**3448,64**	**13,41**	**3671801,49**	**14277,76**		**725897,98**	
		ОТКОСЫ									
244	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**123,788**	**4232,23**	**51,35**	**523899,29**	**6356,51**	**128784,09**	**314152,90**	**905095,77**
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя			**3140,52**	**31,77**	**388758,69**	**3932,74**		**67043,58**	
245	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**247,576**	**914,80**	**6,62**	**226482,52**	**1638,95**	**64176,65**	**129140,59**	**384072,07**
		НР - 80%; СП - 8%			**648,96**	**3,07**	**160666,92**	**760,06**		**28448,96**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**16517748,13**	**95415,40**	**5388700,36**	**8865200,68**	**27413569,08**
							11033632,37	**47890,60**	**--**	**2030620,27**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16517748,13**				
	Материалы		Тенге				**5388700,34**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11081522,97**			
		Накладные расходы	Тенге				**8865200,68**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2030620,27**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27413569,08**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6841,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11081522,97**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				**27413569,08**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6841,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11081522,97**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ									
		СТРЕМЯНКА									
266	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,064**	**103916,32**	**34447,81**	**6650,64**	**2204,66**	**1018,15**	**2897,21**	**10311,67**
		НР - 69%; СП - 8%			**53559,79**	**12047,22**	**3427,83**	**771,02**		**763,83**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
267	**С1222-506-0601 222-506-0601 РСНБ РК 2022**	**Ограждение**	**т**	**0,064**	**805869,00**	**--**	**51575,62**	**--**	**51575,62**	**--**	**55701,67**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4126,05**	
268	**Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м² проемов**	**2**	**4310,24**	**1025,56**	**8620,48**	**2051,12**	**2742,88**	**3905,00**	**13527,52**
		НР - 90%; СП - 8%			**1913,24**	**256,21**	**3826,48**	**512,42**		**1002,04**	
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов									
269	**С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м²**	**2**	**43654,00**	**--**	**87308,00**	**--**	**87308,00**	**--**	**94292,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6984,64**	
270	**С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**4**	**1090,00**	**--**	**4360,00**	**--**	**4360,00**	**--**	**4708,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**348,80**	
271	**С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4**	**527,00**	**--**	**2108,00**	**--**	**2108,00**	**--**	**2276,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**168,64**	
278	**Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**65,6**	**18695,52**	**124,66**	**1226426,11**	**8177,69**	**1148828,53**	**85994,38**	**1417413,95**
		НР - 118%; СП - 8%			**1058,23**	**52,69**	**69419,89**	**3456,46**		**104993,46**	
		Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней									
		МАРШ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА В25-4ШТ									
287	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м² окрашиваемой поверхности**	**106,836**	**1200,51**	**1,47**	**128257,69**	**157,05**	**15339,52**	**90270,01**	**236010,34**
		НР - 80%; СП - 8%			**1055,46**	**0,71**	**112761,12**	**75,85**		**17482,64**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**1515306,54**	**12590,52**	**1313280,70**	**183066,60**	**1834243,24**
							189435,32	**4815,75**	**--**	**135870,10**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1508655,90**				
	Материалы		Тенге				**1166910,92**				
	Всего заработная плата		Тенге					**190052,22**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**145351,62**				
		Накладные расходы	Тенге				**180169,39**				
		Сметная прибыль	Тенге				**135106,27**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1823931,56**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**117,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**190052,22**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6650,64**				
	Материалы		Тенге				**1018,16**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4198,85**			
		Накладные расходы	Тенге				**2897,21**				
		Сметная прибыль	Тенге				**763,83**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**10311,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4198,85**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1834243,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**119,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**194251,07**			
		РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-12ШТ									
291	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м² окрашиваемой поверхности**	**22,968**	**1200,51**	**1,47**	**27573,31**	**33,77**	**3297,73**	**19406,58**	**50738,38**
		НР - 80%; СП - 8%			**1055,46**	**0,71**	**24241,81**	**16,31**		**3758,48**	
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-40ШТ									
292	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**1,22**	**83861,80**	**3314,79**	**102311,40**	**4044,05**	**7210,92**	**63411,26**	**178980,47**
		НР - 69%; СП - 8%			**74636,42**	**691,76**	**91056,43**	**843,95**		**13257,81**	
		Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
293	**С1222-506-0601 222-506-0601 РСНБ РК 2022**	**Ограждение**	**т**	**1,22**	**805869,00**	**--**	**983160,18**	**--**	**983160,18**	**--**	**1061813,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**78652,81**	
294	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м² окрашиваемой поверхности**	**70,76**	**1200,51**	**1,47**	**84948,09**	**104,02**	**10159,72**	**59787,95**	**156315,21**
		НР - 80%; СП - 8%			**1055,46**	**0,71**	**74684,35**	**50,24**		**11579,17**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРЫЛЬЦО-4 ШТ									
295	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м² покрытия**	**32,896**	**6332,23**	**473,10**	**208305,04**	**15563,09**	**167817,97**	**27786,26**	**254978,54**
		НР - 94%; СП - 8%			**757,66**	**140,92**	**24923,98**	**4635,70**		**18887,24**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
296	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м³**	**5,76**	**28840,83**	**2470,87**	**166123,18**	**14232,21**	**135377,40**	**17956,45**	**198806,00**
		НР - 91%; СП - 8%			**2866,94**	**558,82**	**16513,57**	**3218,80**		**14726,36**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
297	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0692**	**399352,00**	**--**	**27635,16**	**--**	**27635,16**	**--**	**29845,97**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2210,81**	
298	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**24**	**1184,12**	**27,97**	**28418,88**	**671,28**	**18158,64**	**9003,12**	**40415,76**
		НР - 93%; СП - 8%			**399,54**	**3,83**	**9588,96**	**91,92**		**2993,76**	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
299	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м² покрытия**	**26,8**	**1575,94**	**136,58**	**42235,19**	**3660,34**	**25605,26**	**13446,90**	**60136,79**
		НР - 94%; СП - 8%			**483,94**	**49,84**	**12969,59**	**1335,71**		**4454,70**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями									
		ТАМБУРЫ									
303	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м² потолка**	**19,4**	**3938,47**	**19,64**	**76406,32**	**381,02**	**42054,54**	**30711,56**	**115687,25**
		НР - 90%; СП - 8%			**1751,07**	**7,90**	**33970,76**	**153,26**		**8569,37**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты									
304	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м³ изоляции**	**1,94**	**32311,16**	**2167,58**	**62683,65**	**4205,11**	**6166,42**	**41196,25**	**112190,30**
		НР - 76%; СП - 8%			**26965,01**	**976,02**	**52312,12**	**1893,48**		**8310,40**	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
305	**С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50**	**м³**	**19,982**	**19969,00**	**--**	**399020,56**	**--**	**399020,56**	**--**	**430942,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31921,64**	
306	**С1235-102-0303 235-102-0303 РСНБ РК 2022**	**Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84**	**м²**	**19,788**	**2486,00**	**--**	**49192,97**	**--**	**49192,97**	**--**	**53128,41**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3935,44**	
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРОВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатныминасинтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м³ изоляции**	**2,775**	**32311,16**	**2167,58**	**89663,47**	**6015,04**	**8820,53**	**58927,62**	**160478,39**
		НР - 76%; СП - 8%			**26965,01**	**976,02**	**74827,90**	**2708,46**		**11887,30**	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
308	**С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50**	**м³**	**2,85825**	**19969,00**	**--**	**57076,39**	**--**	**57076,39**	**--**	**61642,50**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4566,11**	
		КРЕПЛЕНИЕ АНТЕННЫ									
309	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,04185**	**1137402,00**	**8746,28**	**47600,27**	**366,03**	**43549,96**	**4444,80**	**56208,67**
		НР - 118%; СП - 8%			**88035,44**	**1971,17**	**3684,28**	**82,49**		**4163,61**	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**2452354,06**	**49275,96**	**1984304,35**	**346078,76**	**3022307,83**
							418773,75	**15030,32**	**--**	**223875,01**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2350042,66**				
	Материалы		Тенге				**461008,19**				
	Всего заработная плата		Тенге					**341903,69**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1516085,26**				
		Накладные расходы	Тенге				**282667,49**				
		Сметная прибыль	Тенге				**210617,20**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2843327,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**212,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**341903,69**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**102311,40**				
	Материалы		Тенге				**7210,92**				
	Всего заработная плата		Тенге					**91900,38**			
		Накладные расходы	Тенге				**63411,26**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13257,81**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**178980,47**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**91900,38**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**3022307,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**273,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**433804,07**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3. Водопровод и канализация											
РАЗДЕЛ 5. Внутренняя канализация выше 0.000											
97	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**40**	**3984,53**	**122,39**	**159381,20**	**4895,60**	**10740,80**	**143245,20**	**326836,40**
		НР - 98%; СП - 8%			**3593,62**	**60,59**	**143744,80**	**2423,60**		**24210,00**	
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
98	**С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**комплект**	**40**	**9912,00**	**--**	**396480,00**	**--**	**396480,00**	**--**	**428198,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31718,40**	
99	**С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2022**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**40**	**8214,00**	**--**	**328560,00**	**--**	**328560,00**	**--**	**354844,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26284,80**	
100	**С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**40**	**922,00**	**--**	**36880,00**	**--**	**36880,00**	**--**	**39830,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2950,40**	
105	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Унитазы напольные. Установка**	**комплект**	**40**	**17995,42**	**80,46**	**719816,80**	**3218,40**	**603327,20**	**112467,20**	**898866,80**
		НР - 98%; СП - 8%			**2831,78**	**37,28**	**113271,20**	**1491,20**		**66582,80**	
		Состав работ: 1. Установка и заделка креплений 2. Установка санитарных приборов 3. Сборка и регулировка смывной арматуры 4. Присоединение приборов к трубопроводам									
106	**С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022**	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	**комплект**	**40**	**19691,00**	**--**	**787640,00**	**--**	**787640,00**	**--**	**850651,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63011,20**	
107	**С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**40**	**14807,00**	**--**	**592280,00**	**--**	**592280,00**	**--**	**639662,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47382,40**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	**Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**40**	**1325,78**	**0,12**	**53031,20**	**4,80**	**1425,60**	**50568,80**	**111888,00**
		НР - 98%; СП - 8%			**1290,02**	**--**	**51600,80**	**--**		**8288,00**	
		Состав работ: 1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам									
112	**С1244-104-0503 244-104-0503 РСНБ РК 2022**	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный**	**шт.**	**40**	**7165,00**	**--**	**286600,00**	**--**	**286600,00**	**--**	**309528,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22928,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3360669,20**	**8118,80**	**3043933,60**	**306281,20**	**3960306,40**
							308616,80	**3914,80**	**--**	**293356,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2428440,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2428440,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**194275,20**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2622715,20**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**932229,20**				
	Материалы		Тенге				**615493,60**				
	Всего заработная плата		Тенге					**312531,60**			
		Накладные расходы	Тенге				**306281,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**99080,80**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1337591,20**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**182,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**312531,60**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3960306,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**182,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**312531,60**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4.Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
69	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	**25,6**	**8890,47**	**57,93**	**227596,03**	**1483,00**	**165332,23**	**60145,66**	**310760,96**
		НР - 98%; СП - 8%			**2374,25**	**23,14**	**60780,80**	**592,38**		**23019,26**	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
70	**Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**36**	**2498,64**	**46,37**	**89951,04**	**1669,32**	**20979,72**	**66638,52**	**169116,84**
		НР - 98%; СП - 8%			**1869,50**	**19,35**	**67302,00**	**696,60**		**12527,28**	
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**317547,07**	**3152,32**	**186311,95**	**126784,18**	**479877,80**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							128082,80	**1288,98**	**--**	**35546,54**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**317547,07**				
	Материалы		Тенге				**186311,94**				
	Всего заработная плата		Тенге					**129371,78**			
	Сдача и испытание		Тенге				**6249,27**				
		Накладные расходы	Тенге				**126784,18**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35546,54**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**479877,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**129371,78**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**479877,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**129371,78**			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5.Электрооборудование и электроосвещение											
РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование											
1	**Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**1**	**28367,91**	**928,99**	**28367,91**	**928,99**	**16222,31**	**8352,07**	**39657,58**
		НР - 72%; СП - 8%			**11216,61**	**383,49**	**11216,61**	**383,49**		**2937,60**	
		Состав работ: 1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели) 2. Установка крепежных конструкций 3. Установка шкафа (панели) 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов									
2	**Прайс-лист**	**Вводно-распределительное устройство с предохранителями ПН2 5х100 А**	**шт.**	**1**	**263066,20**	**--**	**263066,20**	**--**		**--**	**263066,20**
					--	**--**	**--**	**--**	**263066,20**	**--**	
3	**Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**20**	**6419,24**	**157,40**	**128384,80**	**3148,00**	**39441,00**	**62683,40**	**206353,60**
		НР - 72%; СП - 8%			**4289,79**	**63,22**	**85795,80**	**1264,40**		**15285,40**	
		Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов									
4	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31 в комплекте с автоматическими выключателями, УЗО и электрическими счетчиками**	**шт.**	**20**	**74255,09**	**--**	**1485101,80**	**--**	**1485101,80**	**--**	**1603910,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**118808,20**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка трансформатора 2. Подготовка к включению 3. Присоединение проводов	**шт.**	**2**	**2557,94** **2290,66**	**112,53** **46,48**	**5115,88** **4581,32**	**225,06** **92,96**	**309,50**	**3365,48** **678,50**	**9159,86**
6	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**15673,00** **--**	**--** **--**	**31346,00** **--**	**--** **--**	**31346,00**	**--** **2507,68**	**33853,68**
59	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**1**	**8886,17** **3576,44**	**134,10** **45,62**	**8886,17** **3576,44**	**134,10** **45,62**	**5175,63**	**2607,88** **919,52**	**12413,57**
60	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Пускатель магнитный ПМЛ 122002** *СП - 8%*	**шт**	**1**	**3106,45** **--**	**--** **--**	**3106,45** **--**	**--** **--**	**3106,45**	**--** **248,52**	**3354,97**
61	Ц13-080202-1704 1308-0202-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Реле сигнальное. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка стальных труб 2. Затягивание проводов в трубы 3. Установка реле 4. Присоединение	**шт.**	**1**	**211325,72** **17574,80**	**216,56** **91,24**	**211325,72** **17574,80**	**216,56** **91,24**	**193534,36**	**12719,55** **17923,62**	**241968,89**
62	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Реле тепловое типа РТЛ1004104** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**3207,54** **--**	**--** **--**	**3207,54** **--**	**--** **--**	**3207,54**	**--** **256,60**	**3464,14**
63	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**шкаф**	**1**	**35625,03** **24418,16**	**8662,32** **3649,79**	**35625,03** **24418,16**	**8662,32** **3649,79**	**2544,55**	**20208,92** **4466,72**	**60300,67**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение									
64	**Прайс-лист**	**Шкаф управления для двух циркуляционных насосов**	**компл**	**1**	**500949,04**	**--**	**500949,04**	**--**		**--**	**500949,04**
					--	**--**	**--**	**--**	**500949,04**	**--**	
67	**Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**40**	**1003,13**	**--**	**40125,20**	**--**	**1096,00**	**29272,00**	**74948,80**
		НР - 75%; СП - 8%			**975,73**	**--**	**39029,20**	**--**		**5551,60**	
68	**С1247-204-2404 247-204-2404 РСНБ РК 2022**	**Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 300 мА**	**шт.**	**40**	**8145,00**	**--**	**325800,00**	**--**	**325800,00**	**--**	**351864,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26064,00**	
69	**С1247-202-0503 247-202-0503 РСНБ РК 2022**	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм**	**шт.**	**200**	**65,00**	**--**	**13000,00**	**--**	**13000,00**	**--**	**14040,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1040,00**	
70	**С1243-907-4308 243-907-4308 РСНБ РК 2022**	**Кронштейн потолочный типа SSU высотой 105 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы**	**шт.**	**420**	**1908,00**	**--**	**801360,00**	**--**	**801360,00**	**--**	**865468,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64108,80**	
75	**Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**1**	**28367,91**	**928,99**	**28367,91**	**928,99**	**16222,31**	**8352,07**	**39657,58**
		НР - 72%; СП - 8%			**11216,61**	**383,49**	**11216,61**	**383,49**		**2937,60**	
		Состав работ: 1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели) 2. Установка крепежных конструкций 3. Установка шкафа (панели) 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов									
76	**прайс-лист**	**Шкаф управления насосами для отопления ШАЭН-220/3-ПП-IP65**	**шт.**	**1**	**350000,00**	**--**	**350000,00**	**--**		**--**	**350000,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**350000,00**	**--**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**4263135,65**	**14244,02**	**2937467,45**	**147561,37**	**4674431,38**
							197408,94	**5910,99**	**1114015,24**	**263734,36**	
Стоимость оборудования			Тенге				**1114015,24**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**1114015,24**				
Стоимость монтажных работ			Тенге				**295962,12**				
Материалы			Тенге				**202350,54**				
Всего заработная плата			Тенге					**88385,25**			
		Накладные расходы	Тенге				**64808,35**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28861,46**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**389631,93**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**88385,25**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2853158,29**				
	Материалы		Тенге				**72195,12**				
	Всего заработная плата		Тенге					**114934,68**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2662921,79**				
		Накладные расходы	Тенге				**82753,02**				
		Сметная прибыль	Тенге				**234872,90**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3170784,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**114934,68**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4674431,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**203319,93**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-6. Внутреннее газоснабжение									
		Узел прохода через стену и перекрытия									
15	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м² окрашиваемой поверхности**	**14**	**1200,51**	**1,47**	**16807,14**	**20,58**	**2010,12**	**11829,16**	**30927,26**
		НР - 80%; СП - 8%			**1055,46**	**0,71**	**14776,44**	**9,94**		**2290,96**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**16807,14**	**20,58**	**2010,12**	**11829,16**	**30927,26**
							14776,44	**9,94**	**--**	**2290,96**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16807,14**				
	Материалы		Тенге				**2010,12**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14786,38**			
		Накладные расходы	Тенге				**11829,16**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2290,96**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30927,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14786,38**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**30927,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14786,38**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**47322272,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**15207378,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**420750,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**180534,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14454303,00**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1114015,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**12702996,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3422829,00**	

	Итого по акту:	Тенге									**47 322 272**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)	Тенге									415 874
	Итого по главам 2-8 :	Тенге									**47 738 146**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)	Тенге									195 821
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге									**10 000 000**
	Итого по главам 2-9 :	Тенге									57 933 968

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге								1 136 399
	Итого по акту:			Тенге								59 070 367
	в том числе в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,0450539			Тенге								61 731 717
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,950			Тенге								58 645 131
	НДС (12 %)			Тенге								7 037 416
	Всего :			Тенге								65 682 547

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Авторский надзор
ТОО "ПроектСервис"

Асанханов Т. К.

Инженер технического надзора
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Кикулин В.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Асар"

Ширданов Р.М.