Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4, Тел.: 2620814**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Алматыкультбытстрой", БИН 930240000793, г.Алматы, Жандосова, 20, Тел.: 2752720**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену мкр.Кемель, ул.Есимхан №127 Жетысуйского района, г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Семейно-врачебная амбулатория**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **14.06.2021**

Акт выполненных работ № 2

за **август 2021** (месяц, год) на **1-2-1 Демонтажные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
			Литер А. Врачебная амбулатория, одноэтажное, высота 3м										
1	1	Е11-460601-0901	Здания из саманных блоков отапливаемые. Разборка методом обрушения	м3 строительного объема, включая подвал	503	2147,61	1703,28	1080248	856750	–	361081	1556636	
						444,33	410,26	223498	206361		115306		
			Литер Б Врачебная амбулатория, одноэтажное, высота 3м										
2	2	Е11-460601-0901	Здания из саманных блоков отапливаемые. Разборка методом обрушения	м3 строительного объема, включая подвал	786	2147,61	1703,28	1688021	1338778	–	564235	2432436	
						444,33	410,26	349243	322464		180180		
			Литер А1. Пристройка, одноэтажное, высота 3м										
3	3	Е11-460601-0901	Здания из саманных блоков отапливаемые. Разборка методом обрушения	м3 строительного объема, включая подвал	47	2147,61	1703,28	100938	80054	–	33739	145451	
						444,33	410,26	20884	19282		10774		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2869207	2275582	–	959055	4134523	
								593625	548107	–	306260		
			РАЗДЕЛ 2.Инженерные сети										
4	4	Е12-160101-0101	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 50 мм. Разборка	м	18	888,17	–	15987	–	–	11511	29698	
						888,17	–	15987	–		2200		
5	5	Е12-160101-0102	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	44	1048,23	–	46122	–	–	33208	85676	
						1048,23	–	46122	–		6346		
6	6	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных	1,8	9000,36	4017,50	16201	7231	–	12126	30593	
						4982,86	1821,80	8969	3279		2266		
7	7	Е12-160101-0202	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	4	2609,15	–	10437	–	–	7514	19387	
						2609,15	–	10437	–		1436		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8 К=0,4	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,8	8847,06	3108,13	15925	5595	–	12747	30966	
						5738,93	1414,32	10330	2546		2294		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				104672	12826	–	77106	196320	
								91845	5825	–	14542		
			РАЗДЕЛ 3.Генеральный план										
9	9	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	69,7	4692,48	1565,43	327066	109110	–	192285	560899	
						3127,05	704,54	217955	49106		41548		
10	10	Е12-180101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	0,18	2253,74	1306,33	406	235	–	177	630	
						947,41	421,06	171	76		47		
11	11	Е11-070111-0109 К=0,6	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м. Демонтаж	м оград	177	2788,81	729,63	493620	129144	–	493819	1066434	
						2059,18	305,17	364475	54015		78995		
12	12	Е11-070111-0202 К=0,6	Ворота распашные. Демонтаж	шт.	2	18521,91	6486,39	37044	12972	–	35050	77862	
						12035,52	2816,23	24071	5632		5768		
13	13	Е11-010207-0111	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	7	265,63	8,97	1859	63	–	1294	3405	
						256,66	–	1797	–		252		
14	14	Е11-010207-0203	Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с)	хвост	7	1504,63	1030,32	10532	7212	–	4345	16067	
						474,31	387,84	3320	2715		1190		
15	15	Е11-010207-0405 Изм. и доп. вып. 3	Площадки разделочные. Устройство. Диаметр стволов до 32 см	дерево	7	107,58	38,30	753	268	12	375	1219	
						67,53	6,97	473	49		90		
16	16	Е11-010207-0313	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см	дерево	7	803,39	32,26	5624	226	–	3886	10271	
						771,13	–	5398	–		761		
17	17	Е11-010207-0504	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	5	701,39	536,07	3507	2680	–	1362	5259	
						165,32	213,10	827	1065		390		
18	18	Е11-010207-0508 К=2	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 100 м	дерево	5	374,40	262,26	1872	1312	–	777	2860	
						112,14	103,56	561	518		212		
19	19	Е11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	12	111,02	111,02	1332	1332	–	423	1895	
						--	48,95	--	587		140		
20	20	Е11-010207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м /кустарник/	дерево	15	261,93	200,23	3929	3003	–	1526	5891	
						61,70	79,60	926	1194		436		
21	21	Е11-010207-0505 К=2	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 100 м /кустарник/	дерево	15	115,72	81,22	1736	1218	–	719	2651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						34,50	32,07	518	481		196		
22	22	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%. Погрузка	т	42,91111	718,00	--	30810	--		--	33275	
						--	--	--	--		2465		
23	23	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%. Погрузка	т	815,31109	105,00	--	85608	--		--	92457	
						--	--	--	--		6849		
24	24	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	858,2222	537,00	--	460865	--		--	497734	
						--	--	--	--		36869		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1466563	268775	12	736038	2378809	
								620492	115438	--	176208		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6709652	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Временные здания и сооружения			1,50%		100 645					
			Итого с временными									6 810 297	
			Зимние удорожания			1,35%		91 939					
			Итого с зимними удорожаниями									6 902 236	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		138 045					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7 040 281	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1,050036						7 392 548	
			НДС			12 %		887 106					
			Итого с НДС									8 279 654	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10 %			0,89999999997						7 451 688	
			в том числе НДС, 12 %									798 395	

Сдал (Подрядчик)
Акционерное общество "Алматыкультбытстрой", БИН 930240000793
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель генерального директора
Тлеукожаев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Муханов М.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный специалист отдела жилищной политики
Усманов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal Company", эксперт технического надзора
Жаппенсов Т.Ф.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Отдел сметной работы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания СТРОЙТЕКС», эксперт авторского надзора
Бекбасов У.К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный