Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4, Тел.: 2620814**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Алматыкультбытстрой", БИН 930240000793, г.Алматы, Жандосова, 20, Тел.: 2752720**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену мкр.Кемель, ул.Есимхан №127 Жетысуйского района, г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Семейно-врачебная амбулатория**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **14.06.2021**

Акт выполненных работ № 4

за **август 2021** (месяц, год) на **4-1-1 Наружные сети электроснабжения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение										
1	5	ТОО"AKSA"	Дизель генератор,GNT 235,188кВт/235кВА, с АВР, с кожухом, встроенный топливный бак	шт	1	13553571,43	–	13553571	–		–	13553571	
						–	–	–	--	13553571	–		
2	6	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	14170,20	1157,20	14170	1157	9151	3105	18657	
						3861,70	451,38	3862	451		1382		
3	7	51-080401-1202	Шкаф управления наружным освещением	шт.	1	531513,00	–	531513	--		–	531513	Казахстан
						–	–	--	--	531513	–		
			Траншея Т1-L=140м,Т2-L=60м,Т3-L=90м										
4	21	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	35,068005	21,72	18,12	762	635	3	291	1137	
						3,54	7,99	124	280		84		
5	23	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	150	181,38	144,21	27207	21631	–	10985	41248	
						37,17	64,55	5575	9682		3055		
6	27	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,53	25445,00	–	64376	–	64376	–	69526	Казахстан
						–	–	--	--		5150		
7	28	Е11-010104-0401	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	61,1410352	37,23	37,23	2276	2276	–	676	3188	
						–	15,35	–	939		236		
8	29	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,8909599	1099,17	–	2078	–	–	1497	3861	
						1099,17	--	2078	–		286		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	30	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	61,1410352	213,29	95,67	13041	5850	–	7325	21996	
						117,62	48,78	7192	2983		1629		
10	31	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,33	204813,60	–	67588	–	559	50942	128012	
						203117,60	–	67029	–		9482		
11	32	С123-010510-0405	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	336,6	715,00	–	240669	–	240669	–	259923	
						–	–	–	–		19254		
12	33	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	701311,53	137825,03	7013	1379	129	6022	14078	
						550516,50	57774,18	5505	578		1043		
13	34	С123-010103-0215	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10,3	3329,00	–	34289	–	34289	–	37032	Казахстан
						–	–	–	–		2743		
			Кабельные изделия										
14	35	Е11-330204-0205	Подвеска проводов с помощью механизмов	1км	0,04	188464,19	99325,42	7539	3973	110	3951	12410	
						86388,00	37093,66	3456	1484		919		
15	36	С123-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0112064	1018695,00	–	11416	–	11416	–	12329	Казахстан
						–	–	–	–		913		
16	37	Ц13-080201-0604 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала	м кабеля	10	545,40	293,92	5454	2939	471	2311	8386	
						204,42	116,53	2044	1165		621		
17	38	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	340	579,76	255,82	197118	86978	15362	90655	310795	
						278,76	91,56	94778	31131		23022		
18	39	Ц13-080201-0804 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	80	829,27	396,30	66341	31704	3416	30885	105004	
						390,26	145,94	31221	11675		7778		
19	40	Ц13-080201-0804 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	184,707	829,27	396,30	153171	73199	7888	71309	242438	
						390,26	145,94	72084	26955		17958		
20	41	С123-060109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,0102	4159969,00	–	42432	–	42432	–	45827	Казахстан
						–	–	–	–		3395		
21	42	С123-060133-1003	Кабели силовые ВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2448	944018,00	–	231096	–	231096	–	249584	Казахстан
						–	–	–	–		18488		
22	43	С123-060133-0904	Кабели силовые ВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	1014610,00	–	82792	–	82792	–	89415	Казахстан
						–	–	–	–		6623		
23	44	С123-060133-0862	Кабели силовые ВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,255	14906484,00	–	3801153	–	3801153	–	4105245	Казахстан
						–	–	–	–		304092		
24	45	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	177816,00	–	18137	–	18137	–	19588	Казахстан
						–	–	–	–		1451		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Муфты										
25	46	Ц13-080201-1819 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	7	3921,31	100,84	27449	706	725	18960	50122	
						3716,80	45,14	26018	316		3713		
26	47	С123-061703-2602	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/70-120/450-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	68511,00	--	68511	--	68511	--	73992	Казахстан
						--	--	--	--		5481		
27	48	С123-061703-2206	Муфты концевые внутренней установки типа ЕРКТ-0063-L12 для неэкранированных кабелей с пластмассовой изоляцией, с наконечниками на напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	84519,00	--	507114	--	507114	--	547683	Казахстан
						--	--	--	--		40569		
			Заземление										
28	49	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	100	713,55	31,71	71355	3170	35789	24137	103131	
						323,96	11,28	32396	1128		7639		
29	50	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	17	3613,67	190,26	61432	3234	36781	16194	83836	
						1259,83	63,19	21417	1074		6210		
30	51	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	80	586,72	25,66	46938	2052	18970	19154	71379	
						323,96	8,58	25916	686		5287		
			Устройство ответвления на существующей концевой опоре										
31	52	Ц13-080202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	1970,38	1257,47	1970	1258	--	877	3074	
						712,91	504,52	713	505		228		
32	53	С124-040207-1939	Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18775,00	--	18775	--	18775	--	20277	Казахстан
						--	--	--	--		1502		
33	54	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1695,00	--	1695	--	1695	--	1831	Казахстан
						--	--	--	--		136		
34	55	С124-040102-0243	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	2	11962,00	--	23924	--	23924	--	25838	Казахстан
						--	--	--	--		1914		
35	56	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	53,00	--	106	--	106	--	114	Казахстан
						--	--	--	--		8		
36	57	С124-040207-1303	Крепление проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	1810,00	--	18	--	18	--	19	Казахстан
						--	--	--	--		1		
37	58	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	459,00	--	459	--	459	--	496	Казахстан
						--	--	--	--		37		
38	59	С124-040204-1310	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	324,00	--	1944	--	1944	--	2100	Казахстан
						--	--	--	--		156		
			Концевая анкерная опра КРМ-1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	60	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом. Установка	опора	1	19444,16	9136,52	19444	9137	638	11729	33667	
						9669,06	4991,92	9669	4992		2494		
40	61	С121-040405-0101	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2	48928,00	–	97856	–	97856	–	105684	Казахстан
						–	–	–	–		7828		
41	62	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 10 кВ. Установка	шт.	2	3277,45	1722,36	6555	3445	–	3699	11074	
						1555,10	756,76	3110	1514		820		
42	63	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3703,00	–	7406	–	7406	–	7998	Казахстан
						–	–	–	–		592		
43	64	Ц13-080202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	1970,38	1257,47	1970	1258	–	877	3074	
						712,91	504,52	713	505		228		
44	65	С124-040207-1939	Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18775,00	–	18775	–	18775	–	20277	Казахстан
						–	–	–	–		1502		
45	66	С124-040207-5942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1295,00	–	1295	–	1295	–	1399	Казахстан
						–	–	–	–		104		
46	67	С124-040207-5941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2598,00	–	5196	–	5196	–	5612	Казахстан
						–	–	–	–		416		
47	68	С124-040207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1194,00	–	1194	–	1194	–	1290	Казахстан
						–	–	–	–		96		
48	69	С124-040207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12332,00	–	24664	–	24664	–	26637	Казахстан
						–	–	–	–		1973		
49	70	С124-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	43,00	–	43	–	43	–	46	Казахстан
						–	–	–	–		3		
50	71	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1294,00	–	10352	–	10352	–	11180	Казахстан
						–	–	–	–		828		
51	72	С124-040207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2398,00	–	2398	–	2398	–	2590	Казахстан
						–	–	–	–		192		
52	73	С124-040207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10829,00	–	21658	–	21658	–	23391	Казахстан
						–	–	–	–		1733		
53	74	С124-040207-5923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1997,00	–	3994	–	3994	–	4314	Казахстан
						–	–	–	–		320		
54	75	С124-040207-5916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2097,00	–	6291	–	6291	–	6794	Казахстан
						–	–	–	–		503		
55	76	С124-040207-5911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2900,00	–	2900	–	2900	–	3132	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	–	–	–		232		
56	77	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	262932,00	–	4470	–	4470	–	4828	Казахстан
						–	–	–	–		358		
57	78	С124-040207-5912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1094,00	–	3282	–	3282	–	3545	Казахстан
						–	–	–	–		263		
58	79	С124-040207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1194,00	–	5970	–	5970	–	6448	Казахстан
						–	–	–	–		478		
59	80	С124-040207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1294,00	–	5176	–	5176	–	5590	Казахстан
						–	–	–	–		414		
60	81	С121-130814-2401	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0009	115747,00	–	104	–	104	–	112	Казахстан
						–	–	–	–		8		
61	82	С124-040102-0243	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	2	11962,00	–	23924	–	23924	–	25838	Казахстан
						–	–	–	–		1914		
62	83	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	53,00	–	159	–	159	–	172	Казахстан
						–	–	–	–		13		
63	84	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	163,00	–	978	–	978	–	1056	Казахстан
						–	–	–	–		78		
64	85	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	459,00	–	918	–	918	–	991	Казахстан
						–	–	–	–		73		
65	86	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	19897,84	5200,78	19898	5201	106	13579	36155	
						14591,43	2381,71	14591	2382		2678		
66	87	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	89830,00	–	89830	–		–	89830	Казахстан
						–	–	–	–	89830	–		
67	88	Ц13-080201-1819 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	3921,31	100,84	3921	101	103	2709	7160	
						3716,80	45,14	3717	45		530		
68	89	С123-061703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	13012,00	–	13012	–	13012	–	14053	Казахстан
						–	–	–	–		1041		
69	90	Ц13-080103-1501 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	7561,38	1109,28	7561	1110	876	4372	12887	
						5575,20	496,51	5575	497		955		
70	91	51-080401-1302	Разрядники РВО-10кВ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	10623,00	–	31869	–		–	31869	Казахстан
						–	–	–	–	31869	–		
71	92	С124-040206-0602	Зажимы аппаратные прессуемые А1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	573,00	–	1719	–	1719	–	1857	Казахстан
						–	–	–	–		138		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	93	С124-040207-1814	Наконечники кабельные II 7-8-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	95,00	--	190	--	190	--	205	Казахстан
						--	--	--	--		15		
73	94	С123-060902-0111	Провод заземляющий ГОСТ 31947-2012	км	0,001	199500,00	--	200	--	200	--	216	Казахстан
						--	--	--	--		16		
74	95	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	573,00	--	3438	--	3438	--	3713	Казахстан
						--	--	--	--		275		
75	96	С124-040207-4021	Проводник ЗП1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1487,00	--	2974	--	2974	--	3212	Казахстан
						--	--	--	--		238		
76	97	С121-040405-0101	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	1	48928,00	--	48928	--	48928	--	52842	Казахстан
						--	--	--	--		3914		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20507404	262393	5599447	396241	21439393	
								438783	100967	14206783	535748		
			РАЗДЕЛ 2.Фундамент под КТП. см. КЖ-102										
77	98	Е11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	18	1878,81	--	33819	--	--	24349	62822	
						1878,81	--	33819	--		4653		
78	99	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,8	1099,17	--	9673	--	--	6964	17968	
						1099,17	--	9673	--		1331		
79	100	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7	17961,71	1317,30	12573	922	10421	1334	15020	
						1757,43	336,93	1230	236		1113		
80	101	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	8	24665,20	2380,62	197322	19045	130816	47407	264308	
						5932,62	579,37	47461	4635		19578		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				253387	19967	141237	80054	360118	
								92183	4871	--	26675		
			РАЗДЕЛ 3.Фундамент под ДГУ. см. КЖ-103										
81	107	Е11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	10,5	1878,81	--	19728	--	--	14204	36646	
						1878,81	--	19728	--		2715		
82	108	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,252	1099,17	--	3575	--	--	2574	6640	
						1099,17	--	3575	--		492		
83	109	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	4,368	5054,61	2172,83	22079	9491	7289	9123	33698	
						1213,08	1032,61	5299	4510		2496		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				45382	9491	7289	25901	76984	
								28602	4510	--	5703		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21876495	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Временные здания и сооружения			1,50%		328 147					
			Итого с временными									22 204 642	
			Зимние удорожания			1,35%		299 763					
			Итого с зимними удорожаниями									22 504 405	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		450 088					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22 954 493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			**1,050036**						**24 103 044**	
			НДС			**12 %**		**2 892 365**					
			Итого с НДС									**26 995 410**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10 %			**0,89999999997**						**24 295 869**	
			в том числе НДС, 12 %									**2 603 129**	

Сдал (Подрядчик)
Акционерное общество "Алматыкультбытстрой", БИН 930240000793
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель генерального директора Тлеукожаев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Мухапов М.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001833
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный специалист отдела жилищной политики Усманов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal Company", эксперт технического надзора Жаппеисов Т.Ф.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Отдел сметной работы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания СТРОЙТЕКС», эксперт авторского надзора Бекбасов У.К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный