Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"26" 06 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Атырау Құрылыс 2050", Атырауская область, город Атырау, микрорайон Сарыкамыс, улица Туран, 21

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Косжанова Нурхана Кайрболатовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция пустующего здания бывшей гостиницы под коммунальный многоквартирный жилой дом в селе Камысты Камыстинского района, Костанайской области. Инженерные сети»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района"в лице руководителя Елемисова Алмата Ерикбаевича

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Макетстрой», №№06/2021

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района"в лице руководителя Елемисова Алмата Ерикбаевича, № 1 от 25.02.2021 года и дополнение б/н от 04.03.2021 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопроводная сеть из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø63х3,8 мм по ГОСТ 18599-2001					
Протяженность	км	0,083	0,083	0,083	0,083
Канализационная сеть из двухслойных профилированных труб «Корсис» серии SN 8 Ø200 мм по ТУ 2248-001-73011750-2005					
Протяженность	км	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053
Подземный газопровод низкого давления					
Общая протяженность	м	145	145	145	145
Надземный газопровод низкого давления					
Общая протяженность	м	124	124	124	124
КЛ-0,4 кВ					
Протяженность	м	210	210	210	210
Телефонная канализация с применением трубы двустенной ПНД 110 (NR110) с установкой смотрового устройства (колодца) типа ККС-210/80 ГЕК					
Протяженность	м	70	70	70	70

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир		площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, 2-хкомнатных,3-хкомнатных, 4-хкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: водопровод – полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17 Ø63х3,8 мм по ГОСТ 18599-2001; канализация - двухслойных профилированных труб «Корсис» серии SN 8 Ø200 мм по ТУ 2248-001-73011750-2005; подземный газопровод - полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91 и стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91; КЛ-0,4 кВ, труба двустенная ПНД 110 (NR110), ККС-210/80 ГЕК.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2023 года;

месяц, год

окончание работ июнь 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5;

фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически применено _____% .

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция пустующего здания бывшей гостиницы под коммунальный многоквартирный жилой дом в селе Камысты Камыстинского района, Костанайской области. Инженерные сети»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Атырау-Курылыс 2050", директор Косжанов Нурхан Кайрболатович

_____ «26» 06 2023 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)