ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер
2. Дата выписки 10.05.2023 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы: 57
3. Дата совершения оборота: 03.05.2023
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050640000298 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: "Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью — 7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Астана, ул. Е10, дом № 17М
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001 — 9.2. номер 0007634
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [Нет]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ978562203116752764
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка: Банк Центр Кредит АО

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 151140001473 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Астана" — 17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 11
18.1. Код страны [KZ] - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК K222070102KSN6201000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа: Строительство ул. А62 на участке от ул.Кордай до трассы Астана-Караганда
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050640000298
25.2 Наименование "Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Астана, ул. Е10, дом № 17М

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 151140001473
26.2 Наименование ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Астана"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 11
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер: Договор о государственных закупках №594 от 16.07.2
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата: 16.07.2020
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [XXX] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 22
32.2 дата 03.05.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты: KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	строительно - монтажные работы			Тенге	1	45 467 493,75	45 467 493,75	0	0	45 467 493,75	12%	5 456 099,25	50 923 593			1	
				Всего по счету				45 467 493,75			45 467 493,75		5 456 099,25	50 923 593				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Астана",Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул. Е10, дом № 17М, тел.: +87172,, 79 64 00 , доб. 6001**	**050640000298**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках №594 от 16.07.20	

Номер документа	Дата составления
22	**03.05.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство ул. А62 на участке от ул.Кордай до трассы Астана-Караганда			Тенге	1	50 923 593,00	50 923 593,00	5 456 099,25
				Итого	1	x	50 923 593,00	5 456 099,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (усл _____

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование стройки- "Строительство ул.А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана-Караганда"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2023.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир		Орган.правов.норма		код
		номер	дата	Наименов	Код			
		594	16.07.2020			№	Дата	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге											
				из графы 3								
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги на		Налоги на добавленную стоимость	
	С начала строительства	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	4 589 857 566	50 923 593									5 456 099	

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

М.П.

Генподрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда
Наименование объекта - Дорожная одежда

АКТ
выполненных работ за май 2023 года

на Дорожная одежда

Составлена в текущих ценах 2022 года

Сметная стоимость, тыс. тенге **45 224 021**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда на основных полосах проезжей части					
		Тип 1					
19	**С1212-501-0401 212-501-0401 РСНБ РК 2022**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	**т**	**1553,1447**		**22935,00**	**35621373,69**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1834,80	2849709,90
		Сметная стоимость:				**24769,80**	**38471083,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**35621373,69**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**35621373,69**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**35621373,69**
Сметная прибыль -			Тенге				**2849709,90**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**38471083,59**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**38471083,59**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**35621373,69**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**0,00**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0,00**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**35621373,69**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**0,00**
	ИТОГО:		Тенге				**35621373,69**
	Сметная прибыль		Тенге				**2849709,90**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**38471083,59**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**38 471 084**
		в т.ч. Оборудование	Тенге				**0**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				**500 124**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				**38 971 208**
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,39 %)	Тенге				**1 321 124**
		Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				**40 292 332**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				**805 847**
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**41 098 178**

1	2	3	4	5	6	7	8
		МРП 2022 г. , к=1		**1**			**41 098 178**
		НДС (12 %)	Тенге				**4 931 781**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				**46 029 960**
		Скидка генподрядчика 1,7509%	Тенге				**805 939**
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				**45 224 021**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Сахаритов К.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

№ KZ83VJE00021401

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кравченко А.**

Эксперт авторского надзора ТОО "Ақ Жол-II"

_____ **Хомик А.Д.**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Наружное электроосвещение

АКТ

выполненных работ за май 2023 года

на Наружное электроосвещение

Сметная стоимость, тыс. тенге **5 699 572**

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Строительство наружного освещения					
		Земляные работы					
1	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**169,2360**		**273,57**	**46297,89**
		Итого оплата труда:				**116,78**	**19763,38**
		Итого эксплуатация машин:				**273,57**	**46297,89**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		84,08	14229,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,61	4841,84
		Сметная стоимость:				**386,26**	**65369,09**
2	**Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**24,6802**		**286,88**	**7080,26**
		Итого оплата труда:				**122,47**	**3022,58**
		Итого эксплуатация машин:				**286,88**	**7080,25**

		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		88,18	2176,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,00	740,41
		Сметная стоимость:				**405,06**	**9996,97**
3	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8**	**$м^3$ грунта**	**21,5541**		**3487,13**	**75161,95**
		Итого оплата труда:				**3487,13**	**75161,95**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2510,73	54116,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		479,83	10342,30
		Сметная стоимость:				**6477,69**	**139620,78**
				==========			
6	**Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песок/**	**$м^3$ грунта**	**118,0060**		**64,53**	**7614,93**
		Итого оплата труда:				**20,71**	**2443,90**
		Итого эксплуатация машин:				**64,53**	**7614,92**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,91	1759,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,36	750,52
		Сметная стоимость:				**85,80**	**10124,92**
7	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**118,0060**		**280,18**	**33062,92**
		Итого оплата труда:				**212,89**	**25122,29**
		Итого эксплуатация машин:				**129,71**	**15306,55**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		153,28	18087,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,68	4092,45

		Сметная стоимость:				**468,14**	**55243,33**
9	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**50,5740**		**1405,52**	**71082,77**
		Итого оплата труда:				**1405,52**	**71082,77**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1011,97	51179,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	9781,01
		Сметная стоимость:				**2610,89**	**132043,15**
10	**С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**185,4380**		**3775,00**	**700028,45**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,00	56002,28
		Сметная стоимость:				**4077,00**	**756030,73**
		Монтажные работы					
12	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**1265,2700**		**373,37**	**472413,86**
		Итого оплата труда:				**254,31**	**321770,82**
		Итого эксплуатация машин:				**234,53**	**296743,78**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		183,10	231670,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,52	56329,82
		Сметная стоимость:				**600,99**	**760414,62**
13	**С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**41,8400**		**3775,00**	**157946,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,00	12635,68
		Сметная стоимость:				**4077,00**	**170581,68**

16	**Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**800,0000**		**223,84**	**179072,00**
		Итого оплата труда:				**205,57**	**164456,00**
		Итого эксплуатация машин:				**15,66**	**12528,00**
		Итого материалов:				**3,17**	**2536,00**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		148,01	118408,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,75	23800,00
		Сметная стоимость:				**401,60**	**321280,00**
17	**С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**816,0000**		**2542,00**	**2074272,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,36	165941,76
		Сметная стоимость:				**2745,36**	**2240213,76**
		Опоры освещения					
37	**С1212-101-2208 212-101-2208 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м^3**	**3,5700**		**29388,00**	**104915,16**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2351,04	8393,21
		Сметная стоимость:				**31739,04**	**113308,37**
42	**С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	**м**	**57,8400**		**1189,00**	**68771,76**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,12	5501,74
		Сметная стоимость:				**1284,12**	**74273,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3997720,00**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**651485,86**
Материалы -			Тенге				**2536,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**486226,82**
Накладные расходы -			Тенге				**350078,94**

		Сметная прибыль -	Тенге			80129,82
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1081694,62
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			236,00
		Сметная заработная плата -	Тенге			486226,82
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3346234,09
		Всего заработная плата -	Тенге			196596,87
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2247958,92
		Местные материалы -	Тенге			857974,45
		Накладные расходы -	Тенге			141548,99
		Сметная прибыль -	Тенге			279023,20
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3766806,28
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			121,00
		Сметная заработная плата -	Тенге			196596,87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4848500,90
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			357,00
		Сметная заработная плата -	Тенге			682823,69
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
		Итого прямые затраты:	Тенге			3997719,95
		в том числе:				
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			503679,17
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			385571,39
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			179144,52
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			3108469,37
		- перевозка грузов	Тенге			0,00
		- оборудование	Тенге			0,00
		Накладные расходы	Тенге			491627,93
		ИТОГО:	Тенге			4489347,88
		Сметная прибыль	Тенге			359153,02
		ИТОГО по смете:	Тенге			4848500,90
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4 848 501
		в т.ч. Оборудование	Тенге			0
		Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге			63 031
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге			4 911 531
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,39 %)	Тенге			166 501
		Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге			5 078 032
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге			101 561

		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**5 179 593**
		МРП 2022 г. , к=1		**1**			**5 179 593**
		НДС (12 %)	Тенге				**621 551**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				**5 801 144**
		Скидка генподрядчика 1,7509%	Тенге				**101 572**
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				**5 699 572**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Сахаритов К.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

№ KZ83VSE00002140

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кравченко А.**

Эксперт авторского надзора ТОО "Ақ Жол-II"

_____ **Хомик А.Д.**