Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки: Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Реестр актов формы 2В

№п/п	Акты		Наименование видов работ	Стоимость по актам ф. 2В	
	месяц	год		в ценах II.2018 г.	в текущих ценах
1	2	3	4	5	6

№п/п	Акты		Наименование видов работ	Стоимость по актам ф. 2В	
	месяц	год		в ценах 2022 г.	в текущих ценах
1	2	3	4	5	6
1	Июнь	2023г.	Хозяйственно-бытовая канализация К1	51 234 570	60 227 919
2	Июнь	2023г.	Водоровод В1	59 126 443	69 505 073
3	Июнь	2023г.	Хозяйственно-бытовая канализация К1	16 129 484	20 458 636
4	Июль	2023г.	Ливневая канализация К2	146 834 351	186 244 677
5	Июль	2023г.	Благоустройство территории	50 684 915	64 288 741
			ИТОГО за май 2023г.	**324 009 763**	**400 725 046**
Всего выполнено:					**5 089 017 039**
По договору:					**9 097 660 970,640**
Остаток:					**4 008 643 932,009**

Сдал Шамасова А.

Принял

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Астана",Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,г.Астана ул. Е10, д.17М, тел.: +87172,, 79 64 00 , доб. 6001** — **050640000298**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №594 от 16.07.20

Номер документа	Дата составления
37	26.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда			Тенге	1	400 725 046,00	400 725 046,00	42 934 826,36
				Итого	1	x	400 725 046,00	42 934 826,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (усл _____

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование стройки- "Строительство ул.А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана-Караганда"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2023.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир		Орган.правов.норма		код
		номер	дата	Наименов	Код			
		594	16.07.2020			№	Дата	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге											
				из графы 3								
				из них			Дополнительные затраты		Налоги на			
	С начала строительства	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд	Налоги на добавленную стоимость	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	5 089 017 039	400 725 046									42 934 826	

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

м.п.

Генподрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

м.п.

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Кулевич Н.С.

№ KZ83VJ700021401

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Благоустройство территории

АКТ
выполненных работ за июнь 2023 года

на Благоустройство территории

Сметная стоимость, тыс. тенге **64 288 741**

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. Благоустройство территории					
		РАЗДЕЛ 1. Установка бортового камня БР 100.25.10					
1	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**411,7800**		**2959,76**	**1218770,00**
		Итого оплата труда:				**2959,76**	**1218770,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2131,03	877515,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		407,26	167701,52
		Сметная стоимость:				**5498,05**	**2263987,00**
2	**Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**411,7800**		**950,63**	**391450,42**
		Итого оплата труда:				**950,63**	**391450,42**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		684,45	281842,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,81	53864,94
		Сметная стоимость:				**1765,89**	**727158,18**

3	С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**2161,8450**	**96,00**	**207537,12**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,68	16602,97
		Сметная стоимость:			**103,68**	**224140,09**
4	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**81,5200**	**10512,72**	**856996,93**
		Итого оплата труда:			**2872,84**	**234193,92**
		Итого эксплуатация машин:			**2889,91**	**235585,46**
		Итого материалов:			**6071,05**	**494911,99**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	2671,74	217800,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1054,76	85984,04
		Сметная стоимость:			**14239,22**	**1160781,21**
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**2718,3200**	**2851,90**	**7752376,81**
		Итого оплата труда:			**1385,06**	**3765036,29**
		Итого эксплуатация машин:			**48,34**	**131403,58**
		Итого материалов:			**1440,17**	**3914842,93**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1495,86	4066226,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	347,82	945486,06
		Сметная стоимость:			**4695,58**	**12764089,03**
6	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**67,9580**	**51519,00**	**3501128,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4121,52	280090,26
		Сметная стоимость:			**55640,52**	**3781218,46**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**13928259,45**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**13928259,45**
Материалы -			Тенге			**4409754,91**

		Всего заработная плата -	Тенге				5609450,60
		Стсимость материалов и конструкций -	Тенге				3501128,20
		Транспортные расходы -	Тенге				207537,00
		Накладные расходы -	Тенге				5443384,75
		Сметная прибыль -	Тенге				1549729,79
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				20921373,99
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3268,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				5609450,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20921373,99
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3268,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				5609450,60
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары транзитные и технические					
7	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	**$м^2$ покрытия**	**2188,8000**		**706,10**	**1545511,68**
		Итого оплата труда:				**550,10**	**1204058,88**
		Итого эксплуатация машин:				**230,82**	**505218,82**
		Итого материалов:				**0,64**	**1400,83**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		594,11	1300388,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,02	227678,98
		Сметная стоимость:				**1404,23**	**3073578,62**
8	**Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 15 см/**	**$м^2$ покрытия**	**2188,8000**		**55,38**	**121215,74**
		Итого оплата труда:				**38,78**	**84881,66**
		Итого эксплуатация машин:				**23,73**	**51940,22**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		41,88	91666,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	17028,86
		Сметная стоимость:				**105,04**	**229911,55**
9	**С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**361,1410**		**3775,00**	**1363307,28**

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,00	109064,58
		Сметная стоимость:				**4077,00**	**1472371,86**
10	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	**$м^2$ покрытия**	**2188,8000**		**706,10**	**1545511,68**
		Итого оплата труда:				**550,10**	**1204058,88**
		Итого эксплуатация машин:				**230,82**	**505218,82**
		Итого материалов:				**0,64**	**1400,83**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		594,11	1300388,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,02	227678,98
		Сметная стоимость:				**1404,23**	**3073578,62**
16	**Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**$м^2$**	**2188,8000**		**3176,69**	**6953139,07**
		Итого оплата труда:				**3016,11**	**6601661,57**
		Итого эксплуатация машин:				**273,50**	**598636,80**
		Итого материалов:				**6,20**	**13570,56**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		2654,18	5809469,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		466,47	1021009,54
		Сметная стоимость:				**6297,34**	**13783617,79**
18	**С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**120,3840**		**3775,00**	**454449,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,00	36355,97
		Сметная стоимость:				**4077,00**	**490805,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11983135,05**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11983135,05**
Материалы -			Тенге				**16372,22**
Всего заработная плата -			Тенге				**9094661,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1817756,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**8501912,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1638816,91**

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**22123864,02**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4810,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9094661,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**22123864,02**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4810,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9094661,00**
		РАЗДЕЛ 4. Велодорожки.					
30	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	**$м^2$ покрытия**	**891,5100**		**706,10**	**629495,21**
		Итого оплата труда:				**550,10**	**490419,65**
		Итого эксплуатация машин:				**230,82**	**205778,33**
		Итого материалов:				**0,64**	**570,57**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		594,11	529655,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,02	92734,87
		Сметная стоимость:				**1404,23**	**1251885,09**
31	**Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 15 см/**	**$м^2$ покрытия**	**891,5100**		**55,38**	**49371,82**
		Итого оплата труда:				**38,78**	**34572,76**
		Итого эксплуатация машин:				**23,73**	**21155,54**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		41,88	37336,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	6935,95
		Сметная стоимость:				**105,04**	**93644,21**
32	**С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**147,0920**		**3775,00**	**555272,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,00	44421,78
		Сметная стоимость:				**4077,00**	**599694,08**

33	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	$м^2$ покрытия	891,5100	706,10	629495,21
		Итого оплата труда:			550,10	490419,65
		Итого эксплуатация машин:			230,82	205778,33
		Итого материалов:			0,64	570,57
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	594,11	529655,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	104,02	92734,87
		Сметная стоимость:			1404,23	1251885,09
34	С1211-201-0601 211-201-0601 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	26,3857	6605,00	174277,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	528,40	13942,18
		Сметная стоимость:			7133,40	188219,40
35	С1211-201-0606 211-201-0606 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	128,7209	5275,00	679002,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	422,00	54320,20
		Сметная стоимость:			5697,00	733322,68
36	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,3566	193203,04	68896,98
		Итого оплата труда:			1648,04	587,70
		Итого эксплуатация машин:			3397,73	1211,65
		Итого материалов:			189805,31	67685,33
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1779,88	634,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15598,63	5562,53
		Сметная стоимость:			210581,55	75094,23

37	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,3673	177085,00	65043,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166,80	5203,50
		Сметная стоимость:			**191251,80**	**70247,19**
38	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**891,5100**	**2307,43**	**2057096,92**
		Итого оплата труда:			**327,81**	**292245,89**
		Итого эксплуатация машин:			**4,86**	**4332,73**
		Итого материалов:			**1976,63**	**1762185,42**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	354,03	315621,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	212,92	189820,31
		Сметная стоимость:			**2874,38**	**2562538,51**
39	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 /до 4 см/**	**$м^2$ покрытия**	**891,5100**	**731,11**	**651791,88**
		Итого оплата труда:			**105,03**	**93635,30**
		Итого материалов:			**626,08**	**558156,58**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	113,43	101123,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,56	60230,42
		Сметная стоимость:			**912,10**	**813146,27**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**5559743,71**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**5559743,71**
Материалы -			Тенге			**2389168,46**
Всего заработная плата -			Тенге			**1401880,95**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1473595,69**
		Накладные расходы -	Тенге			**1514026,44**
		Сметная прибыль -	Тенге			**565906,61**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**7639676,76**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**754,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1401880,95**

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7639676,76
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				754,00
	Сметная заработная плата -	Тенге				1401880,95
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				31471138,21
	В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				31471138,21
Материалы -		Тенге				6815295,59
Всего заработная плата -		Тенге				16105992,54
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6792480,77
Транспортные расходы -		Тенге				207537,00
	Накладные расходы -	Тенге				15459323,25
	Сметная прибыль -	Тенге				3754453,31
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				50684914,77
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8832,00
	Сметная заработная плата -	Тенге				16105992,54
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				50684914,77
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8832,00
	Сметная заработная плата -	Тенге				16105992,54
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				31471138,21
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				15189564,44
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2466260,28
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				916428,10
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				13607776,36
	- перевозка грузов	Тенге				207537,00
	- оборудование	Тенге				0,00
Накладные расходы		Тенге				15459323,25
ИТОГО:		Тенге				46930461,46
Сметная прибыль		Тенге				3754453,31
ИТОГО по смете:		Тенге				50684914,77
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				50 684 915
	в т.ч. Оборудование	Тенге				0
	Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				658 904
	Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				51 343 819
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,39 %)	Тенге				1 740 555
	Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				53 084 374
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				1 061 687
	Итого с непредвиденными затратами	Тенге				54 146 062

		МРП 2023 г. , к=1,079		**1,079**			**58 423 600**
		НДС (12 %)	Тенге				**7 010 832**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				**65 434 433**
		Скидка генподрядчика 1,7509%	Тенге				**1 145 691**
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				**64 288 741**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Сахаритов К.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

№ KZ83VJE00021401

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кравченко А.**

Эксперт авторского надзора ТОО "Ақ Жол-II"

_____ **Хомик А.Д.**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Хозяйственно-бытовая канализация К1

АКТ
выполненных работ за июнь 2023 года

на Хозяйственно-бытовая канализация К1

Сметная стоимость, тыс. тенге **60 227 919**

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
3	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**1283,9700**		**222,35**	**285490,73**
		Итого оплата труда:				**60,79**	**78052,54**
		Итого эксплуатация машин:				**222,35**	**285490,73**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		43,77	56199,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,29	27335,72
		Сметная стоимость:				**287,41**	**369025,82**

4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	264,0000		4084,46	1078297,44
		Итого оплата труда:				4084,46	1078297,44
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2940,81	776373,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		562,02	148373,28
		Сметная стоимость:				7587,29	2003044,56
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	$м^3$ грунта	1063,0000		3403,72	3618154,36
		Итого оплата труда:				3403,72	3618154,36
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2450,68	2605072,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		468,35	497856,05
		Сметная стоимость:				6322,75	6721083,25
9	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	$м^2$ креплений	828,0000		1907,45	1579368,60
		Итого оплата труда:				537,53	445074,84
		Итого эксплуатация машин:				42,83	35463,24
		Итого материалов:				1347,16	1115448,48

		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		387,02	320452,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,56	151987,68
		Сметная стоимость:				**2478,03**	**2051808,84**
		Обратная засыпка					
10	**Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**8892,0000**		**155,50**	**1382706,00**
		Итого оплата труда:				**49,92**	**443888,64**
		Итого эксплуатация машин:				**155,50**	**1382706,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		35,94	319578,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,32	136225,44
		Сметная стоимость:				**206,76**	**1838509,92**
11	**Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**338,8300**		**64,53**	**21864,70**
		Итого оплата труда:				**20,71**	**7017,17**
		Итого эксплуатация машин:				**64,53**	**21864,70**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,91	5051,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,36	2154,96
		Сметная стоимость:				**85,80**	**29071,61**
12	**Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**2610,0000**		**155,50**	**405855,00**
		Итого оплата труда:				**49,92**	**130291,20**
		Итого эксплуатация машин:				**155,50**	**405855,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		35,94	93803,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,32	39985,20
		Сметная стоимость:				**206,76**	**539643,60**

13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**11502,0000**		**280,18**	**3222630,36**
		Итого оплата труда:				**212,89**	**2448660,78**
		Итого эксплуатация машин:				**129,71**	**1491924,42**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		153,28	1763026,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,68	398889,36
		Сметная стоимость:				**468,14**	**5384546,28**
15	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**2297,8542**		**3775,00**	**8674399,67**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,00	693951,97
		Сметная стоимость:				**4077,00**	**9368351,64**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**20268766,86**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20268766,86**
Материалы -			Тенге				**1115448,48**
Всего заработная плата -			Тенге				**8249437,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8674399,67**
Накладные расходы -			Тенге				**5939559,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**2096759,66**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28305085,53**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4932,00**
Сметная заработная плата -			Тенге				**8249437,00**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**28305085,53**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4932,00**
Сметная заработная плата -			Тенге				**8249437,00**

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы

16	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	59,1600	6291,48	372203,96
		Итого оплата труда:			1945,33	115085,73
		Итого эксплуатация машин:			276,87	16379,63
		Итого материалов:			4152,50	245661,90
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1925,88	113935,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	657,39	38891,19
		Сметная стоимость:			8874,75	525030,21
22	Е11-220501-0412 1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0580	3449946,08	200062,37
		Итого оплата труда:			1752234,93	101612,11
		Итого эксплуатация машин:			2576501,21	149411,31
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1734712,58	100595,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	414772,69	24052,67
		Сметная стоимость:			5599431,35	324711,02
23	С1241-204-0112 241-204-0112 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	58,5699	18715,00	1096135,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1497,20	87690,85
		Сметная стоимость:			20212,20	1183826,53
24	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,2516	2477849,92	623451,82
		Итого оплата труда:			1222711,98	307646,56
		Итого эксплуатация машин:			1883077,65	473801,17

		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1210484,86	304570,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295066,78	74241,75
		Сметная стоимость:				**3983401,56**	**1002263,67**
25	**С1241-204-0111 241-204-0111 РСНБ РК 2022**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 335 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**254,1261**		**15567,00**	**3955981,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1245,36	316478,48
		Сметная стоимость:				**16812,36**	**4272459,48**
26	**Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0450**		**1874951,22**	**84372,80**
		Итого оплата труда:				**907477,90**	**40836,50**
		Итого эксплуатация машин:				**1329366,90**	**59821,51**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		898403,12	40428,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221868,35	9984,08
		Сметная стоимость:				**2995222,69**	**134785,02**
27	**С1241-204-0108 241-204-0108 РСНБ РК 2022**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**45,4500**		**7158,00**	**325331,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		572,64	26026,49
		Сметная стоимость:				**7730,64**	**351357,59**
28	**Е11-220301-0114 1122-0301-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,0229**		**7302523,47**	**167081,74**
		Итого оплата труда:				**4787585,85**	**109539,97**
		Итого эксплуатация машин:				**3538285,54**	**80955,98**
		Итого материалов:				**194762,09**	**4456,15**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		4739709,99	108444,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		963378,68	22042,10
		Сметная стоимость:				**13005612,14**	**297568,41**

29	С1241-102-0301 241-102-0301 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х7,0 мм**	**м**	**22,8800**	**65744,00**	**1504222,72**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5259,52	120337,82
		Сметная стоимость:			**71003,52**	**1624560,54**
30	Е11-220301-0113 1122-0301-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0459**	**6148190,55**	**282263,43**
		Итого оплата труда:			**4171679,32**	**191521,80**
		Итого эксплуатация машин:			**2883859,96**	**132398,01**
		Итого материалов:			**161572,19**	**7417,78**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	4129962,53	189606,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	822252,25	37749,60
		Сметная стоимость:			**11100405,33**	**509619,61**
31	С1241-102-0260 241-102-0260 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм**	**м**	**45,9100**	**64902,00**	**2979650,82**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5192,16	238372,07
		Сметная стоимость:			**70094,16**	**3218022,89**
32	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,0694**	**5191364,74**	**360228,80**
		Итого оплата труда:			**3510254,88**	**243576,59**
		Итого эксплуатация машин:			**2450616,47**	**170048,28**
		Итого материалов:			**141210,35**	**9798,58**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	3475152,33	241140,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	693321,37	48109,57
		Сметная стоимость:			**9359838,44**	**649479,19**

33	**С1241-102-0255 241-102-0255 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х5,0 мм**	**м**	**69,3900**		**57288,00**	**3975214,32**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4583,04	318017,15
		Сметная стоимость:				**61871,04**	**4293231,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**15926200,56**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15926200,56**
Материалы -			Тенге				**267334,43**
Всего заработная плата -			Тенге				**1109819,26**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13836535,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**1098721,24**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1361993,82**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18386915,62**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**496,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1109819,26**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**18386915,62**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**496,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1109819,26**
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы					
		Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1500 /85 шт/					
34	**Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**$м^3$ конструкций колодца**	**19,9300**		**54319,17**	**1082581,06**
		Итого оплата труда:				**29819,04**	**594293,46**
		Итого эксплуатация машин:				**11916,43**	**237494,45**
		Итого материалов:				**18016,80**	**359074,83**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		29520,85	588350,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6707,20	133674,50
		Сметная стоимость:				**90547,22**	**1804606,10**

36	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**13,0000**	**41798,00**	**543374,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3343,84	43469,92
		Сметная стоимость:			**45141,84**	**586843,92**
37	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**14,0000**	**27645,00**	**387030,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2211,60	30962,40
		Сметная стоимость:			**29856,60**	**417992,40**
38	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**6,0000**	**32788,00**	**196728,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2623,04	15738,24
		Сметная стоимость:			**35411,04**	**212466,24**
39	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**13,0000**	**40276,00**	**523588,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3222,08	41887,04
		Сметная стоимость:			**43498,08**	**565475,04**
40	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**6,0000**	**7041,00**	**42246,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	563,28	3379,68
		Сметная стоимость:			**7604,28**	**45625,68**
41	С1225-101-0621 225-101-0621 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6**	**шт.**	**5,0000**	**119009,00**	**595045,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9520,72	47603,60
		Сметная стоимость:			**128529,72**	**642648,60**

42	**С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**20,0000**		**12357,00**	**247140,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		988,56	19771,20
		Сметная стоимость:				**13345,56**	**266911,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3617732,06**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3617732,06**
Материалы -			Тенге				**359074,82**
Всего заработная плата -			Тенге				**594293,46**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2535151,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**588350,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**336486,58**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4542569,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**289,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**594293,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4542569,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**289,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**594293,46**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**39812699,48**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**8081141,03**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4943614,43**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1872408,66**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**26787944,04**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**7626630,79**
ИТОГО:			Тенге				**47439330,27**
Сметная прибыль			Тенге				**3795240,06**
ИТОГО по смете:			Тенге				**51234570,33**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**51 234 570**
		в т.ч. Оборудование	Тенге				***0***
		Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				**666 049**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				**51 900 620**

		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,39 %)	Тенге				1 759 431
		Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				**53 660 051**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				**1 073 201**
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**54 733 252**
		МРП 2022 г. , к=1		**1**			**54 733 252**
		НДС (12 %)	Тенге				**6 567 990**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				**61 301 242**
		Скидка генподрядчика 1,7509%	Тенге				**1 073 323**
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				**60 227 919**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Сахаритов К.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

№ KZ83VJE00021401

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кравченко А.**

Эксперт авторского надзора ТОО "Ақ Жол-II"

_____ **Хомик А.Д.**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Хозяйственно-бытовая канализация К1

АКТ

выполненных работ за июнь 2023 года

на Хозяйственно-бытовая канализация К1

Сметная стоимость, тыс. тенге **20 458 636**

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
14	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**5688,0000**		**1405,52**	**7994597,76**
		Итого оплата труда:				**1405,52**	**7994597,76**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1011,97	5756085,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	1100059,20
		Сметная стоимость:				**2610,89**	**14850742,32**
15	**С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**313,6478**		**3775,00**	**1184020,38**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,00	94721,63
		Сметная стоимость:				**4077,00**	**1278742,00**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**9178618,14**
	В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9178618,14**
Всего заработная плата -		Тенге				**7994597,76**
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1184020,38**
Накладные расходы -		Тенге				**5756085,36**
Сметная прибыль -		Тенге				**1194780,83**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16129484,33**
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**5638,00**
Сметная заработная плата -		Тенге				**7994597,76**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**16129484,33**
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**5638,00**
Сметная заработная плата -		Тенге				**7994597,76**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				**9178618,14**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**7994597,76**
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**0,00**
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**0,00**
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**1184020,38**
- перевозка грузов		Тенге				**0,00**
- оборудование		Тенге				**0,00**
Накладные расходы		Тенге				**5756085,36**
ИТОГО:		Тенге				**14934703,50**
Сметная прибыль		Тенге				**1194780,83**
ИТОГО по смете:		Тенге				**16129484,33**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**16 129 484**
	в т.ч. Оборудование	Тенге				**0**
	Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				**209 683**
	Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				**16 339 168**
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,39 %)	Тенге				**553 898**
	Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				**16 893 065**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				**337 861**
	Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**17 230 927**
	МРП 2023 г. , к=1,079		**1,079**			**18 592 170**

		НДС (12 %)	Тенге				2 231 060
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				**20 823 230**
		Скидка генподрядчика 1,7509%	Тенге				**364 594**
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				**20 458 636**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Сахаритов К.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

№ KZ83VJE00021401

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кравченко А.**

Эксперт авторского надзора ТОО "Ак Жол-II"

_____ **Хомик А.Д.**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Водоровод В1

АКТ
выполненных работ за июнь 2023 года

на Водоровод В1

Сметная стоимость, тыс. тенге **69 505 073**

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
3	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**5164,4500**		**222,35**	**1148315,46**
		Итого оплата труда:				**60,79**	**313946,92**
		Итого эксплуатация машин:				**222,35**	**1148315,46**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		43,77	226047,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,29	109951,14
		Сметная стоимость:				**287,41**	**1484314,58**

4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**315,0000**		**4084,46**	**1286604,90**
		Итого оплата труда:				**4084,46**	**1286604,90**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2940,81	926355,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		562,02	177036,30
		Сметная стоимость:				**7587,29**	**2389996,35**
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**$м^3$ грунта**	**181,0000**		**3403,72**	**616073,32**
		Итого оплата труда:				**3403,72**	**616073,32**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2450,68	443573,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		468,35	84771,35
		Сметная стоимость:				**6322,75**	**1144417,75**
8	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**1904,0000**		**105,78**	**201405,12**
		Итого оплата труда:				**33,96**	**64659,84**
		Итого эксплуатация машин:				**105,78**	**201405,12**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		24,45	46552,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,42	19839,68
		Сметная стоимость:				**140,65**	**267797,60**

9	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**1904,0000**	**88,86**	**169189,44**
		Итого оплата труда:			**28,53**	**54321,12**
		Итого эксплуатация машин:			**88,86**	**169189,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	20,54	39108,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,75	16660,00
		Сметная стоимость:			**118,15**	**224957,60**
10	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**1904,0000**	**275,98**	**525465,92**
		Итого оплата труда:			**87,26**	**166143,04**
		Итого эксплуатация машин:			**262,47**	**499742,88**
		Итого материалов:			**0,62**	**1180,48**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	62,83	119628,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,10	51598,40
		Сметная стоимость:			**365,91**	**696692,64**
		Обратная засыпка				
15	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**8590,0000**	**155,50**	**1335745,00**
		Итого оплата труда:			**49,92**	**428812,80**
		Итого эксплуатация машин:			**155,50**	**1335745,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	35,94	308724,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,32	131598,80
		Сметная стоимость:			**206,76**	**1776068,40**

16	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	2101,9950	64,53	135641,74
		Итого оплата труда:			20,71	43532,32
		Итого эксплуатация машин:			64,53	135641,74
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	14,91	31340,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,36	13368,69
		Сметная стоимость:			85,80	180351,17
17	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	2791,0000	155,50	434000,50
		Итого оплата труда:			49,92	139326,72
		Итого эксплуатация машин:			155,50	434000,50
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	35,94	100308,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,32	42758,12
		Сметная стоимость:			206,76	577067,16
18	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	2101,9950	280,18	588936,96
		Итого оплата труда:			212,89	447493,72
		Итого эксплуатация машин:			129,71	272649,77
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	153,28	322193,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,68	72897,19
		Сметная стоимость:			468,14	984027,94
19	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	5323,0000	1405,52	7481583,00
		Итого оплата труда:			1405,52	7481583,00
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1011,97	5386716,31

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	1029468,20
		Сметная стоимость:				**2610,89**	**13897767,47**
20	**С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**1556,7842**		**3775,00**	**5876860,36**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,00	470148,83
		Сметная стоимость:				**4077,00**	**6347009,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**19799821,68**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19799821,68**
Материалы -			Тенге				**1180,48**
Всего заработная плата -			Тенге				**11042497,66**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5876860,36**
		Накладные расходы -	Тенге				**7950549,48**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2220096,70**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29970467,86**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7109,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11042497,66**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**29970467,86**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7109,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11042497,66**
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы					
21	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**34,1000**		**6291,48**	**214539,47**
		Итого оплата труда:				**1945,33**	**66335,75**
		Итого эксплуатация машин:				**276,87**	**9441,27**
		Итого материалов:				**4152,50**	**141600,25**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1925,88	65672,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		657,39	22417,00
		Сметная стоимость:				**8874,75**	**302628,98**

22	Е11-220501-0413 1122-0501-0413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,1411	3662216,42	516885,23
		Итого оплата труда:			**1852809,60**	**261505,55**
		Итого эксплуатация машин:			**2737280,55**	**386339,78**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1834281,50	258890,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	439719,83	62062,06
		Сметная стоимость:			**5936217,75**	**837837,78**
23	С1241-201-0625 241-201-0625 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм**	м	142,5514	41358,00	5895640,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3308,64	471651,26
		Сметная стоимость:			**44666,64**	**6367292,06**
24	Е11-220501-0409 1122-0501-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,1248	1995533,84	249022,67
		Итого оплата труда:			**965833,66**	**120526,38**
		Итого эксплуатация машин:			**1410783,91**	**176051,73**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	956175,32	119321,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	236136,73	29467,50
		Сметная стоимость:			**3187845,89**	**397811,29**
25	С1241-201-0621 241-201-0621 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм**	м	126,0379	15995,00	2015976,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1279,60	161278,10
		Сметная стоимость:			**17274,60**	**2177254,31**

42	Е11-220301-0114 1122-0301-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0422**	**7302523,47**	**308385,57**
		Итого оплата труда:			**4787585,85**	**202179,75**
		Итого эксплуатация машин:			**3538285,54**	**149421,80**
		Итого материалов:			**194762,09**	**8224,81**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	4739709,99	200157,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	963378,68	40683,48
		Сметная стоимость:			**13005612,14**	**549227,00**
43	С1241-102-0301 241-102-0301 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х7,0 мм**	**м**	**42,3989**	**65744,00**	**2787474,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5259,52	222997,97
		Сметная стоимость:			**71003,52**	**3010472,57**
44	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,1062**	**5191364,74**	**551374,85**
		Итого оплата труда:			**3510254,88**	**372824,17**
		Итого эксплуатация машин:			**2450616,47**	**260279,98**
		Итого материалов:			**141210,35**	**14997,95**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	3475152,33	369095,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	693321,37	73637,66
		Сметная стоимость:			**9359838,44**	**994108,44**
45	С1241-102-0255 241-102-0255 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х5,0 мм**	**м**	**106,6348**	**57288,00**	**6108896,71**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4583,04	488711,74
		Сметная стоимость:			**61871,04**	**6597608,45**

49	Е11-220601-1014 1122-0601-1014 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0422	16020631,51	676551,27
		Итого оплата труда:			1638773,02	69205,38
		Итого эксплуатация машин:			3578237,03	151108,95
		Итого материалов:			11932100,08	503892,59
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1622385,29	68513,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1411441,34	59605,17
		Сметная стоимость:			19054458,14	804669,77
50	Е11-220601-1012 1122-0601-1012 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,1062	12022608,30	1276921,23
		Итого оплата труда:			1274485,77	135363,13
		Итого эксплуатация машин:			2637232,01	280100,41
		Итого материалов:			9050641,89	961268,68
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1261740,91	134009,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1062747,94	112874,46
		Сметная стоимость:			14347097,15	1523805,19
63	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж**	установка	1,0000	24629,02	24629,02
		Итого оплата труда:			4726,52	4726,52
		Итого эксплуатация машин:			22016,34	22016,34
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	4679,25	4679,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2344,66	2344,66
		Сметная стоимость:			31652,93	31652,93
64	Е11-221401-1405 1122-1401-1405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 720 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	22,0000	106490,01	2342780,22

		Итого оплата труда:				**13953,08**	**306967,76**
		Итого эксплуатация машин:				**42091,68**	**926016,96**
		Итого материалов:				**57833,44**	**1272335,68**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		13813,55	303898,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9624,28	211734,16
		Сметная стоимость:				**129927,84**	**2858412,48**
65	**С1241-102-0301 241-102-0301 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х7,0 мм**	**м**	**22,0880**		**65744,00**	**1452153,47**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5259,52	116172,28
		Сметная стоимость:				**71003,52**	**1568325,75**
66	**Е11-221401-0308 1122-1401-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы диаметром 450 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**22,0000**		**3600,40**	**79208,80**
		Итого оплата труда:				**2672,60**	**58797,20**
		Итого эксплуатация машин:				**24,33**	**535,26**
		Итого материалов:				**912,98**	**20085,56**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		2645,87	58209,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499,70	10993,40
		Сметная стоимость:				**6745,97**	**148411,34**
		Запорная арматура					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**24500440,12**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24500440,12**
Материалы -			Тенге				**2922405,51**
Всего заработная плата -			Тенге				**1598431,59**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**18260141,79**
		Накладные расходы -	Тенге				**1582447,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2086630,90**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28169518,34**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**686,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1598431,59**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**28169518,34**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**686,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1598431,59**

РАЗДЕЛ 3. Колодцы

		Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1500 /12 шт/				
108	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,7350**	**62548,75**	**108522,08**
		Итого оплата труда:			**38193,02**	**66264,89**
		Итого эксплуатация машин:			**14822,22**	**25716,56**
		Итого материалов:			**16263,60**	**28217,34**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	37811,09	65602,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8028,79	13929,95
		Сметная стоимость:			**108388,63**	**188054,27**
109	**СЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4**	**Надбавка на изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе**	**$м^3$**	**1,7350**	**286,00**	**496,21**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,88	39,70
		Сметная стоимость:			**308,88**	**535,91**
110	**С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**1,0000**	**27645,00**	**27645,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2211,60	2211,60
		Сметная стоимость:			**29856,60**	**29856,60**
112	**С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**3,0000**	**32788,00**	**98364,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2623,04	7869,12
		Сметная стоимость:			**35411,04**	**106233,12**
113	**С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1,0000**	**35944,00**	**35944,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2875,52	2875,52
		Сметная стоимость:			**38819,52**	**38819,52**
		Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D2000 /28 шт/				

119	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,6400**	**62548,75**	**165128,70**
		Итого оплата труда:			**38193,02**	**100829,58**
		Итого эксплуатация машин:			**14822,22**	**39130,66**
		Итого материалов:			**16263,60**	**42935,90**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	37811,09	99821,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8028,79	21196,01
		Сметная стоимость:			**108388,63**	**286145,98**
120	СЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4	**Надбавка на изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе**	**$м^3$**	**2,6400**	**286,00**	**755,04**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,88	60,40
		Сметная стоимость:			**308,88**	**815,44**
121	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**1,0000**	**69451,00**	**69451,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5556,08	5556,08
		Сметная стоимость:			**75007,08**	**75007,08**
122	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	**шт.**	**2,0000**	**41578,00**	**83156,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3326,24	6652,48
		Сметная стоимость:			**44904,24**	**89808,48**
123	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022 прим.	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6а**	**шт.**	**1,0000**	**41578,00**	**41578,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3326,24	3326,24
		Сметная стоимость:			**44904,24**	**44904,24**
124	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022 прим.	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а**	**шт.**	**1,0000**	**48892,00**	**48892,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3911,36	3911,36
		Сметная стоимость:			**52803,36**	**52803,36**

125	**С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**	**1,0000**	**60989,00**	**60989,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4879,12	4879,12
		Сметная стоимость:			**65868,12**	**65868,12**
126	**С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1,0000**	**7041,00**	**7041,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	563,28	563,28
		Сметная стоимость:			**7604,28**	**7604,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**747962,03**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**747962,03**
Материалы -			Тенге			**71153,25**
Всего заработная плата -			Тенге			**167094,47**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**474311,25**
		Накладные расходы -	Тенге			**165423,52**
		Сметная прибыль -	Тенге			**73070,86**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**986456,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**79,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**167094,47**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**986456,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**79,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**167094,47**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			**45048223,83**
в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**10819321,58**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**6622849,61**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**1988702,14**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**27606052,64**
		- перевозка грузов	Тенге			**0,00**
		- оборудование	Тенге			**0,00**
Накладные расходы			Тенге			**9698420,32**
ИТОГО:			Тенге			**54746644,15**
Сметная прибыль			Тенге			**4379798,46**
ИТОГО по смете:			Тенге			**59126442,61**

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**59 126 443**
		в т.ч. Оборудование	Тенге				**0**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				**768 644**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				**59 895 086**
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,39 %)	Тенге				**2 030 443**
		Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				**61 925 530**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				**1 238 511**
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**63 164 040**
		МРП 2022 г. , к=1		**1**			**63 164 040**
		НДС (12 %)	Тенге				**7 579 685**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				**70 743 725**
		Скидка генподрядчика 1,7509%	Тенге				**1 238 652**
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				**69 505 073**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Сахаритов К.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

№ KZ83VJE00021401

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кравченко А.**

Эксперт авторского надзора ТОО "Ак Жол-II"

_____ **Хомик А.Д.**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Ливневая канализация К2

АКТ
выполненных работ за июнь 2023 года

на Ливневая канализация К2

Сметная стоимость, тыс. тенге **186 244 677**

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	**Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м^3 грунта**	**7215,7300**		**341,60**	**2464893,37**
		Итого оплата труда:				**93,39**	**673877,02**
		Итого эксплуатация машин:				**341,60**	**2464893,36**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		67,24	485185,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,71	236026,53
		Сметная стоимость:				**441,55**	**3186105,58**

2	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м^3 грунта	504,0000	375,76	189383,04
		Итого оплата труда:			102,72	51770,88
		Итого эксплуатация машин:			375,76	189383,04
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	73,96	37275,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,98	18133,92
		Сметная стоимость:			485,70	244792,80
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	504,0000	4084,46	2058567,84
		Итого оплата труда:			4084,46	2058567,84
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	2940,81	1482168,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	562,02	283258,08
		Сметная стоимость:			7587,29	3823994,16

4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**$м^3$ грунта**	**497,0000**	**3403,72**	**1691648,84**
		Итого оплата труда:			**3403,72**	**1691648,84**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	2450,68	1217988,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	468,35	232769,95
		Сметная стоимость:			**6322,75**	**3142406,75**
7	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**16810,0000**	**105,78**	**1778161,80**
		Итого оплата труда:			**33,96**	**570867,60**
		Итого эксплуатация машин:			**105,78**	**1778161,80**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	24,45	411004,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,42	175160,20
		Сметная стоимость:			**140,65**	**2364326,50**
8	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**16810,0000**	**88,86**	**1493736,60**
		Итого оплата труда:			**28,53**	**479589,30**
		Итого эксплуатация машин:			**88,86**	**1493736,60**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	20,54	345277,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,75	147087,50
		Сметная стоимость:			**118,15**	**1986101,50**

11	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**1001,0000**	**275,98**	**276255,98**
		Итого оплата труда:			**87,26**	**87347,26**
		Итого эксплуатация машин:			**262,47**	**262732,47**
		Итого материалов:			**0,62**	**620,62**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	62,83	62892,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,10	27127,10
		Сметная стоимость:			**365,91**	**366275,91**
14	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м^2 креплений**	**1856,5500**	**1792,01**	**3326956,17**
		Итого оплата труда:			**422,09**	**783631,19**
		Итого эксплуатация машин:			**42,83**	**79516,04**
		Итого материалов:			**1347,16**	**2501069,90**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	303,90	564205,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	167,67	311287,74
		Сметная стоимость:			**2263,58**	**4202449,45**
15	Е11-010205-1105 1101-0205-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые**	**м^2 креплений**	**1976,3300**	**1924,85**	**3804138,80**
		Итого оплата труда:			**1122,12**	**2217679,42**
		Итого эксплуатация машин:			**54,09**	**106899,69**
		Итого материалов:			**775,27**	**1532189,36**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	807,93	1596736,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	218,62	432065,26
		Сметная стоимость:			**2951,40**	**5832940,36**
		Обратная засыпка				

16	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**7444,3300**	**64,53**	**480382,61**
		Итого оплата труда:			**20,71**	**154172,07**
		Итого эксплуатация машин:			**64,53**	**480382,61**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	14,91	110994,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,36	47345,94
		Сметная стоимость:			**85,80**	**638723,51**
17	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**16400,1200**	**155,50**	**2550218,66**
		Итого оплата труда:			**49,92**	**818693,99**
		Итого эксплуатация машин:			**155,50**	**2550218,66**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	35,94	589420,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,32	251249,84
		Сметная стоимость:			**206,76**	**3390888,81**
18	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**7443,3300**	**280,18**	**2085472,20**
		Итого оплата труда:			**212,89**	**1584610,53**
		Итого эксплуатация машин:			**129,71**	**965474,34**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	153,28	1140913,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,68	258134,68
		Сметная стоимость:			**468,14**	**3484520,51**
19	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**8729,0000**	**1405,52**	**12268784,08**
		Итого оплата труда:			**1405,52**	**12268784,08**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1011,97	8833486,13

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	1688188,60
		Сметная стоимость:				**2610,89**	**22790458,81**
20	**С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**20746,0920**		**3775,00**	**78316497,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,00	6265319,78
		Сметная стоимость:				**4077,00**	**84581817,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**112785097,29**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**112785097,29**
Материалы -			Тенге				**4033879,88**
Всего заработная плата -			Тенге				**23441240,02**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**78316497,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**16877549,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10373155,12**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**140035801,73**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14510,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23441240,02**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**140035801,73**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14510,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23441240,02**
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы					
21	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м^3**	**5,3200**		**28963,00**	**154083,16**
		Итого оплата труда:				**2414,64**	**12845,89**
		Итого эксплуатация машин:				**1957,35**	**10413,11**
		Итого материалов:				**25075,12**	**133399,63**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2197,32	11689,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2492,83	13261,86
		Сметная стоимость:				**33653,15**	**179034,76**

23	**Е11-230401-0103 1123-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 600 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**50,2000**	**1752,85**	**87993,07**
		Итого оплата труда:			**1289,29**	**64722,35**
		Итого эксплуатация машин:			**802,82**	**40301,56**
		Итого материалов:			**14,26**	**715,86**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1276,40	64075,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	242,34	12165,47
		Сметная стоимость:			**3271,59**	**164233,82**
26	**С1241-702-0205 241-702-0205 РСНБ РК 2022**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 600, 3,4,5 группы по несущей способности**	**м**	**50,0996**	**55771,00**	**2794104,79**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4461,68	223528,38
		Сметная стоимость:			**60232,68**	**3017633,17**
29	**Е11-230501-0106 1123-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 600 мм. Покрытие битумной мастикой**	**м трубопровода**	**50,2000**	**5217,56**	**261921,51**
		Итого оплата труда:			**1303,60**	**65440,72**
		Итого эксплуатация машин:			**182,94**	**9183,58**
		Итого материалов:			**3749,94**	**188246,99**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1290,56	64786,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	520,65	26136,63
		Сметная стоимость:			**7028,77**	**352844,25**
35	**Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0283**	**2477849,92**	**69999,26**
		Итого оплата труда:			**1222711,98**	**34541,62**
		Итого эксплуатация машин:			**1883077,65**	**53196,95**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1210484,86	34196,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	295066,78	8335,64

		Сметная стоимость:				**3983401,56**	**112531,09**
36	**С1241-204-0111 241-204-0111 РСНБ РК 2022**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 335 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**28,5325**		**15567,00**	**444165,43**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1245,36	35533,23
		Сметная стоимость:				**16812,36**	**479698,66**
37	**Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0916**		**1874951,22**	**171670,53**
		Итого оплата труда:				**907477,90**	**83088,68**
		Итого эксплуатация машин:				**1329366,90**	**121716,84**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		898403,12	82257,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221868,35	20314,27
		Сметная стоимость:				**2995222,69**	**274242,59**
38	**С1241-204-0108 241-204-0108 РСНБ РК 2022**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**92,4756**		**7158,00**	**661940,34**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		572,64	52955,23
		Сметная стоимость:				**7730,64**	**714895,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4645878,09**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4645878,09**
Материалы -			Тенге				**322362,48**
Всего заработная плата -			Тенге				**260639,26**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3900210,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**257005,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**392230,71**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5295113,92**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**119,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**260639,26**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5295113,92**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**119,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**260639,26**

РАЗДЕЛ 3. Колодцы

		Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1500 /69 шт/				
39	**Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**$м^3$ конструкций колодца**	**5,1300**	**54319,17**	**278657,34**
		Итого оплата труда:			**29819,04**	**152971,67**
		Итого эксплуатация машин:			**11916,43**	**61131,28**
		Итого материалов:			**18016,80**	**92426,19**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	29520,85	151441,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6707,20	34407,94
		Сметная стоимость:			**90547,22**	**464507,24**
40	**СЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4**	**Надбавка на изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе**	**$м^3$**	**5,1300**	**286,00**	**1467,18**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,88	117,37
		Сметная стоимость:			**308,88**	**1584,55**
41	**С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**2,0000**	**41798,00**	**83596,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3343,84	6687,68
		Сметная стоимость:			**45141,84**	**90283,68**
42	**С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**2,0000**	**27645,00**	**55290,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2211,60	4423,20
		Сметная стоимость:			**29856,60**	**59713,20**
43	**С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**4,0000**	**32788,00**	**131152,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2623,04	10492,16
		Сметная стоимость:			**35411,04**	**141644,16**
44	**С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**2,0000**	**40276,00**	**80552,00**

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3222,08	6444,16
		Сметная стоимость:				**43498,08**	**86996,16**
46	**С1225-101-0621 225-101-0621 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6**	**шт.**	**2,0000**		**119009,00**	**238018,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9520,72	19041,44
		Сметная стоимость:				**128529,72**	**257059,44**
		Дождеприемные колодцы из сборных железобетонных элементов D1000 /124 шт/					
52	**СЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4**	**Надбавка на изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе**	**$м^3$**	**3,9600**		**286,00**	**1132,56**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,88	90,60
		Сметная стоимость:				**308,88**	**1223,16**
53	**С1261-101-0382 261-101-0382 РСНБ РК 2022**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**$м^3$**	**0,7700**		**92335,00**	**71097,95**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7386,80	5687,84
		Сметная стоимость:				**99721,80**	**76785,79**
54	**С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**5,0000**		**13587,00**	**67935,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1086,96	5434,80
		Сметная стоимость:				**14673,96**	**73369,80**
55	**С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**2,0000**		**17848,00**	**35696,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1427,84	2855,68
		Сметная стоимость:				**19275,84**	**38551,68**
56	**С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022 прим.**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9б**	**шт.**	**7,0000**		**17848,00**	**124936,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1427,84	9994,88
		Сметная стоимость:				**19275,84**	**134930,88**

57	С1261-101-0382 261-101-0382 РСНБ РК 2022	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м^3**	**0,7700**	**92335,00**	**71097,95**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7386,80	5687,84
		Сметная стоимость:			**99721,80**	**76785,79**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**1240628,00**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1240628,00**
Материалы -			Тенге			**92426,18**
Всего заработная плата -			Тенге			**152971,67**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**961970,64**
		Накладные расходы -	Тенге			**151441,96**
		Сметная прибыль -	Тенге			**111365,59**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1503435,53**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**74,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**152971,67**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1503435,53**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**74,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**152971,67**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			**118671603,36**
в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**20376914,40**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**10667341,93**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**3477936,55**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**87627347,04**
		- перевозка грузов	Тенге			**0,00**
		- оборудование	Тенге			**0,00**
Накладные расходы			Тенге			**17285996,40**
ИТОГО:			Тенге			**135957599,76**
Сметная прибыль			Тенге			**10876751,42**
ИТОГО по смете:			Тенге			**146834351,18**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**146 834 351**
		в т.ч. Оборудование	Тенге			**0**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге			**1 908 847**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге			**148 743 198**
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,39 %)	Тенге			**5 042 394**
		Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге			**153 785 592**

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				3 075 712
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**156 861 304**
		МРП 2023 г. , к=1,079		1,079			**169 253 347**
		НДС (12 %)	Тенге				20 310 402
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				**189 563 749**
		Скидка генподрядчика 1,7509%	Тенге				**3 319 072**
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				**186 244 677**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Сахаритов К.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

№ KZ83VJE00021401

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кравченко А.**

Эксперт авторского надзора ТОО "Ақ Жол-II"

_____ **Хомик А.Д.**