"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Форма 2В

Заказчик: ТОО "ТрейдИнтерКом"

Подрядчик:ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Наименование стройки: Подведение недостающей инфраструктуры по проекту "Создание молочно-племенной фермы на 1280 дойных коров с переработкой молока в п.Саржансай Мартукского района Актюбинской области

Договор №2 от 22.08.2016

Акт №4
приемки выполненных работ на 30 ноября 2016 г.

№ п/п	№№ п/сметы	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой								
			Раздел 2 Колодцы водопроводные								
85	37	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	105,768	6234,64	1879,87	659425	198830	271412	8,86	937
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	151830	56949	130	2,06	218
86	38	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	48,1554	35400		1704701				
			м3								
89	43	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	39	585,99	36,99	22854	1443	16769	1,93	75
			задвижка или клапан		317,25	13,5	12373	527	130	0,07	3
90	44	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	105	411,46	17,71	43203	1860	32555	1,40	147
			задвижка или клапан		231,75	6,75	24334	709	130	0,03	3

93	60	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	559	300,57	225,64	168019	126133	93388	0,41	231
			шт		69,53	58,98	38867	32970	130	0,23	126
94	61	С прайс лис	Муфта без упора UB ф110 SDR11	141	977,55		137835				
			шт								
##	72	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	62	156,43	21,43	9699	1329	10156	0,60	37
			фланец		126	–	7812	–	130	–	–
##	73	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	1	231,52	33,52	232	34	237	0,90	1
			фланец		180	2,25	180	2	130	0,01	–
##	80	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм гильза	0,0116	115636,32	31953,19	1341	371	1183	360,00	4
			км трубопровода		66375	12071,25	770	140	130	58,95	1
##	81	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм гильза	0,0336	154891,68	66009,8	5204	2218	4156	376,00	13
			км трубопровода		70200	24936,75	2359	838	130	121,79	4
##	82	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм гильза	0,0123	174718,44	71861,81	2149	884	1762	441,00	5
			км трубопровода		83025	27146,25	1021	334	130	132,58	2
##	102	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,5525	62566,88	6788,5	34568	3751	34648	253,00	140
			км трубопровода		45675	2565	25235	1417	130	12,52	7

Всего прямые затраты	**2 789 229**
Накладные расходы, тенге	466 266
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	195 330
Всего	**3 450 824**

ВСЕГО ПО АКТУ	**3 450 824**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	41 410
Итого:	**3 492 234**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134 %)	46 936
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35 392
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14 298
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3 588 860**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	9 178 220
Итого по акту в договорных ценах на 2016 год	6 915 835
Налог (2 %)	138 317
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7 054 152**
НДС (12 %)	846 498
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 900 650**

Заказчик:
Директор
ТОО "ТрейдИнтерКом"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Регион-Сервис-Актобе"