Заказчик: **ТОО "Элитстройсервис Актобе"** Форма 2в

Подрядчик: **ТОО"Регион-Сервис Актобе"**

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в п.Жана Коныс (квартал Бирлик) г.Актобе

Акт

приемки выполненных работ июль 2018 года

Основание: **договор №18/1 от 30.04.2018 г.**

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-11

на Канализация

		РАЗДЕЛ 1.=Канализация бытовая и производственная К1, К3=						
1	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**72,0000**		**9430,23**	**678976**	**60.4 70902**
		Итого прямые затраты:				**7391,77**	**532208**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8376,53	603110	
		НР второго уровня	%	4,24		355,16	25572	
		Накладные расходы	%	--		1339,92	96474	
		Сметная прибыль	%	8		698,54	50295	
2	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**72,0000**		**620,76**	**44695**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**551,40**	**39701**	
		НР второго уровня	%	4,24		23,38	1683	
		Накладные расходы	%	--		23,38	1683	
		Сметная прибыль	%	8		45,98	3311	
3	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**21,0000**		**16201,72**	**340236**	**60.4 23588**
		Итого прямые затраты:				**13268,15**	**278631**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14391,40	302219	
		НР второго уровня	%	4,24		610,20	12814	
		Накладные расходы	%	--		1733,44	36402	
		Сметная прибыль	%	8		1200,13	25203	
4	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**11,0000**		**9575,56**	**105331**	**60,4 5856**
		Итого прямые затраты:				**7973,22**	**87705**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8505,62	93562	
		НР второго уровня	%	4,24		360,64	3967	
		Накладные расходы	%	--		893,04	9823	
		Сметная прибыль	%	8		709,30	7802	
5	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	**Писсуары настенные. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**9135,31**	**36541**	**60,4 1851**
		Итого прямые затраты:				**7651,69**	**30607**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8114,56	32458	
		НР второго уровня	%	4,24		344,06	1376	
		Накладные расходы	%	--		806,93	3228	
		Сметная прибыль	%	8		676,69	2707	
6	11-170101-0108 РСНБ РК 2015	**Биде. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**12236,39**	**24473**	**60,4 2775**
		Итого прямые затраты:				**9481,75**	**18964**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10869,14	21738	
		НР второго уровня	%	4,24		460,85	922	
		Накладные расходы	%	--		1848,24	3696	
		Сметная прибыль	%	8		906,40	1813	
7	23-030102-1220 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**2666,62**	**5333**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2368,66**	**4737**	
		НР второго уровня	%	4,24		100,43	201	
		Накладные расходы	%	--		100,43	201	
		Сметная прибыль	%	8		197,53	395	

		Итого прямые затраты:			**997,94**	**94804**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1522,61	144648	
		НР второго уровня	%	4,24	64,56	6133	
		Накладные расходы	%	--	589,23	55977	
		Сметная прибыль	%	8	126,97	12062	
46	**23-050306-0331 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**95,0000**	**1600,07**	**152006**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1421,28**	**135022**	
		НР второго уровня	%	4,24	60,26	5725	
		Накладные расходы	%	--	60,26	5725	
		Сметная прибыль	%	8	118,52	11260	
47	**11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х250 мм. Установка**	**решетка**	**12,0000**	**1714,14**	**20570**	**60,4 6296**
		Итого прямые затраты:			**997,94**	**11975**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1522,61	18271	
		НР второго уровня	%	4,24	64,56	775	
		Накладные расходы	%	--	589,23	7071	
		Сметная прибыль	%	8	126,97	1524	
48	**23-050301-1404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х250 мм**	**м2**	**0,6000**	**35412,67**	**21248**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**31455,78**	**18873**	
		НР второго уровня	%	4,24	1333,73	800	
		Накладные расходы	%	--	1333,73	800	
		Сметная прибыль	%	8	2623,16	1574	
49	**11-200301-0208 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**	**4551,55**	**4552**	**60,4 525**
		Итого прямые затраты:			**3518,31**	**3518**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4042,98	4043	
		НР второго уровня	%	4,24	171,42	171	

		Накладные расходы	%	--	696,09	696	
		Сметная прибыль	%	8	337,15	337	
50	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х300 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**	**1718,54**	**1719**	**60,4 525**
		Итого прямые затраты:			**1001,84**	**1002**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1526,51	1527	
		НР второго уровня	%	4,24	64,72	65	
		Накладные расходы	%	--	589,39	589	
		Сметная прибыль	%	8	127,30	127	
51	23-050301-1404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Решетки регулирующие марки РР-4, размер 300х300 мм**	**м2**	**0,0900**	**35412,67**	**3187**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**31455,78**	**2831**	
		НР второго уровня	%	4,24	1333,73	120	
		Накладные расходы	%	--	1333,73	120	
		Сметная прибыль	%	8	2623,16	236	
		Дроссель-клапан					
52	11-200401-0105 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**	**1727,23**	**1727**	**60,4 499**
		Итого прямые затраты:			**1035,00**	**1035**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1534,24	1534	
		НР второго уровня	%	4,24	65,05	65	
		Накладные расходы	%	--	564,29	564	
		Сметная прибыль	%	8	127,94	128	
53	23-050305-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм**	**шт.**	**1,0000**	**18249,39**	**18249**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**16210,27**	**16210**	
		НР второго уровня	%	4,24	687,32	687	
		Накладные расходы	%	--	687,32	687	
		Сметная прибыль	%	8	1351,81	1352	

		Дефлектор					
54	11-200801-0104 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка**	**дефлектор**	**2,0000**	**29065,44**	**58131**	**60,4 6304**
		Итого прямые затраты:			**22665,80**	**45332**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			25817,77	51636	
		НР второго уровня	%	4,24	1094,67	2189	
		Накладные расходы	%	--	4246,64	8493	
		Сметная прибыль	%	8	2153,00	4306	
		Узлы прохода					
55	11-200901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка**	**узел**	**2,0000**	**6305,31**	**12611**	**60,4 3925**
		Итого прямые затраты:			**3638,34**	**7277**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			5600,78	11202	
		НР второго уровня	%	4,24	237,47	475	
		Накладные расходы	%	--	2199,91	4400	
		Сметная прибыль	%	8	467,06	934	
56	23-051206-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Узлы прохода УП2-17**	**комплект**	**2,0000**	**43673,30**	**87347**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**		**38793,40**	**77587**	
		НР второго уровня	%	4,24	1644,84	3290	
		Накладные расходы	%	--	1644,84	3290	
		Сметная прибыль	%	8	3235,06	6470	
		РАЗДЕЛ 4.=ВОЗДУХОВОДЫ=					
62	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250х100/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,5000**	**4648,46**	**16270**	**60,4 2359**
		Итого прямые затраты:			**3454,95**	**12092**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4129,06	14452	
		НР второго уровня	%	4,24	175,07	613	

		Накладные расходы	%	--	849,17	2972	
		Сметная прибыль	%	8	344,33	1205	
63	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250х150/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,0000**	**4648,46**	**18594**	**60,4 2696**
		Итого прямые затраты:			**3454,95**	**13820**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4129,06	16516	
		НР второго уровня	%	4,24	175,07	700	
		Накладные расходы	%	--	849,17	3397	
		Сметная прибыль	%	8	344,33	1377	
64	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250х200/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**108,0000**	**4648,46**	**502033**	**60,4 72803**
		Итого прямые затраты:			**3454,95**	**373135**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4129,06	445938	
		НР второго уровня	%	4,24	175,07	18908	
		Накладные расходы	%	--	849,17	91711	
		Сметная прибыль	%	8	344,33	37188	
66	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка /д.160/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,5120**	**4790,72**	**12034**	**60,4 1852**
		Итого прямые затраты:			**3518,07**	**8837**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4255,42	10690	
		НР второго уровня	%	4,24	180,43	453	
		Накладные расходы	%	--	917,78	2305	
		Сметная прибыль	%	8	354,87	891	
67	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка /д.200/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**56,5200**	**4790,72**	**270771**	**60,4 41675**
		Итого прямые затраты:			**3518,07**	**198841**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4255,42	240516	

		НР второго уровня	%	4,24		180,43	10198	
		Накладные расходы	%	--		917,78	51873	
		Сметная прибыль	%	8		354,87	20057	
		Воздуховод из оцинкованной стали 0,6мм						
68	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка /д.250/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**58,8750**		**4819,59**	**283753**	**60,4 39699**
		Итого прямые затраты:				**3606,77**	**212349**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4281,06	252048	
		НР второго уровня	%	4,24		181,52	10687	
		Накладные расходы	%	--		855,81	50386	
		Сметная прибыль	%	8		357,01	21019	
69	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка /д.315/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,9455**		**4819,59**	**23835**	**60,4 3335**
		Итого прямые затраты:				**3606,77**	**17837**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4281,06	21172	
		НР второго уровня	%	4,24		181,52	898	
		Накладные расходы	%	--		855,81	4232	
		Сметная прибыль	%	8		357,01	1766	
		Воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм						
70	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка /300х200/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,0000**		**4844,03**	**9688**	**60,4 1346**
		Итого прямые затраты:				**3629,65**	**7259**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4302,78	8606	
		НР второго уровня	%	4,24		182,44	365	
		Накладные расходы	%	--		855,56	1711	
		Сметная прибыль	%	8		358,82	718	

71	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х250/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**143,0000**	**4548,95**	**650501**	**60,4 83523**
		Итого прямые затраты:			**3456,59**	**494292**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4040,67	577816	
		НР второго уровня	%	4,24	171,32	24499	
		Накладные расходы	%	--	755,40	108023	
		Сметная прибыль	%	8	336,96	48185	
72	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х300/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**204,0000**	**4548,95**	**927987**	**60,4 119152**
		Итого прямые затраты:			**3456,59**	**705144**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4040,67	824297	
		НР второго уровня	%	4,24	171,32	34950	
		Накладные расходы	%	--	755,40	154103	
		Сметная прибыль	%	8	336,96	68740	
73	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х350/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,5000**	**4548,95**	**29568**	**60,4 3797**
		Итого прямые затраты:			**3456,59**	**22468**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4040,67	26264	
		НР второго уровня	%	4,24	171,32	1114	
		Накладные расходы	%	--	755,40	4910	
		Сметная прибыль	%	8	336,96	2190	
74	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /400х200/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,4000**	**4548,95**	**10917**	**60,4 1402**
		Итого прямые затраты:			**3456,59**	**8296**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4040,67	9698	
		НР второго уровня	%	4,24	171,32	411	
		Накладные расходы	%	--	755,40	1813	

		Сметная прибыль	%	8	336,96	809	
75	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /400х300/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**112,0000**	**4548,95**	**509483**	**60,4 65417**
		Итого прямые затраты:			**3456,59**	**387138**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4040,67	452555	
		НР второго уровня	%	4,24	171,32	19188	
		Накладные расходы	%	--	755,40	84605	
		Сметная прибыль	%	8	336,96	37739	
76	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /400х350/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**10,5000**	**4548,95**	**47764**	**60,4 6133**
		Итого прямые затраты:			**3456,59**	**36294**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4040,67	42427	
		НР второго уровня	%	4,24	171,32	1799	
		Накладные расходы	%	--	755,40	7932	
		Сметная прибыль	%	8	336,96	3538	
77	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /400х400/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**40,0000**	**4548,95**	**181958**	**60,4 23363**
		Итого прямые затраты:			**3456,59**	**138264**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4040,67	161627	
		НР второго уровня	%	4,24	171,32	6853	
		Накладные расходы	%	--	755,40	30216	
		Сметная прибыль	%	8	336,96	13478	
78	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /500х400/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,4000**	**4113,23**	**22211**	**60,4 2379**
		Итого прямые затраты:			**3213,06**	**17351**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3653,63	19730	
		НР второго уровня	%	4,24	154,91	837	

		Накладные расходы	%	--	595,49	3216	
		Сметная прибыль	%	8	304,68	1645	
79	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /500х450/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**28,5000**	**4113,23**	**117227**	**60,4 12556**
		Итого прямые затраты:			**3213,06**	**91572**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3653,63	104129	
		НР второго уровня	%	4,24	154,91	4415	
		Накладные расходы	%	--	595,49	16971	
		Сметная прибыль	%	8	304,68	8683	
80	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /500х500/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**50,0000**	**4113,23**	**205661**	**60,4 22029**
		Итого прямые затраты:			**3213,06**	**160653**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3653,63	182682	
		НР второго уровня	%	4,24	154,91	7746	
		Накладные расходы	%	--	595,49	29774	
		Сметная прибыль	%	8	304,68	15234	
81	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /700х400/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**26,4000**	**4113,23**	**108589**	**60,4 11631**
		Итого прямые затраты:			**3213,06**	**84825**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3653,63	96456	
		НР второго уровня	%	4,24	154,91	4090	
		Накладные расходы	%	--	595,49	15721	
		Сметная прибыль	%	8	304,68	8044	
82	11-200101-0312 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /700х600/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**31,2000**	**3849,42**	**120102**	**60,4 11100**
		Итого прямые затраты:			**3063,54**	**95582**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3419,30	106682	

		НР второго уровня	%	4,24	144,98	4523	
		Накладные расходы	%	--	500,74	15623	
		Сметная прибыль	%	8	285,14	8896	
83	11-200101-0312 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /800х600/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**19,6000**	**3849,42**	**75449**	**60,4 6973**
		Итого прямые затраты:			**3063,54**	**60045**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3419,30	67018	
		НР второго уровня	%	4,24	144,98	2842	
		Накладные расходы	%	--	500,74	9814	
		Сметная прибыль	%	8	285,14	5589	
84	11-200101-0312 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /800х800/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**57,6000**	**3849,42**	**221727**	**60,4 20492**
		Итого прямые затраты:			**3063,54**	**176460**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3419,30	196952	
		НР второго уровня	%	4,24	144,98	8351	
		Накладные расходы	%	--	500,74	28842	
		Сметная прибыль	%	8	285,14	16424	
		Изоляция					
85	11-260301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из сетки**	**м2 изолируемой поверхности**	**2,0000**	**2211,73**	**4423**	**55,3 151**
		Итого прямые затраты:			**1889,18**	**3778**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1964,60	3929	
		НР второго уровня	%	4,24	83,30	167	
		Накладные расходы	%	--	158,72	317	
		Сметная прибыль	%	8	163,83	328	

86	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**37,7000**	**36722,21**	**1384427**	**55,3 253647**
		Итого прямые затраты:			**25890,98**	**976090**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			32619,00	1229736	
		НР второго уровня	%	4,24	1383,05	52141	
		Накладные расходы	%	--	8111,07	305787	
		Сметная прибыль	%	8	2720,16	102550	
87	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**236,0000**	**577,66**	**136327**	**55,3 31274**
		Итого прямые затраты:			**380,59**	**89820**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			513,11	121094	
		НР второго уровня	%	4,24	21,76	5134	
		Накладные расходы	%	--	154,27	36409	
		Сметная прибыль	%	8	42,79	10098	
88	21-100406-0301 РСНБ	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000 м2**	**0,2714**	**353630,70**	**95975**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**		**314117,26**	**85251**	
		НР второго уровня	%	4,24	13318,57	3615	
		Накладные расходы	%	--	13318,57	3615	
		Сметная прибыль	%	8	26194,87	7109	
	оборудование		Тенге			23359	
	ИТОГО по смете:		Тенге			7927846	
	ИТОГО по акту:					**18731756**	
		Итого по сметному расчету				18731756	
		Итого по сметному расчету в ценах 18 года				**18731756**	
		Итого по в договорных ценах				**16642857**	
		НДС в текущих ценах 12%				1997143	
		Итого в текущих ценах с НДС 12%				**18640000**	

Заказчик
Директор ТОО "Элитстройсервис Актобе"

Подрядчик
ТОО"Регион-Сервис Актобе"