Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»
Подрядчик: ТОО "КЕРБҰЛАҚ ҚҰРЫЛЫС"
Субподрядчик: ТОО "Артабан System"
Наименование объекта: Строительство цеха с гаражами на 10 боксов по адресу ВКО Тарбагатайский район с.Акжар»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		1	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
Строительство	28 086 754	28 086 754							3 009 295	**28 086 754**
Итого к опате:										**28 086 754**

Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»

_____ Кунафиянов Б.К.

Технодзор: Турсынбаев Омрбек

Эксперт технадзора _____ Турсынбаев О

Подрядчик: ТОО "КЕРБҰЛАҚ ҚҰРЫЛЫС"

Директор _____ **Джаксылыкбаева А.Т.**

Субподрядчик: ТОО "Артабан System"

Директор _____ **Толеубеков Д.Т.**

Заказчик: ИП Кунафиянов БІК КХ «Коныс»

Подрядчик: ТОО "КЕРБҰЛАҚ ҚҰРЫЛЫС"

Субподрядчик: ТОО "Артабан System"

Наименование объекта: Строительство цеха с гаражами на 10 боксов по адресу ВКО Тарбагат йский район с Акжар»

Акт №1 от 30.08.2020

выполненных работ за август месяц 2020 г

Сметная стоимость, тыс. тенге	**24585,744**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**4121,739**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**3**

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 земляные работы									
1	1101-0101-0428	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**118,5**	206,85	206,85	24512	24512	–	5833	32773
					–	68,37	–	8102	–	2428	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1,83**	1843,17	–	3373	–	–	2429	6266

				1843,17	–	3373	–	–	464	
3 1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**105,15**	34,42	34,42	3619	3619	–	1090	5086
				–	14,4	–	1514	–	377	
4 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**105,15**	173,54	79,8	18248	8391	–	10038	30549
				93,74	38,85	9857	4085	–	2263	
5 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2,37**	961,18	–	2278	–	–	1640	4231
				961,18	–	2278	–	–	313	
	Итого по разделу 1					**78 905**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 508				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 522				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 701				
	- накладные расходы, тенге					21 030				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 893				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					5 845				
Раздел 2 фундаменты										
6 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**5,23**	19380,5	1114,72	101360	5830	88208	7940	118044
				1400	268,26	7322	1403	–	8744	

7 1106-0101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %**	м3	**59,25**	26815,98	1998,7	1588847	118423	1190574	279542	2017860
				4723,21	461,42	279850	27339	–	149471	
8 2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,02688**	225164		6052		6052	–	6536
				–		–		–	484	
9 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,01805**	243102		4388		4388	–	4739
				–		–		–	351	
10 2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,05987**	240026		14370		14370	–	15520
				–		–		–	1150	
11 1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %**	т	**0,00258**	21705,43	1162,79	56	3	1	48	112
				20155,04	387,6	52	1	–	8	

12	**1106-0301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %**	**т**	**0,03548**	735118,38	1381,06	26082	49	23232	2569	30943
					78945,89	620,07	2801	22	–	2292	
13	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**78**	903,13	20,09	70444	1567	44768	22636	100526
					309,09	2,96	24109	231	–	7446	

Итого по разделу 2		**2 294 280**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		314 134
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		125 872
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		28 996
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 371 593
- накладные расходы, тенге		312 735
в т.ч. зарплата, тенге		28 146
- сметная прибыль (8 %), тенге		169 946

Раздел 3 стены

14	**1108-0301-0101**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м3 кладки**	**96,4**	9353,95	2699,4	901721	260222	188577	479599	1491826
					4698,36	651,2	452922	62776	–	110506	
15	**2900-0000-0001 (пл)**	**Теплоблок из автоклавного газобетона 600*400*250**	**шт**	**1606**	392		629552		629552	–	679916
					–		–		–	50364	

16	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006								
			кг	650,2	44		28609		28609	–	30898
					–		–		–	2289	
17	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,1264	348852,85	2302,22	44095	291	34451	8792	57118
					73995,25	799,05	9353	101	–	4231	
18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,06363	243102		15469		15469	–	16707
					–		–		–	1238	
19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,6277	240026		150664		150664	–	162717
					–		–		–	12053	
20	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,15791	348856,94	2305,11	55088	364	43039	10984	71358
					73997,85	797,92	11685	126	–	5286	
21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,05328	240026		12789		12789	–	13812
					–		–		–	1023	

22	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			т	0,10463	243102		25436		25436	–	27471
					–		–		–	2035	
23	1106-0701-0109	**Перемычки. Устройство НР = 91 %**	м3	8	45814,5	4355,75	366516	34846	199308	127723	533778
					16545,25	999,13	132362	7993	–	39539	
24	2104-0105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	м3	8	84694		677552		677552	–	731756
					–		–		–	54204	

Итого по разделу 3	**3 817 357**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	606 322
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	295 723
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 996
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 005 446
- накладные расходы, тенге	627 098
в т.ч. зарплата, тенге	56 439
- сметная прибыль (8 %), тенге	282 768

Раздел 5 перекрытие

25	1125-0130-0401	**Укладка плит перекрытий и покрытий НР = 91 %**	**м3 сборных конструкций**	**66**	10638,56	4683,79	702145	309130	137880	335895	1121083
					3865,68	1726,97	255135	113980	–	83043	
26	2104-0108-9903	**Плиты перекрытий железобетонные**	**м2**	**330**	6756		2229480		2229480	–	2407838
					–		–		–	178358	

27 1110-0104-0301	**Доски ходовые. Укладка НР = 90 %**	**м ходов**	**150,4**	98,76	5,31	14853	799	7771	5963	22481
				41,78	2,28	6283	343	–	1665	
28 1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**50,2**	8938,59	60,54	448717	3039	396224	45789	534066
				985,14	28,35	49454	1423	–	39560	
29 1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %**	**м2 стяжки**	**330**	707,22	104,68	233384	34545	115682	85221	344093
				251,99	28,71	83157	9475	–	25488	
30 1106-0701-0201	**Установка монолитного пояса НР = 91 %**	**м3**	**2,2**	36230	4717,73	79706	10379	45079	24219	112239
				11021,82	1075,45	24248	2366	–	8314	
31 1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**2,2**	8938,18	60,45	19664	133	17364	2006	23404
				985	28,18	2167	62	–	1734	
32 1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %**	**т**	**0,072**	925625	1375	66645	99	47144	17697	91089
				269472,22	625	19402	45	–	6747	
	Итого по разделу 5					**4 656 293**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	439 846
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	358 124
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	127 694
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 996 624
- накладные расходы, тенге	516 790
в т.ч. зарплата, тенге	46 511
- сметная прибыль (8 %), тенге	344 909

Раздел 6 кровля

33	**1110-0105-0101**	**Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**6,64**	95428,31	1485,84	633644	9866	451060	159288	856367
					26011,75	642,92	172718	4269	–	63435	
34	**1110-0102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**15**	68997,27	1092,33	1034959	16385	614586	370782	1518200
					26932,53	532,8	403988	7992	–	112459	
35	**1110-0115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**21,12**	8938,59	60,56	188783	1279	166698	19264	224691
					985,13	28,31	20806	598	–	16644	
36	**1112-0101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %**	**м2 кровли**	**462**	2938,76	102,27	1357706	47247	312664	931021	2471825
					2159,73	30,7	997795	14184	–	183098	

37 2110-0101-0301	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,150;**	**м2**	**531,3**	1866		991406		991406	–	1070718
				–		–		–	79312	
	Итого по разделу 6					**6 141 801**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 595 307				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					74 777				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 043				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 536 414				
	- накладные расходы, тенге					1 480 355				
	в т.ч. зарплата, тенге					133 232				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					454 948				
Раздел 7 полы										
38 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**330**	871,4	30,35	287562	10016	151020	123816	444288
				383,41	15,74	126526	5193	–	32910	
39 1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %**	**т**	**0,252**	16714,29	1464,29	4212	369	8	3642	8482
				15218,25	662,7	3835	167	–	628	
40 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**330**	871,4	30,35	287562	10016	151020	123816	444288
				383,41	15,74	126526	5193	–	32910	

	Итого по разделу 7				**897 058**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				256 887				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20 401				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 553				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				302 048				
	- накладные расходы, тенге				251 274				
	в т.ч. зарплата, тенге				22 615				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				66 448				
	Раздел 8 проемы								
41	1110-0501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %**							
		м2 проемов	**3,6**	2355,83	179,44	8481	646	4049	3704	13160
				1051,67	91,39	3786	329	–	975	
42	2109-0201-0102	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,6**	23626		85054		85054	–	91858
					–		–		–	6804	
43	2109-0205-0102	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**2,4**	890		2136		2136	–	2307
					–		–		–	171	

44	**1109-0403-0402**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %**	**м2**	**1,8**	3343,33	50,56	6018	91	961	3455	10231
					2758,89	22,78	4966	41	–	758	
45	**1107-0111-0206**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами и ложными калитками НР = 118 %**	**шт.**	**10**	40701	18739,9	407010	187399	10476	337242	803792
					20913,5	7666,3	209135	76663	–	59540	
46	**2109-0403-0402**	**Ворота распашные ВР 2,5*3-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003**	**шт.**	**10**	535065		5350650		5350650	–	5778702
					–		–		–	428052	

Итого по разделу 8	**6 700 050**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	217 887
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	188 136
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 453 326
- накладные расходы, тенге	344 401
в т.ч. зарплата, тенге	30 996
- сметная прибыль (8 %), тенге	496 300

Итого по смете	**24 585 744**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 445 891
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 099 555
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	356 016
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 665 451

- накладные расходы, тенге	3 553 683
в т.ч. зарплата, тенге	319 832
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 821 164
Итого по смете	**24 585 744**
Всего	**24 585 744**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**491 715**
Итого в текущих ценах с 05.01.20 г.	**25 077 459**
НДС (12 %)	3 009 295
Итого	**28 086 754**

Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»

_____ Кунафиянов Б.К.

Технодзор: Турсынбаев Омрбек

Эксперт технадзора _____ Турсынбаев О.

Авторский надзор : ТОО "АкжарЖоба"

Эксперт _____ **Нуржакипов Д.Т.**

Подрядчик: ТОО "КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС"

Директор _____ **Джаксылыкбаева А.Т.**

Субподрядчик: ТОО "Артабан System"

Директор _____ **Толеубеков Д.Т.**