Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Субподрядчик: ТОО «АИР-GROUP»
Договор - №2/09.14/С от 01.09.2014 г.
Наименование объекта - Строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2014 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
1	Е0101-12-8	**Срезка растительного грунта в отвал экскаватором**	1296	23,36	22,08	30274	28615	8597	0,01	12
		м3		1,28	5,56	1659	7204	97	0,02	25
2	Е0101-24-6	**Перемещение растительного грунта бульдозером в резерв**	1296	6,01	6,01	7784	7784	2620	--	--
		м3		--	2,08	--	2701	97	0,01	9
3	Е0101-24-6	**Перемещение растительного грунта бульдозером из резерва**	1296	6,01	6,01	7784	7784	2620	--	--
		м3		--	2,08	--	2701	97	0,01	9
4	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	6480	1,41	1,41	9142	9142	1888	--	--
		м2		--	0,30	--	1947	97	--	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			54984	53325			12
			Тенге			1659	14552			49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54984				
		Всего заработная плата -	Тенге				16210			
		Накладные расходы -	Тенге			15724				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2359			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4243				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				18569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			74951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				18569			
РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
5	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами**	700,6	23,36	22,08	16365	15469	4647	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3		1,28	5,56	897	3894	97	0,02	14
			1800	32,23	30,77	58014	55386	17050	0,01	18
7	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	м3		1,42	8,34	2556	15021	97	0,03	51
			2160	19,70	--		42552	--	--	--	--
8	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	т		3,94	--	8510	--	--	--	--
			167,2	3,76	3,24	628	542	259	--	1	
9	Е0101-164-2	**Доработка грунта вручную**	м3		0,48	1,12	80	187	97	--	1
			77,4	218,93	--	16945	--	19148	1,54	119	
10	Е0101-27-2	**Засыпка траншей бульдозерами 2 группы грунтов**	м3		218,93	--	16945	--	113	--	--
			778	6,48	6,48	5041	5041	1588	--	--	
11	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3		--	2,10	--	1637	97	0,01	6
			778	21,55	4,52	16763	3513	12852	0,11	84	
			м3		17,03	--	13249	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				156308	79952			228
			Тенге				42238	20739			72
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				156308				
		Материалы -	Тенге				15				
		Всего заработная плата -	Тенге					62977			
		Местные материалы -	Тенге				62				
		Транспортные расходы -	Тенге				42552				
		Накладные расходы -	Тенге				55544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					8332			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				12711				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				224563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата -	Тенге					71309			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				224563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата -	Тенге					71309			

РАЗДЕЛ 3.Фундаменты

12	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	413,52	614,63	24,55	254162	10152	24938	0,26	109
			м2	39,83	9,20	16471	3804	123	0,04	19
13	Е0107-1-2	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	39	408,67	272,99	15938	10647	12567	0,83	32
			шт	135,68	94,48	5292	3685	140	0,36	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0107-1-3	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т**								
		шт	87	626,36	424,53	54493	36934	42791	1,21	105
				201,83	149,49	17559	13006	140	0,61	53
15	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**								
		м3	1,3	8250,35	311,32	10725	405	763	2,82	4
				441,00	117,61	573	153	105	0,57	1
16	Е0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**								
		шт	285	337,15	172,69	96088	49216	54460	0,48	136
				76,28	60,21	21740	17160	140	0,24	68
17	Е0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**								
		шт	113	481,17	243,37	54372	27501	30368	0,67	75
				106,88	85,08	12077	9614	140	0,34	38
18	Е0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**								
		шт	163	724,21	389,08	118046	63420	66365	0,94	153
				153,90	136,92	25086	22318	140	0,55	90
19	Е0107-42-4	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**								
		шт	150	1053,11	598,40	157967	89760	86035	1,18	177
				195,53	214,16	29330	32124	140	0,91	137
20	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**								
		м3	7,18	8250,35	311,32	59238	2235	4211	2,82	20
				441,00	117,61	3166	844	105	0,57	4
21	Е0108-12-1	**Армирование ленточных фундаментов**								
		т	0,21808	8679,65	422,15	1893	92	2165	56,40	12
				8257,50	157,50	1801	34	118	0,77	--
22	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов рулонными материалами**								
		м2	165,42	696,16	11,21	115159	1854	6970	0,20	33
				31,50	4,21	5211	696	118	0,02	3
23	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**								
		м2	827,04	245,44	3,82	202989	3159	37855	0,21	175
				37,35	1,44	30890	1191	118	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1141069	295377			1032
			Тенге			169195	104630			432
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1141069				
		Материалы -	Тенге			539038				
		Всего заработная плата -	Тенге				273824			
		Местные материалы -	Тенге			137460				
		Накладные расходы -	Тенге			369488				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55423			185
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90633				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1601191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				329248			1649
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1601191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				329248			1649

РАЗДЕЛ 4.Стены и перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0109-62-3	Изготовление металл.перемычки	3,114	27935,09	9375,11	86990	29194	51813	91,00	283
		т		16380,00	2107,33	51007	6562	90	7,36	23
25	Е0109-62-3	Изготовление закладных деталей	0,033	27935,09	9375,11	922	309	549	91,00	3
		т		16380,00	2107,33	541	70	90	7,36	--
		Наружные стены т.600мм с утеплителем								
26	Е0108-15-3	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм	344	1995,91	282,71	686593	97252	409167	5,53	1902
		м3		902,25	105,75	310374	36378	118	0,52	179
27	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых материалов	67	7459,10	378,22	499760	25341	248436	20,04	1343
		м3		3566,25	141,75	238939	9497	100	0,69	46
28	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	1,233	72779,65	422,15	89737	521	12243	56,40	70
		т		8257,50	157,50	10181	194	118	0,77	1
		Наружные стены без утеплителя								
29	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм	27	9282,77	305,80	250635	8257	36774	6,41	173
		м3		1039,50	114,75	28067	3098	118	0,56	15
30	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм	24	9282,77	305,80	222786	7339	32688	6,41	154
		м3		1039,50	114,75	24948	2754	118	0,56	13
		Внутренние стены								
31	Е0108-6-7	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	108	844,18	337,41	91171	36440	101506	4,38	473
		м3		670,50	126,00	72414	13608	118	0,62	67
32	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	0,39	72779,65	422,15	28384	165	3873	56,40	22
		т		8257,50	157,50	3220	61	118	0,77	--
		Перегородки								
33	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича	547	1245,80	34,73	681453	18997	153626	1,43	782
		м2		225,00	13,01	123075	7116	118	0,06	35
		Балки и перемычки								
34	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	260	103,01	66,43	26783	17273	17363	0,15	38
		шт		23,85	23,85	6201	6201	140	0,11	27
35	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	8	391,83	250,96	3135	2008	2452	0,81	7
		шт		130,73	88,22	1046	706	140	0,37	3
36	Е0107-32-4	Укладка балок	16	748,33	264,85	11973	4238	10195	2,09	33
		шт		378,00	77,13	6048	1234	140	0,30	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0106-11-9	**Установка металлических перемычек**	1,5	3792,87	304,24	5689	456	5425	20,00	30
		1т		3330,00	114,75	4995	172	105	0,56	1
38	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей**	0,016	33697,62	304,24	539	5	558	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	529	2	105	0,56	--
39	Е0134-27-4	**Окраска в 2слоя стальных конструкций**	1,58	7729,82	2897,82	12213	4579	6265	20,66	33
		т		3300,75	1104,75	5215	1746	90	5,39	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2698763	252373			5349
			Тенге			886800	89400			424
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2610852				
	Материалы -		Тенге			1219783				
	Всего заработная плата -		Тенге				918020			
	Местные материалы -		Тенге			438343				
		Накладные расходы -	Тенге			1040572				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							520
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				156086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219085				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3870508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5984
		Сметная заработная плата -	Тенге				1074106			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87912				
	Материалы -		Тенге			6860				
	Всего заработная плата -		Тенге				58180			
		Накладные расходы -	Тенге			52362				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7854			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8416				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			148690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				66034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4019198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6320
		Сметная заработная плата -	Тенге				1140140			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия								
40	Е0107-45-6	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	196	1398,73	373,54	274151	73213	164865	2,66	521
		шт		465,75	135,07	91287	26474	140	0,61	119
41	Е0109-62-3	**Изготовление анкеров**	0,1286	27935,09	9375,11	3592	1206	2140	91,00	12
		т		16380,00	2107,33	2106	271	90	7,36	1
42	Е0107-45-5	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	24	859,03	200,77	20617	4819	12445	1,74	42
		шт		299,25	71,15	7182	1708	140	0,31	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			298360	79237			575
			Тенге			100575	28452			127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			294768				
		Материалы -	Тенге			66973				
		Всего заработная плата -	Тенге				126650			
		Местные материалы -	Тенге			51294				
		Накладные расходы -	Тенге			177310				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26597			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28325				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			500403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							778
		Сметная заработная плата -	Тенге				153247			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3592				
		Материалы -	Тенге			280				
		Всего заработная плата -	Тенге				2377			
		Накладные расходы -	Тенге			2140				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				321			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			344				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			506479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							791
		Сметная заработная плата -	Тенге				155945			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4349485**	**760264**			**7195**
			Тенге			**1200467**	**257772**			**1104**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4257981				
		Материалы -	Тенге			1825808				
		Всего заработная плата -	Тенге				1397683			
		Местные материалы -	Тенге			627160				
		Транспортные расходы -	Тенге			42552				
		Накладные расходы -	Тенге			1658639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							829
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				248796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354997				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6271617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8807
		Сметная заработная плата -	Тенге				1646478			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			91504				
		Материалы -	Тенге			7141				
		Всего заработная плата -	Тенге				60557			
		Накладные расходы -	Тенге			54501				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8175			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8760				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			154766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата -	Тенге				68732			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6426383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9156

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			154766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата -	Тенге				68732			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6426383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9156
		Сметная заработная плата -	Тенге				1715211			

Договорная стоимость	Тенге	4498468
НДС 12%	Тенге	539816
ВСЕГО по Акту	Тенге	5038284

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан Н.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «АИР-GROUP»

Саратаев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)