Заказчик: **ИП КУНАФИЯНОВ БАКЫТЖАН К/Х КОНЫС**
ВКО, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Жамбыла, д.11
РНН 181010005444, БИН 620708300952
р/с № KZ836010261000012656 в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Ф-3

Подрядчик: **ТОО "КЕРБҰЛАҚ ҚҰРЫЛЫС"**
БИН 140240026731

Договор № 11 от 10 мая 2015года

СПРАВКА №1 от 27 октября 2015 года
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2015 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе стоимость выполненных работ за отчетный			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 1	28047924	10753995			28047924	10753995		
Итого:	28047924				28047924			
НДС 12%	3365751				3365751			
Итого:	31413675				31413675			

Заказчик
ИП КУНАФИЯНОВ БАКЫТЖАН

Директор _____ **Кунафиянов Б.К.**

Технадзор
ТОО "I.S.T"

Директор _____ **Темеков** А.О.

Подрядчик: ТОО "КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС"

Директор _____ **Джаксылыкбаева А.Т.**

Заказчик: ИП КУНАФИЯНОВ БАКЫТЖАН К/Х КОНЫС

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "КЕРБҰЛАҚ ҚҰРЫЛЫС"

Договор № 11 от 10 мая 2015 года

Наименование объекта: Строительство универмага в с.Акжар Тарбагатайского района ВКО ул.Жамбыла 10

Акт № 1 от 27 октября 2015года

выполненных работ за октябрь месяц 2015 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 .								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	740	27,84 1,66	26,18 7,2	20 602 1 228	19 373 5 328	6 360 97	0,0115 0,025	1 2
2	Е1-163-9	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	54	847,8 847,8	– –	45 781 45 781	- -	51 733 113	5,088 –	27 –
3	Е1-162-3	Разработка траншей для водоотводящей канавы с зумпфами с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы *м3 грунта*	120	481,5 481,5	– –	57 780 57 780	- -	65 291 113	2,78 –	33 –
4	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	385	5,55 –	5,55 1,8	2 137 -	2 137 693	672 97	– 0,00691	– –
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	385	21,55 17,03	4,52 –	8 297 6 557	1 740 -	6 360 97	0,108 –	4 –
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	120	122,18 122,18	– –	14 662 14 662	- -	16 568 113	0,885 –	11 –
		Итого по разделу 1				**149 258** **126 008**	**23 250** **6 021**			**76** **2**

	Стоимость: материалов, тенге								
	Накладные расходы, тенге			146 984					
	- заработная плата, тенге			22 050					
	- трудоемкость, чел-ч			70					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			17 774					
	Всего по разделу, тенге			**314 016**					

Раздел 2 Фундаменты

2.0 Подраздел без наименования

7	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты толщ.100мм	12,3	230,27	100,89	2 832	1 241	2 351	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	1 522	470	118	0,18	–
8	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	12,3	8419,57	66,01	103 561	812	2 850	1,35	2
		м3		195,75	24,93	2 408	307	105	0,1218	–
9	Е6-1-22	Устройство монолитного пояса МП-1	30,73	10081,07	353,46	309 791	10 862	23 184	3,6	11
		м3		585	133,52	17 977	4 103	105	0,6521	2
10	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,2	53000		63 600				
		т								
11	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,5423	50600		27 440				
		т								
12	Е6-11-7	Установка закладных деталей МН	0,06	93997,62	304,24	5 640	18	2 090	198	1
		т		33075	114,75	1 985	7	105	0,56	–
13	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	40	378,96	172,69	15 158	6 908	7 643	0,476	2
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	3 051	2 408	140	0,2371	1
14	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	8,64	11600		100 224				
		м3								
15	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	40	541,16	243,37	21 646	9 735	10 750	0,668	3
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	4 275	3 403	140	0,3375	1
16	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	11,52	11600		133 632				
		м3								
17	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	120	817,79	389,08	98 135	46 690	48 860	0,937	11
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	18 468	16 430	140	0,5542	7
18	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	69,12	11200		774 144				
		м3								
19	Е6-1-20	Устройство монолитных участков из бетона В7,5	2	9488,65	311,32	18 977	623	1 180	2,82	1

		м3								
				441	117,61	882	235	105	0,5744	–
20	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 50 мм	108	259,84	9,95	28 063	1 075	7 430	0,356	4
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	5 638	404	123	0,0182	–
21	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000;	648	40,16	0,67	26 024	434	700	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	408	162	123	0,0012	–
22	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	484	245,44	3,82	118 793	1 849	22 160	0,212	10
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	18 077	697	118	0,007	–
23	Е6-19-1	Устройство армопояса	12,4	11579,02	316,01	143 580	3 919	19 366	8,25	10
		м3								
				1368	119,39	16 963	1 480	105	0,583	1
24	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,55	53000		29 150				
		т								
25	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,51	50600		25 806				
		т								
26	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,38	41200		15 656				
		т								
		Итого по разделу 2				**2 061 853**	**84 164**			**56**
						91 654	**30 108**			**12**
		Стоимость: материалов, тенге				188 603				
		Накладные расходы, тенге				148 565				
		- заработная плата, тенге				22 280				
		- трудоемкость, чел-ч				70				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				132 625				
		Всего по разделу, тенге				**2 343 042**				

Раздел 3 Стены и перегородки

3.1 Стены

27	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	171,3	7341,04	335,84	1 257 521	57 529	166 915	4,54	78
		м3 кладки								
				699,75	126	119 870	21 584	118	0,61	10
28	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,96	59479,65	422,15	57 101	405	9 536	56,4	5
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	7 930	151	118	0,77	–
29	Е9-49-1	Постановка дюбелей	3780	20,14	0,23	76 130	869	68 041	0,119	45
		болт								
				19,91	0,09	75 261	340	90	0,0004	–
30	1-1-2164	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем	3780	5,75		21 735				
		т								

31	1-1-675	Проволока из низкоуглеродистой стали 6-П-2Ц L=250мм *кг*	207,9	29		6 029				
32	Е26-12-1	Утепление стен *м2 поверхности изоляции*	544,5	240,26 100,8	92,82 34,88	130 822 54 886	50 540 18 992	73 880 100	0,59 0,17	32 9
33	1-3-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20С *м3*	63,5	4500		285 750				
34	1-3-173	Плиты URSA XPS из экструдированного пенополистирола *м3*	20,5	28500		584 250				
35	1-1-761	Сетка 2-24-2Л ТУ14-4-1284-84 *м2*	635	502		318 770				
36	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	10	110,26 23,85	66,43 23,85	1 103 239	664 239	670 140	0,148 0,1051	– –
37	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В25 (ГОСТ 948-84) *м3*	1,3	25100		32 630				
		3.2 Перегородки								
38	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	94,4	1829,73 389,25	14,13 5,33	172 730 36 750	1 334 503	44 704 120	2,32 0,0261	22 –
39	Е10-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	94,4	1412,59 285,75	11,2 4,23	133 350 26 970	1 057 399	32 843 120	1,71 0,0207	16 –
		Итого по разделу 3				**3 077 921**	**112 400**			**198**
						321 906	**42 208**			**19**
		Стоимость: материалов, тенге				264 361				
		Накладные расходы, тенге				396 589				
		- заработная плата, тенге				5 949				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				208 471				
		Всего по разделу, тенге				**3 682 981**				
		Раздел 4 Покрытие								
		4.0 Подраздел без наименования								
40	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	40	1588,1 465,75	373,54 135,07	63 520 18 630	14 942 5 403	33 646 140	2,66 0,6052	11 2
41	30-17-8	Плиты ПК 36.12-4Т *м2*	129,6	2845		368 712				

42	30-17-8	Плиты ПК 36.15-4Т *м2*	54	2845		153 630				
43	Е6-18-1	Устройство антисейсмических поясов *м3*	13	13497,57	308,99	175 471	4 017	25 571	11	14
				1757,25	116,73	22 836	1 517	105	0,5701	1
44	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,5458	65000		35 477				
45	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	1,3	67700		88 010				
		Итого по разделу 4				**884 820**	**18 958**			**25**
						41 466	**6 920**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				645 829				
		Накладные расходы, тенге				59 217				
		- заработная плата, тенге				888				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56 642				
		Всего по разделу, тенге				**1 000 679**				
		Раздел 5 Кровля								
46	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из "Бикрост" в один слой *м2 изолируемой поверхности*	194,4	141,96	1,19	27 597	231	6 350	0,155	3
				27	0,45	5 249	87	119	0,0022	–
47	1-1-1204	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклоткань, пленка с двух сторон, марка 51 СПП *м2*	215	330		70 950				
48	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном *м3 утеплителя*	35	15296,79	207,16	535 388	7 251	24 459	3,63	13
				508,5	78,75	17 798	2 756	119	0,38	1
49	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	194,4	189,45	4,72	36 829	918	16 809	0,403	8
				70,88	1,78	13 779	346	119	0,0086	–
50	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P жесткие *м3*	27,2	14600		397 120				
51	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	194,4	211,39	15,94	41 094	3 099	9 395	0,243	5
				34,65	5,96	6 736	1 159	119	0,0291	1
52	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек *м2 стяжки*	2920	8,02	0,14	23 418	409	556	0,0009	–
				0,11	0,05	321	146	119	0,0003	–
53	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	194	42,86	18,33	8 315	3 556	7 247	0,138	3

		м2 кровли		24,53	6,86	4 759	1 331	119	0,0335	1
54	1-1-1461	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-006-2009), полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-3,0	223,6	238		53 217				
		м2								
55	1-1-1415	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006), полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-3,5	220	208		45 760				
		м2								
56	Е7-53-9	Установка карнизных плит массой до 0,5 т	50	256,63	88,43	12 832	4 422	6 789	0,389	2
		шт сборных конструкций		65,93	31,06	3 297	1 553	140	0,1305	1
57	30-14-3	Плиты карнизные АК12.8	4	18100		72 400				
		м3								
58	Е12-4-2	Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	140	507,72	4,29	71 081	601	11 925	0,42	6
		м примыканий		69,98	1,6	9 797	224	119	0,0078	–
		Итого по разделу 5				**1 396 000**	**20 491**			**40**
						61 760	**7 610**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				131 377				
		Накладные расходы, тенге				83 530				
		- заработная плата, тенге				12 530				
		- трудоемкость, чел-ч				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				88 772				
		Всего по разделу, тенге				**1 568 302**				
		Раздел 6 Проемы								
59	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	18,9	398,48	102,53	7 531	1 938	4 248	0,899	2
		м2 проемов		151,65	35,67	2 866	674	120	0,1393	–
60	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	18,9	5610		106 029				
		м2								
61	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	10	1960		19 600				
		комплект								
62	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	33,6	634,99	31,85	21 336	1 070	8 179	1,15	4
		м2 проемов		190,8	12,04	6 411	405	120	0,0587	–
63	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	33,6	4250		142 800				
		м2								

64 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	20	1380		27 600				
65 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами *шт*	30	583		17 490				
66 Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	146	208,02	0,18	30 371	26	21 914	0,843	12
			142,88	0,07	20 860	10	105	0,0003	–
67 Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2 *м2 проемов*	38,5	828,63	71,29	31 902	2 745	13 745	1,64	6
			272,25	25,25	10 482	972	120	0,1042	–
68 6-1-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья *м2*	38,5	4860		187 110				
69 Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масляным разбеленнымК=2,500; *м2 окрашиваемой поверхности*	96,25	282,02	0,16	27 144	15	22 018	1,26	12
			217,8	0,07	20 963	7	105	0,0003	–
70 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	20	459,72	24,15	9 194	483	5 060	1,03	2
			171,9	8,83	3 438	177	140	0,0405	–
71 30-21-16	Плиты подоконные из бетона на цементном или известковом вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (ГОСТ 8484-82, ГОСТ 26919-86), площадь до 0,22 м2, толщина 45 мм *м2*	4,5	816		3 672				
72 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	5,28	162,37	1,24	857	7	963	0,972	1
			153,23	0,47	809	2	119	0,0023	–
	Итого по разделу 6				**632 637**	**6 290**			**39**
					65 840	**2 240**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				56 052				
	Накладные расходы, тенге				76 127				
	- заработная плата, тенге				11 420				
	- трудоемкость, чел-ч				44				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42 526				
	Всего по разделу, тенге				**751 290**				

Раздел 7 Полы

73 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	172,2	119,27	2,62	20 538	451	2 436	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1 810	170	123	0,0048	–
74 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	13,78	8878,57	66,01	122 347	910	3 193	1,35	2
	м3		195,75	24,93	2 697	344	105	0,1218	–
75 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	172,1	289,42	9,95	49 809	1 712	11 842	0,356	6
	м2 стяжки		52,2	3,74	8 984	644	123	0,0182	–
76 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	114,2	925,06	4,9	105 642	560	8 477	0,382	4
	м2 покрытия		58,5	1,85	6 681	211	123	0,009	–
77 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	135	123,31	0,16	16 647	22	2 698	0,0899	1
	м плинтусов		16,18	0,07	2 184	9	123	0,0003	–
78 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	57,9	1472,02	11,72	85 230	679	12 539	1,06	6
	м2 покрытия		171,68	4,39	9 940	254	123	0,0214	–
79 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	120	259,76	0,32	31 171	38	6 161	0,236	3
	м плинтусов		41,63	0,11	4 996	13	123	0,0006	–
	Итого по разделу 7				**431 384**	**4 370**			**23**
					37 292	**1 630**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				389 730				
	Накладные расходы, тенге				47 346				
	- заработная плата, тенге				7 100				
	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28 720				
	Всего по разделу, тенге				**507 450**				

Раздел 8 Внутренняя отделка

80 Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	172,2	200,36	1,65	34 502	284	4 549	0,154	3
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	4 224	108	105	0,003	–
81 Е15-60-1	Простая штукатурка кирпичных стен известковым раствором	535	112,93	2	60 418	1 070	52 731	0,566	30
	м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	50 076	144	105	0,0423	2

82	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	535	151,68	3,43	81 149	1 835	42 154	0,4552	24
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	39 446	701	105	0,0063	–
83	E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	535	197,34	1,19	105 577	637	12 769	0,138	7
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	11 920	241	105	0,0022	–
		Итого по разделу 8				**281 645**	**3 826**			**64**
						105 665	**1 195**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				17 215				
		Накладные расходы, тенге				112 203				
		- заработная плата, тенге				16 823				
		- трудоемкость, чел-ч				60				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23 630				
		Всего по разделу, тенге				**417 478**				

Раздел 9 Наружная отделка

84	E15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	591	120,35	1,19	71 127	703	37 698	0,37	22
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	35 637	266	105	0,0022	–
85	E15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	591	73,83	1,65	43 634	975	6 745	0,0618	4
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	6 052	372	105	0,003	–
		Итого по разделу 9				**114 760**	**1 678**			**26**
						41 689	**638**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				7 139				
		Накладные расходы, тенге				44 444				
		- заработная плата, тенге				6 670				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9 552				
		Всего по разделу, тенге				**168 756**				
		Всего по смете				**10 753 995**				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10753995**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**27497965**
Налог (2 %)	549959
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**28047924**
НДС (12 %)	3365751
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31413675**

Сумма прописью: (тридцать один миллион четыреста тринадцать тысяч шестьсот семдесять пять тенге 00 тиын)

Заказчик
ИП КУНАФИЯНОВ БАКЫТЖАН К/Х КОНЫС

ВКО, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Жамбыла, д.11
РНН 181010005444, БИН 620708300952
р/с № KZ836010261000012656 в банке
АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Директор_____ **Кунафиянов Б.К.**

Технадзор
ТОО "I.S.T"

ВКО г.Усть-Каменогорск ул.Индустриальная, 1\1
РНН181600276047 БИН 110240021844
р/с № KZ138560000004371937 в
ВКФ АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Директор_____ **Темеков А.О.**

Подрядчик

ТОО " КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС"
ИИН 140240026731

Директор _____ **Джаксылыкбаева А.Т.**