ФОРМА 2-В

ЗАКАЗЧИК: ТОО «ВАСТАУСТРОЙФИНАНС», ЗКО, Г.УРАЛЬСК, МКР. ЖАНА ОРДА, Д. 25/1
(ОРГАНИЗАЦИЯ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН)

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КАЗ-ХОЛ», ЗКО, Г.УРАЛЬСК, МКР. ЖАНА ОРДА, Д. 25/1
(ОРГАНИЗАЦИЯ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН)

СТРОЙКА: СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ ДОМОВ КОРПУС А,Б ПО АДРЕСУ: ЗКО, Г.УРАЛЬСК, МКР. АСТАНА В РАЙОНЕ ТЦ ОРАЛ. КОРПУС А ПО АДРЕСУ: ЗКО, Г.УРАЛЬСК, МКР. АСТАНА, Д.44
(НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС)

ОБЪЕКТ: ЖИЛОЙ ДОМ
(НАИМЕНОВАНИЕ)

ДОГОВОР ПОДРЯДА (КОНТРАКТ)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	НОМЕР ПОЗИЦИИ ПО СМЕТЕ	ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД ИЗМ.	ВЫПОЛНЕННО РАБОТ: КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ ТЕНГЕ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ: 1. СТЕНЫ				
1.	1108-0201-0101	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3 КЛАДКИ	5,7632000	29159,83	2374,00	1334447	108642	4,54	208
	РСНБ РК 2015					4490,06	497,60	205480	22772	0,40	18
2.	1126-0201-0501	ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМЕ		М3 ИЗОЛЯЦИ И	9,0680000	33502,44	1227,87	638825	23413	18,17	346
	РСНБ РК 2015					23039,56	422,96	439318	8065	0,34	6
3.	2111-0401-0304	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 40 КГ/М3 ДО 44 КГ/М3 БЕЗ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012		М3	8,6866400	35956,00	--	671897	--	--	--
	РСНБ РК 2015					--	--	--	--	--	--
4.	1108-0301-0303	СТЕНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ. ЗАПОЛНЕНИЕ БЛОКАМИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА НА КЛЕЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М /НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ/		М3	585,2253400	26612,46	475,44	15574284	278241	4,74	2776
	РСНБ РК 2015					5327,51	109,47	3117795	64066	0,09	51
5.	1107-0503-0110	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА		ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	8,0000000	441,85	249,26	330505	186443	0,15	111
	РСНБ РК 2015					160,14	53,49	119782	40012	0,04	32
6.	2104-0105-9901	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84		М3	5,0560000	88786,00	--	1336762	--	--	--
	РСНБ РК 2015					--	--	--	--	--	--
7.	1109-0402-0101	СТАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ. МОНТАЖ		Т КОНСТРУКЦИЙ	0,4503200	60406,99	20753,85	27202	9346	25,30	11
	РСНБ РК 2015					33320,10	4177,64	15005	1881	2,28	1
8.	2105-0201-0503	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 140 ДО 250 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 9 ДО 35 ММ ГОСТ 535-2005		Т	0,4548232	351265,00	--	159763	--	--	--
	РСНБ РК 2015					--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1. СТЕНЫ								25688134
			РАЗДЕЛ: 2. ПОЛЫ								
9.	1111-0101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО		М2 СТЯЖКИ	84,6400000	672,62	27,59	460502	18886	0,36	244
	РСНБ РК 2015					322,18	13,23	220577	9060	0,01	9
10.	1111-0101-1102	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101		М2 СТЯЖКИ	1,0000000	531,13	28,11	531	28	0,03	0
	РСНБ РК 2015					23,89	13,13	24	13	0,01	0
11.	1111-0101-2702	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО		М2 ПОКРЫТИЯ	4,6400000	3126,70	70,80	2140666	48472	1,06	726
	РСНБ РК 2015					1146,92	31,93	785227	21859	0,03	20
12.	1111-0101-0902	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО		М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5,6231000	397,88	23,29	1287387	75364	0,07	237
	РСНБ РК 2015					63,92	11,12	206813	35985	0,01	30
13.	1111-0101-0401	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ		М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5,6231000	1487,01	85,75	4811390	277445	0,42	1346
	РСНБ РК 2015					630,66	11,40	2040565	36897	0,01	32
14.	1111-0101-1105	СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО		М2 СТЯЖКИ	35,6231000	971,92	27,64	3144776	89433	0,45	1456
	РСНБ РК 2015					414,90	13,23	1342460	42818	0,01	41
15.	1111-0101-1106	СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1105		М2 СТЯЖКИ	1,0000000	841,38	28,11	841	28	0,03	0
	РСНБ РК 2015					24,34	13,13	24	13	0,01	0
16.	1111-0101-3602	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2		М2 ПОКРЫТИЯ	5,6231000	3280,49	20,38	10614415	65934	0,38	1236

1	2	3	4	5	6	7	8	
РСНВ РК 2015			Я	377,80	9,87	1222412	31926	0,01	28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2. ПОЛЫ							30345172

ИТОГО:	42534193	1181674	8697
	9715482	315367	269
В ТОМ ЧИСЛЕ :			
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ВСЕГО	0		
В ТОМ ЧИСЛЕ, ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА	0		

ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ, 2 %		1120666	57153974
ИТОГО С НДС	12 %	6858477	64012452

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК): ТОО «КАЗ-ХОЛ»

ПРИНЯЛ (ЗАКЗАЧИК): ТОО «БАСТАУСТРОЙФИНАНС»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР