Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ДС ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подземного стального газопровода низкого давления 291 квартал(в квадрате улиц Манаса-Габдуллиных-Ауэзова-Бухар-Жирау)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения.291 квартал(в квадрате улиц Манаса-Габдуллиных-Ауэзова-Бухар-Жирау) Бостандыкском районе, г. Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 29.09.2020 года.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** **(месяц, год)** **подземный и надземный газопровод низкого давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
1	1	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство отмостки вокруг ковера	м2	91,2	1263,68	185,69	115248	16935	92013	12816	138309
						69,08	61,04	6300	5567		10245	
2	2	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0221	1189922,13	970594,54	26297	21450	188	8621	37711
						210829,5	217826,96	4659	4814		2793	
3	3	Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0715	1626704,74	1337475,96	116309	95629	633	37706	166336
						280381,5	299125,64	20047	21387		12321	
4	4	Е11-250210-0106 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,5035	2195964,75	1815489,37	1105668	914099	6623	352667	1575002
						367321,5	402382,64	184946	202600		116667	
5	5	Е11-240202-0108 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 300 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	3	63774	6390,12	191322	19170	48624	122292	338703
						41175,75	0	123527	0		25089	
6	6	Е11-470204-0102	Земли старопахотные. Дискование. Почвы легкие и средние	га	0,03573	2593,25	2593,25	93	93	0	32	135
						0	1027,52	0	37		10	
7	7	Е11-470204-0106	Почвы. Боронование в один след	га	0,03573	549,18	549,18	20	20	0	8	30
						0	246,61	0	9		2	
8	8	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,019	1189922,13	970594,54	22609	18442	161	7411	32422
						210829,5	217826,96	4006	4139		2402	
9	9	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	47,11	231,71	6,27	10916	296	4138	4500	16649
						137,61	0,82	6483	39		1233	
10	10	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,(за 2 раза газопровод и опоры)	м2	47,11	187,06	4,5	8812	212	4811	2641	12369
						80,43	0,82	3789	39		916	
11	11	С1261-301-0259	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	52	81		4212		4212		4549
											337	
12	12	Е11-240204-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	52	7941,26	1560,26	412946	81134	35427	293421	762876
						5699,71	0	296385	0		56509	

13	13	С1241-121-0104	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	52	162		8424		8424		9098
											674	
14	14	Е11-240202-0105 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	26992,38	3731,2	26992	3731	3692	19374	50075
						19569,55	0	19570	0		3709	
15	15	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	15	31207,06	29224,31	468106	438365	148	111857	626360
						1972,85	6221,78	29593	93327		46397	
16	16	Е11-250211-0103	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	40395,8	37771,04	80792	75542	30	19385	108191
						2609,91	8041,35	5220	16083		8014	
			Итого по разделу: 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									3878815
			ИТОГО:					2598766	1685118	209124	992731	3878815
								704525	348041		287318	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3.0,8 %		40340				
			Итого с временными									3919154
			Зимние удорожания			2,3.0,9 %		81126				
			Итого с зимними удорожаниями									4000280
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		80 006,00				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 080 286,00
			Затраты на технический надзор									4 557 427,09
			Итого без НДС									8 637 713,09
			НДС			12 %		1 036 525,57				
			Итого с НДС									9 674 238,66

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Куцов С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Базарбаев А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)