Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС" БИН 060140014529
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы № 207 на 250 мест в н.п. Байсын Шиелийского района Кызылординской области"
Доп.соглашение № 131 от 30.05.2023 г. к договору №27 от 28.03.2022 г.

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июнь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код		наименование	код
		27	28.03.2022						
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
			из графы 1						
Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	853 468 869,34									
Акт вып работ	420 723 500,72	221 938 839,13							26 632 660,70	248 571 499,83
Всего к оплате:		**221 938 839,13**							**26 632 660,70**	**248 571 499,83**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист _____ **А. Кушмурзаев**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Технадзор _____ **Н. Арзикулов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО «КрезСервис» _____ **М. Дарменкулова**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ **Р. Искаков**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,00384	256599,00 --	-- --	985 --	-- --	985	-- 79	1064
10	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0045	710216,06 56748,30	6108,52 1271,02	3196 255	27 6	2914	308 280	3784
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				101446 17179	6125 1322	78144 --	16176 9410	127032
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				72519				
		Материалы	Тенге				48441				
		Всего заработная плата	Тенге					17439			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2370				
		Накладные расходы	Тенге				15444				
		Сметная прибыль	Тенге				7037				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				94999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					17439			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				28927				
		Материалы	Тенге				141				
		Всего заработная плата	Тенге					1062			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27190				
		Накладные расходы	Тенге				732				
		Сметная прибыль	Тенге				2373				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				32033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				127032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					18500			
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ									
11	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 5%*	м3 кладки	259,84	13210,10 6480,92	2370,17 530,62	3432513 1684002	615865 137876	1132646	1694347 410149	5537009
12	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014** *СП - 5%*	м3	58,5452	7676,00 --	-- --	449393 --	-- --	449393	-- 35951	485344
13	Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Парапет** *НР - 93%; СП - 5%*	м3 кладки	33,1626	29356,25 6877,93	2180,78 456,58	973530 228090	72320 15141	673120	226205 95979	1295714
14	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	170,8556	21258,53	2357,60	3632139	402809	2495201	761171	4744775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			4296,78	493,60	734129	84334		351465	
15	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	234,18	3220,20	242,24	754107	56729	404669	283265	1120361
		НР - 93%; СП - 8%			1249,93	50,72	292709	11877		82990	
		УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК (НА ВСЕ ЗДАНИЕ)									
16	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11247	710216,06	6108,52	79878	687	72809	7700	94584
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	6382	143		7006	
17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3238508	283622,61	2164,41	91851	701	71186	18767	119468
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	19964	216		8849	
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК(НА ВСЕ ЗДАНИЕ)									
18	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	13,884	18731,43	1337,39	260067	18568	262	189981	486052
		НР - 76%; СП - 8%			17375,20	629,34	241237	8738		36004	
19	С121-110101-0112 2111-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	17,21616	6685,00	--	115090	--	115090	--	124297
		СП - 8%			--	--	--	--		9207	
20	С121-130207-1202 2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	30,1	994,00	--	29919	--	29919	--	32313
		СП - 8%			--	--	--	--		2394	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
21	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,43911	283622,61	2164,41	124542	950	96523	25446	161987
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	27069	293		11999	
22	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,247312	71175,06	6108,52	17602	1511	2056	16932	37297
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	14035	314		2763	
23	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,247312	256599,00	--	63460	--	63460	--	68537
		СП - 8%			--	--	--	--		5077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10024091	1170140	5606334	3223814	14307738
							3247617	258932	--	1059833	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10024091				
	Материалы		Тенге				1191974				
	Всего заработная плата		Тенге					3506549			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				657862				
	Местные материалы		Тенге				3756497				
		Накладные расходы	Тенге				3223814				
		Сметная прибыль	Тенге				1059832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14307737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3287
		Сметная заработная плата	Тенге					3506549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14307737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3287
		Сметная заработная плата	Тенге					3506549			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
24	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	58	4159,34	952,97	241242	55272	67490	153488	426309
		НР - 115%, СП - 5%			2042,76	199,91	118480	11595		31578	
25	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	74	6303,25	1270,21	466441	93995	133285	305937	834168
		НР - 115%, СП - 5%			3231,90	271,73	239161	20108		61790	
26	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,02268	254758,09	10967,21	5778	249	405	6082	12808
		НР - 115%, СП - 5%			225930,00	1320,38	5124	30		949	
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02268	220525,00	–	5002	–	5002	–	5402
		СП - 5%			–	–	–	–		400	
28	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,10598	710216,06	6108,52	75269	647	68608	7256	89126
		НР - 118%, СП - 8%			56748,30	1271,02	6014	135		6602	
		Монолитный участок УМ-1 - 6 п.м.									
29	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,24	36734,89	1787,31	8816	429	6350	1939	11615
		НР - 91%, СП - 8%			8487,18	389,60	2037	94		860	
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,007404	226241,00	–	1675	–	1675	–	1809
		СП - 5%			–	–	–	–		134	
31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02202	220525,00	–	4856	–	4856	–	5244
		СП - 5%			–	–	–	–		388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				809078	150593	287671	474702	1386481
							370816	31961	–	102701	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				809078				
	Материалы		Тенге				276137				
	Всего заработная плата		Тенге					402776			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11533				
		Накладные расходы	Тенге				474701				
		Сметная прибыль	Тенге				102702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1386482				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					402776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1386482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					402776			
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ									
32	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	484,71	862,98	50,56	418293	24505	156452	223387	693015
		НР - 92%; СП - 8%			489,65	11,30	237336	5476		51334	
33	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	м3	74,887695	7676,00	--	574838	--	574838	--	620825
		СП - 8%			--	--	--	--		45987	
34	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	484,71	619,57	99,33	300311	48148	150397	104300	436980
		НР - 92%; СП - 8%			209,95	23,94	101766	11604		32369	
35	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	2423,55	16,95	1,47	41082	3564	35633	2559	47133
		НР - 92%; СП - 8%			0,78	0,37	1885	897		3491	
36	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	9,701	94016,18	1363,02	912051	13223	688509	193965	1194497
		НР - 90%; СП - 8%			21680,10	535,78	210319	5198		88481	
37	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	13,792	8768,25	55,25	120932	762	108842	10488	141934
		НР - 90%; СП - 8%			821,34	23,62	11328	326		10514	
38	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	48,62	598,78	14,65	29113	712	9817	17028	49832
		НР - 90%; СП - 8%			382,24	6,91	18584	336		3691	
39	С121-070302-0504 2107-0302-0504 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83**	м3	1,41	55975,00	--	78925	--	78925	--	85239
		СП - 8%			--	--	--	--		6314	
40	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	582,2	305,11	2,56	177634	1492	158026	16879	210074
		НР - 90%; СП - 8%			31,12	1,10	18116	638		15561	
41	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	582,2	2766,93	96,94	1610908	56440	506141	978170	2796204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%, СП - 8%			1800,63	25,59	1048327	14901		207126	
42	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,015	465780,09	10967,21	6987	165	3433	4022	11890
					225930,00	1320,38	3389	20		881	
43	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	24	2927,84	13,61	70268	327	45843	22244	99913
					1004,08	3,33	24098	80		7401	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА									
44	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство НР - 96%; СП - 8%	слуховое окно	2	17248,27	815,59	34497	1631	20305	11898	50106
					6280,64	329,56	12561	659		3712	
45	С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 СП - 8%	м2	1,92	14017,00	–	26913	–	26913	–	29066
					–	–	–	–		2153	
46	Е11-100205-0101 1110-0205-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Прибивка маячных реек НР - 90%; СП - 8%	м2	1,4	216,00	3,65	302	5	30	243	589
					190,86	1,73	267	2		44	
47	С121-070205-0201 2107-0205-0201 РСНБ РК 2015	Планки для снеговых щитов хвойных пород неантисептированные СП - 8%	м3	0,032	34368,00	–	1100	–	1100	–	1188
					–	–	–	–		88	
48	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	11,4	1955,95	96,94	22298	1105	3427	16613	42024
					1558,44	25,59	17766	292		3113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4426451	152079	2568631	1601796	6510509
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1705742	40429	–	482260	
		Материалы	Тенге				4426451				
		Всего заработная плата	Тенге				1886856				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1746171			
		Накладные расходы	Тенге				681775				
		Сметная прибыль	Тенге				1601797				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				482260				
			Тенге				6510508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1657
		Сметная заработная плата	Тенге					1746171			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6510508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1657
		Сметная заработная плата	Тенге					1746171			
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕМЫЧКИ									
49	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	203	443,56	247,53	90043	50248	7558	50750	152057
					158,80	53,06	32237	10772		11263	
50	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	2176,41	1273,10	26117	15277	372	16127	45623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%, СП - 8%			872,35	266,54	10468	3199		3379	
51	Е11-070104-0201 1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	21	24034,50	4204,87	504724	88302	104118	391377	967790
		НР - 118%, СП - 8%			14871,60	922,47	312304	19372		71688	
52	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	14	1716,04	56,58	24025	792	6881	19491	46997
		НР - 118%, СП - 8%			1168,02	11,85	16352	166		3481	
53	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	48,24	2927,84	13,61	141239	657	92145	44710	200825
		НР - 92%, СП - 8%			1004,08	3,33	48437	161		14876	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				786148	155277	211074	522455	1413292
							419798	33669	–	104687	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				786148				
		Материалы	Тенге				211074				
		Всего заработная плата	Тенге					453466			
		Накладные расходы	Тенге				522455				
		Сметная прибыль	Тенге				104688				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1413292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					453466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1413292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					453466			
		РАЗДЕЛ 6.ДВЕРИ									
54	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	34,86	4292,00	–	149619	–	149619	–	161589
		СП - 8%			–	–	–	–		11970	
55	С121-090102-0115 2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92**	м2	21,6	6557,00	–	141631	–	141631	–	152962
		СП - 8%			–	–	–	–		11330	
56	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	4,41	5239,00	–	23104	–	23104	–	24952
		СП - 8%			–	–	–	–		1848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				314354	–	314354	–	339503
							–	–	–	25148	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				314354				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				314354				
		Сметная прибыль	Тенге				25148				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				339503				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				339503				
		РАЗДЕЛ 7.ОКНА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	3,4336	2950,35	159,01	10130	546	4492	4816	16142
		НР - 90%; СП - 8%			1483,10	75,25	5092	258		1196	
58	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	123,4816	2272,06	164,33	280557	20291	124670	130617	444068
		НР - 90%; СП - 8%			1098,11	77,21	135596	9534		32894	
59	С121-090201-0301 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	3,4336	13350,00	--	45839	--	45839	--	49506
		СП - 8%			--	--	--	--		3667	
60	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	123,4816	19043,00	--	2351460	--	2351460	--	2539577
		СП - 8%			--	--	--	--		188117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2687986	20837	2526461	135433	3049293
							140689	9793	--	225874	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2687986				
	Материалы		Тенге				129161				
	Всего заработная плата		Тенге					150481			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2397299				
		Накладные расходы	Тенге				135433				
		Сметная прибыль	Тенге				225874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3049293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					150481			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3049293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					150481			
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 449 = 234,98 м2									
61	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	234,98	316,66	29,25	74409	6873	--	66566	152252
		НР - 94%; СП - 8%			287,41	13,95	67536	3279		11278	
62	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	м3	9,681176	7676,00	--	74313	--	74313	--	80258
		СП - 8%			--	--	--	--		5945	
		ДЕТАЛЬ 650 = 147,66 м2									
63	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	147,66	316,66	29,25	46758	4319	--	41830	95674
		НР - 94%; СП - 8%			287,41	13,95	42439	2060		7087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	6,083592	7676,00	–	46698	–	46698	–	50433
		ДЕТАЛЬ 452 = 13,9 м2			–	–	–	–		3736	
65	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	13,9	316,66	29,25	4402	407	–	3938	9006
					287,41	13,95	3995	194		667	
66	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	0,57268	7676,00	–	4396	–	4396	–	4748
		ДЕТАЛЬ 421 = 173,33 м2			–	–	–	–		352	
67	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	173,33	292,71	23,10	50736	4004	35755	12116	67880
					63,33	11,03	10977	1912		5028	
68	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	173,33	690,49	27,32	119682	4735	59597	54166	187757
		ДЕТАЛЬ 614 = 206,92 м2			319,33	13,12	55350	2274		13908	
69	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	206,92	292,71	23,10	60568	4780	42684	14464	81035
					63,33	11,03	13104	2283		6003	
70	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	206,92	965,27	27,37	199734	5664	108964	82552	304869
					411,30	13,12	85106	2715		22583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				681695	30780	372407	275632	1033912
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				278508	14716	–	76587	
		Материалы	Тенге				681695				
		Всего заработная плата	Тенге				247001				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					293224			
		Накладные расходы	Тенге				125406				
		Сметная прибыль	Тенге				275631				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				76586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1033912				
		Сметная заработная плата	Тенге								298
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					293224			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1033912				
		Сметная заработная плата	Тенге								298
								293224			
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
71	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	555,83	621,69	6,13	345552	3408	68759	220086	610889
					491,85	3,10	273385	1723		45251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 50%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1549,41	1337,55	72,77	2072416	112751	589522	1167051	3498624
					884,30	57,23	1370143	88670		259157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2417967	116160	658281	1387137	4109513
							1643528	90392	--	304408	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2417967				
	Материалы		Тенге				658279				
	Всего заработная плата		Тенге					1733921			
		Накладные расходы	Тенге				1387137				
		Сметная прибыль	Тенге				304408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4109512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1484
		Сметная заработная плата	Тенге					1733921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4109512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1484
		Сметная заработная плата	Тенге					1733921			
		РАЗДЕЛ 10.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ЛЕСТНИЦА Л-1- 1 шт									
73	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	5665,78	2758,36	11332	5517	250	7930	20802
					2782,38	577,76	5565	1156		1541	
74	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	5323,02	2737,38	10646	5475	181	7249	19327
					2494,80	576,90	4990	1154		1432	
75	С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85** *СП - 8%*	м2	10,92	6277,00	--	68545	--	68545	--	74028
					--	--	--	--		5484	
76	С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85** *СП - 8%*	м2	6,16	6277,00	--	38666	--	38666	--	41760
					--	--	--	--		3093	
77	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** *НР - 115%; СП - 8%*	м ступеней	23	1309,57	51,21	30120	1178	773	33816	69051
					1224,72	21,26	28169	489		5115	
78	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** *СП - 8%*	м	32,3	4447,00	--	143638	--	143638	--	155129
					--	--	--	--		11491	
79	С121-040102-0101 2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	4	1645,00	--	6580	--	6580	--	7106
					--	--	--	--		526	
		Вентшахты - ВШ1-ВШ7 (на все здание)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	23,7348	32341,36	1910,61	767616	45348	419205	297912	1150770
		НР - 93%; СП - 8%			12768,70	727,76	303063	17273		85242	
81	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	50,66	7416,42	121,26	375716	6143	316814	54277	464393
		НР - 98%; СП - 8%			1041,44	51,83	52759	2626		34399	
82	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,53433	256599,00	–	137109	–	137109	–	148077
		СП - 8%			–	–	–	–		10969	
83	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3334	243850,00	–	81300	–	81300	–	87804
		СП - 8%			–	–	–	–		6504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				1671267	63660	1213061	401184	2238247
							394545	22697	–	165796	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1295551				
		Материалы	Тенге				420411				
		Всего заработная плата	Тенге					361857			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				218408				
		Местные материалы	Тенге				257429				
		Накладные расходы	Тенге				346907				
		Сметная прибыль	Тенге				131397				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1773855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					361857			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				375716				
		Материалы	Тенге				316813				
		Всего заработная плата	Тенге					55385			
		Сдача и испытание	Тенге				2805				
		Накладные расходы	Тенге				54277				
		Сметная прибыль	Тенге				34399				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				464393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					55385			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2238248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	Тенге					417242			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				23920485	1865652	13836418	8038329	34515520
							8218421	503911	–	2556704	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23515842				
		Материалы	Тенге				5069334				
		Всего заработная плата	Тенге					8665885			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4409008				
		Местные материалы	Тенге				4013926				
		Накладные расходы	Тенге				7983318				
		Сметная прибыль	Тенге				2519933				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34019092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7900
		Сметная заработная плата	Тенге					8665885			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28927				
	Материалы		Тенге				141				
	Всего заработная плата		Тенге					1062			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27190				
		Накладные расходы	Тенге				732				
		Сметная прибыль	Тенге				2373				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1062			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				375716				
	Материалы		Тенге				316813				
	Всего заработная плата		Тенге					55385			
	Сдача и испытание		Тенге				2805				
		Накладные расходы	Тенге				54277				
		Сметная прибыль	Тенге				34399				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				464393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					55385			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				34515517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7947
		Сметная заработная плата	Тенге					8722332			
ОТДЕЛ 2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. БЛОК Б											
РАЗДЕЛ 11.СТЕНЫ											
84	**Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**252,33**	**13210,10**	**2370,17**	**3333305**	**598065**	**1099909**	**1645376**	**5376976**
		НР - 93%; СП - 8%			**6480,92**	**530,62**	**1635331**	**133891**		**398295**	
85	**С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**56,852**	**7676,00**	**--**	**436396**	**--**	**436396**	**--**	**471308**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34912**	
86	**Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Парапет**	**м3 кладки**	**28,177**	**29356,25**	**2180,78**	**827171**	**61448**	**571924**	**192198**	**1100919**
		НР - 93%; СП - 8%			**6877,93**	**456,58**	**193799**	**12865**		**81550**	
87	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**126,64**	**21258,53**	**2357,60**	**2692180**	**298566**	**1849470**	**564188**	**3516878**
		НР - 93%; СП - 8%			**4296,78**	**493,60**	**544144**	**62510**		**260509**	
88	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**65,07**	**3220,20**	**242,24**	**209538**	**15763**	**112442**	**78709**	**311307**
		НР - 93%; СП - 8%			**1249,93**	**50,72**	**81333**	**3300**		**23060**	
ПЕРЕГОРОДКИ Т=0,18М											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка** *НР - 93%, СП - 85%*	м3 кладки	12,398	21258,53	2357,60	263563	29230	181062	55234	344301
					4296,78	493,60	53271	6120		25504	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
90	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%,СП - 8%*	т металлических изделий	0,09184	63809,61	2164,41	5860	199	--	5322	12077
					61645,20	666,36	5661	61		895	
91	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,09184	219813,00	--	20188	--	20188	--	21803
					--	--	--	--		1615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7788202	1003270	4271391	2541027	11155569
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2513540	218747	--	826340	
	Материалы		Тенге				7788202				
	Всего заработная плата		Тенге				761348				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2732287			
	Местные материалы		Тенге				456584				
		Накладные расходы	Тенге				3053459				
		Сметная прибыль	Тенге				2541027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				826338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11155567				
		Сметная заработная плата	Тенге					2732287			2575
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11155567				
		Сметная заработная плата	Тенге					2732287			2575
		РАЗДЕЛ 12.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
92	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	36	4159,34	952,97	149736	34307	41890	95269	264605
					2042,76	199,91	73539	7197		19600	
93	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	60	6303,25	1270,21	378195	76212	108069	248057	676352
					3231,90	271,73	193914	16304		50100	
94	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%, СП - 8%*	т стальных элементов	0,01566	254758,09	10967,21	3990	172	280	4199	8844
					225930,00	1320,38	3538	21		655	
95	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0157	220525,00	--	3462	--	3462	--	3739
					--	--	--	--		277	
96	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%, СП - 8%*	т стальных элементов	0,0822	710216,06	6108,52	58380	502	53213	5628	69128
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ			56748,30	1271,02	4665	104		5121	
97	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1,18	36734,89	1787,31	43347	2109	31223	9532	57109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			8487,18	389,60	10015	460		4230	
98	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,17468	211022,00 –	– –	36861 –	– –	36861	– 2949	39810
99	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 5%	т	0,02345	226241,00 –	– –	5305 –	– –	5305	– 424	5730
100	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0016	220525,00 –	– –	353 –	– –	353	– 28	381
101	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,11024	243344,00 –	– –	26826 –	– –	26826	– 2146	28972
102	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%, СП - 5%	т	0,00448	649637,09 224532,00	1266,09 523,44	2910 1006	6 2	1898	918 306	4134
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 -3М									
103	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%, СП - 8%	м3	0,12	36734,89 8487,18	1787,31 389,60	4408 1018	214 47	3176	969 430	5808
104	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0037	226241,00 –	– –	837 –	– –	837	– 67	904
105	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,011	220525,00 –	– –	2426 –	– –	2426	– 194	2620
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2 -2 ШТ									
106	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%, СП - 5%	м3	2	36734,89 8487,18	1787,31 389,60	73470 16974	3575 779	52921	16156 7170	96796
107	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0493	226241,00 –	– –	11154 –	– –	11154	– 892	12046
108	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 5%	т	0,0184	220525,00 –	– –	4058 –	– –	4058	– 325	4382
109	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3428	211022,00	–	72338	–	72338	–	78125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		5787	
110	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1945	243344,00	–	47330	–	47330	–	51117
		СП - 8%			–	–	–	–		3786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				925387	117097	503620	380728	1410602
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				304670	24913	--	104487	
	Материалы		Тенге				925387				
	Всего заработная плата		Тенге				292670				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					329583			
		Накладные расходы	Тенге				210951				
		Сметная прибыль	Тенге				380727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1410603				
		Сметная заработная плата	Тенге								276
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					329583			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1410603				
		Сметная заработная плата	Тенге								276
								329583			
		РАЗДЕЛ 13.КРОВЛЯ									
111	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	390	862,98	50,56	336561	19717	125882	179738	557603
		НР - 92%; СП - 8%			489,65	11,30	190962	4406		41304	
112	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	м3	60,255	7676,00	–	462517	–	462517	–	499519
		СП - 8%			–	–	–	–		37001	
113	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	390	619,57	99,33	241632	38740	121011	83920	351596
		НР - 92%; СП - 8%			209,95	23,94	81881	9336		26044	
114	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	1950	16,95	1,47	33055	2867	28672	2059	37923
		НР - 92%; СП - 8%			0,78	0,37	1516	722		2809	
115	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	8,687	94016,18	1363,02	816719	11841	616543	173690	1069642
		НР - 90%; СП - 8%			21680,10	535,78	188335	4654		79233	
116	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	14,668	8768,25	55,25	128613	810	115756	11154	150949
		НР - 90%; СП - 8%			821,34	23,62	12047	346		11181	
117	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	42,41	598,78	14,65	25394	621	8562	14853	43468
		НР - 90%; СП - 8%			382,24	6,91	16211	293		3220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С121-070302-0504 2107-0302-0504 РСНБ РК 2015	Доски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83 СП - 8%	м3	1,23	55975,00 --	-- --	68849 --	-- --	68849	-- 5508	74357
119	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	476,6	305,11 31,12	2,56 1,10	145415 14830	1221 522	129364	13818 12739	171971
120	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	476,6	4493,40 1800,63	96,94 25,59	2141554 858180	46203 12198	1237171	800748 235384	3177686
121	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,015	465780,09 225930,00	10967,21 1320,38	6987 3389	165 20	3433	4022 881	11890
122	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	25	2927,84 1004,08	13,61 3,33	73196 25102	340 83	47754	23170 7709	104076
		СЛУХОВЫЕ ОКНА									
123	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	2	17248,27 6280,64	815,59 329,56	34497 12561	1631 659	20305	11898 3712	50106
124	С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 СП - 8%	м2	1,92	14017,00 --	-- --	26913 --	-- --	26913	-- 2153	29066
125	Е11-100205-0101 1110-0205-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Прибивка маячных реек НР - 96%; СП - 8%	м2	1,4	216,00 190,86	3,65 1,73	302 267	5 2	30	243 44	589
126	С121-070205-0201 2107-0205-0201 РСНБ РК 2015	Планки для снеговых щитов хвойных пород неантисептированные СП - 8%	м3	0,032	34368,00 --	-- --	1100 --	-- --	1100	-- 88	1188
127	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	11,4	3682,42 1558,44	96,94 25,59	41980 17766	1105 292	23109	16613 4687	63280
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4585282	125268	3036971	1335926	6394909
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1423049	33536	--	473697	
		Материалы	Тенге				4585282				
		Всего заработная плата	Тенге				2477587				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1456584			
		Накладные расходы	Тенге				559379				
		Сметная прибыль	Тенге				1335929				
							473697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6394908				
		Сметная заработная плата	Тенге					1456584			1383
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6394908				
		Сметная заработная плата	Тенге					1456584			1383
		РАЗДЕЛ 14.ПЕРЕМЫЧКИ									
128	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	148	443,56	247,53	65647	36634	5510	37000	110859
					158,80	53,06	23503	7853		8212	
129	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	2176,41	1273,10	2176	1273	31	1344	3802
					872,35	266,54	872	267		282	
130	Е11-070104-0201 1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	24034,50	4204,87	96138	16819	19833	74548	184341
					14871,60	922,47	59486	3690		13655	
131	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	1716,04	56,58	6864	226	1966	5569	13428
					1168,02	11,85	4672	47		995	
132	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%, СП - 8%*	м2 покрытия	23,225	2927,84	13,61	67999	316	44363	21525	96686
					1004,08	3,33	23320	77		7162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				238825	55269	71703	139986	409116
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				111853	11934	--	30306	
		Материалы	Тенге				238825				
		Всего заработная плата	Тенге				71702				
		Накладные расходы	Тенге					123788			
		Сметная прибыль	Тенге				139986				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				409116				
		Сметная заработная плата	Тенге								102
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					123788			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				409116				
		Сметная заработная плата	Тенге								102
								123788			
		РАЗДЕЛ 15.ДВЕРИ									
133	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	22,47	4292,00	--	96441	--	96441	--	104157
					--	--	--	--		7715	
134	С121-090102-0115 2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	10,8	6557,00	--	70816	--	70816	--	76481
					--	--	--	--		5665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**167257**	**--**	**167257**	**--**	**180638**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**--**	**--**	**--**	**13380**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**167257**				
		Сметная прибыль	Тенге				**167257**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13381**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**180637**				
							180637				
		РАЗДЕЛ 16.ОКНА									
135	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2**	**3,4336**	**2950,35** **1483,10**	**159,01** **75,25**	**10130** **5092**	**546** **258**	**4492**	**4816** **1196**	**16142**
136	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2**	**86,4512**	**2272,06** **1098,11**	**164,33** **77,21**	**196422** **94933**	**14206** **6675**	**87283**	**91447** **23030**	**310899**
137	**С121-090201-0301 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	**м2**	**3,4336**	**13350,00** **--**	**--** **--**	**45839** **--**	**--** **--**	**45839**	**--** **3667**	**49506**
138	**С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	**м2**	**86,4512**	**19043,00** **--**	**--** **--**	**1646290** **--**	**--** **--**	**1646290**	**--** **131703**	**1777993**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**1898681**	**14752**	**1783904**	**96263**	**2154540**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**100025**	**6934**	**--**	**159596**	
		Материалы	Тенге				**1898681**				
		Всего заработная плата	Тенге				**91775**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**106959**			
		Накладные расходы	Тенге				**1692129**				
		Сметная прибыль	Тенге				**96263**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**159596**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2154539**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**99**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					**106959**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2154539**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**99**
								106959			
		РАЗДЕЛ 17.ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 449 = 103,5 м2									
139	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 изолируемой поверхности**	**103,5**	**316,66** **287,41**	**29,25** **13,95**	**32774** **29747**	**3027** **1444**	**--**	**29320** **4968**	**67062**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014** *СП - 5%*	м3	4,2642	7676,00 –	– –	32732 –	– –	32732	– 2619	35351
		ДЕТАЛЬ 446 = 14,4 м2									
141	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	14,4	316,66 287,41	29,25 13,95	4560 4139	421 201	–	4079 691	9330
142	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014** *СП - 8%*	м3	0,59328	7676,00 –	– –	4554 –	– –	4554	– 364	4918
		ДЕТАЛЬ 452 = 15,5 м2									
143	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	15,5	316,66 287,41	29,25 13,95	4908 4455	453 216	–	4391 744	10043
144	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014** *СП - 8%*	м3	0,6386	7676,00 –	– –	4902 –	– –	4902	– 392	5294
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				84430	3902	42188	37790	131998
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				38341	1861	–	9778	
		Всего заработная плата	Тенге				84430				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					40202			
		Накладные расходы	Тенге				42188				
		Сметная прибыль	Тенге				37790				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				131998				
		Сметная заработная плата	Тенге								36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					40202			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				131998				
		Сметная заработная плата	Тенге								36
		РАЗДЕЛ 18.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						40202			
145	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 50%; СП - 5%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	522,56	621,69 491,85	6,13 3,10	324868 257021	3204 1619	64643	206912 42542	574323
146	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1217,05	1337,55 884,30	72,77 57,23	1627867 1076237	88565 69650	463065	916710 203566	2748143
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1952735	91770	527708	1123622	3322466
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1333258	71269	–	246108	
							1952735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				527707				
	Всего заработная плата		Тенге					1404527			
		Накладные расходы	Тенге				1123622				
		Сметная прибыль	Тенге				246109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3322466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1205
		Сметная заработная плата	Тенге					1404527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				3322466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1205
		Сметная заработная плата	Тенге					1404527			
		РАЗДЕЛ 19.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ЛЕСТНИЦА Л-2- 1 шт									
147	**Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**2**	**5665,78**	**2758,36**	**11332**	**5517**	**250**	**7930**	**20802**
					2782,38	**577,76**	**5565**	**1156**		**1541**	
148	**Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**2**	**5323,02**	**2737,38**	**10646**	**5475**	**181**	**7249**	**19327**
					2494,80	**576,90**	**4990**	**1154**		**1432**	
149	**С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85** *СП - 8%*	**м2**	**10,92**	**6277,00**	**–**	**68545**	**–**	**68545**	**–**	**74028**
					–	**–**	**–**	**–**		**5484**	
150	**С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85** *СП - 5%*	**м2**	**6,16**	**6277,00**	**–**	**38666**	**–**	**38666**	**–**	**41760**
					–	**–**	**–**	**–**		**3093**	
151	**Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** *НР - 118%; СП - 8%*	**м ступеней**	**23**	**1309,57**	**51,21**	**30120**	**1178**	**773**	**33816**	**69051**
					1224,72	**21,26**	**28169**	**489**		**5115**	
152	**С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** *СП - 8%*	**м**	**32,3**	**4447,00**	**–**	**143638**	**–**	**143638**	**–**	**155129**
					–	**–**	**–**	**–**		**11491**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**302947**	**12169**	**252053**	**48995**	**380097**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**38723**	**2798**	**–**	**28156**	
	Материалы		Тенге				**302947**				
	Всего заработная плата		Тенге				**1206**				
	Местные материалы		Тенге					**41521**			
		Накладные расходы	Тенге				**250849**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48995**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28155**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**380097**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					**41521**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**380097**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**36**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					**41521**			
							17943747	**1423497**	**10656795**	**5704337**	**25539935**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5863459**	**371992**	**--**	**1891848**	
							17943747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				4223995				
	Всего заработная плата		Тенге					6235451			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3128487				
	Местные материалы		Тенге				3304309				
		Накладные расходы	Тенге				5704339				
		Сметная прибыль	Тенге				1891847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25539932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5712
		Сметная заработная плата	Тенге					6235451			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				25539932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5712
		Сметная заработная плата	Тенге					6235451			
		ОТДЕЛ 3.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. БЛОК В									
		РАЗДЕЛ 20.РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
		ВХОД В ПОДВАЛ									
153	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,43	20338,66 1166,40	1071,51 223,72	8746 502	461 96	7783	544 743	10033
154	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство (В7,5)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,77	34370,11 9190,50	4560,70 896,74	26465 7077	3512 690	15876	7068 2683	36216
155	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (В12,5)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,78	24919,93 1849,07	1643,89 360,32	19438 1442	1282 281	16714	1568 1680	22686
156	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0063	219813,00 --	-- --	1385 --	-- --	1385	-- 111	1496
157	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,1	123044,13 70364,98	1128,08 530,62	12304 7036	113 53	5155	5955 1461	19720
158	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,05871	24093,63 10789,90	11058,34 2975,42	1415 633	649 175	133	558 158	2130
159	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,05871	463120,00 --	-- --	27190 --	-- --	27190	-- 2175	29365
160	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00384	84103,00 60624,50	20972,10 5362,77	323 233	81 21	9	175 40	538
161	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00384	256599,00	--	985	--	985	--	1064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		79	
162	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,0045	710216,06	6108,52	3196	27	2914	308	3784
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге		56748,30	1271,02	255	6		280	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				101446	6125	78144	16176	127032
		Материалы	Тенге				17179	1322	–	9410	
		Всего заработная плата	Тенге				72519				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				48441				
		Накладные расходы	Тенге					17439			
		Сметная прибыль	Тенге				2370				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7037				
		Сметная заработная плата	Тенге				94999				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								17
		Материалы	Тенге					17439			
		Всего заработная плата	Тенге				28927				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				141				
		Накладные расходы	Тенге					1062			
		Сметная прибыль	Тенге				27190				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2373				
		Сметная заработная плата	Тенге				32033				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге								1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1062			
		Сметная заработная плата	Тенге				127032				
											18
		РАЗДЕЛ 21.СТЕНЫ									
163	Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Парапет** НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	36,241	29356,25	2180,78	1063900	79034	735603	247203	1415991
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге		6877,93	456,58	249263	16547		104888	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1063900	79034	735603	247203	1415991
		Материалы	Тенге				249263	16547	--	104888	
		Всего заработная плата	Тенге				1063900				
		Местные материалы	Тенге				129093				
		Накладные расходы	Тенге					265810			
		Сметная прибыль	Тенге				606510				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				247203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				104888				
		Сметная заработная плата	Тенге				1415991				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге								246
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					265810			
		Сметная заработная плата	Тенге				1415991				
											246
		РАЗДЕЛ 22.КРОВЛЯ						265810			
164	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	560	862,98	50,56	483267	28311	180755	258086	800661
					489,65	11,30	274201	6327		59308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	86,52	7676,00	–	664128	–	664128	–	717258
		СП - 5%			–	–	–	–		53130	
166	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	560	619,57	99,33	346958	55627	173758	120501	504856
		НР - 92%; СП - 8%			209,95	23,94	117573	13406		37397	
167	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	2800	16,95	1,47	47464	4117	41170	2957	54454
		НР - 92%; СП - 8%			0,78	0,37	2177	1037		4034	
168	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	13,224	94016,18	1363,02	1243270	18025	938547	264405	1628288
		НР - 90%; СП - 8%			21680,10	535,78	286698	7085		120614	
169	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	13,7885	8768,25	55,25	120901	762	108814	10486	141898
		НР - 90%; СП - 8%			821,34	23,62	11325	326		10511	
170	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	55,5172414	598,78	14,65	33243	814	11208	19444	56902
		НР - 90%; СП - 5%			382,24	6,91	21221	384		4215	
171	С121-070302-0504 2107-0302-0504 РСНБ РК 2015	Доски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	1,81	55975,00	–	101315	–	101315	–	109420
		СП - 5%			–	–	–	–		8105	
172	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	678,4	305,11	2,56	206986	1738	184138	19668	244786
		НР - 90%; СП - 5%			31,12	1,10	21110	744		18132	
173	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	678,4	4493,40	96,94	3048322	65766	1761009	1139798	4523169
		НР - 92%; СП - 8%			1800,63	25,59	1221547	17363		335050	
174	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,055	465780,09	10967,21	25618	603	12589	14749	43596
		НР - 115%; СП - 5%			225930,00	1320,38	12426	73		3229	
175	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19	2927,84	13,61	55629	259	36293	17609	79098
		НР - 92%; СП - 8%			1004,08	3,33	19077	63		5859	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	2	17248,27 6280,64	815,59 329,56	34497 12561	1631 659	20305	11898 3712	50106
177	С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92** *СП - 8%*	м2	1,92	14017,00 --	-- --	26913 --	-- --	26913	-- 2153	29066
178	Е11-100205-0101 1110-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Прибивка маячных реек** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,4	216,00 190,86	3,65 1,73	302 267	5 2	30	243 44	589
179	С121-070205-0201 2107-0205-0201 РСНБ РК 2015	**Планки для снеговых щитов хвойных пород неантисептированные** *СП - 8%*	м3	0,032	34368,00 --	-- --	1100 --	-- --	1100	-- 88	1188
180	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	11,4	3682,42 1558,44	96,94 25,59	41980 17766	1105 292	23109	16613 4687	63280
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				6481890 2017951	178763 47760	4285181 --	1896457 670268	9048615
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6481890				
		Материалы	Тенге				3491721				
		Всего заработная плата	Тенге					2065711			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				793455				
		Накладные расходы	Тенге				1896456				
		Сметная прибыль	Тенге				670268				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9048614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1961
		Сметная заработная плата	Тенге					2065711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				9048614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1961
		Сметная заработная плата	Тенге					2065711			
		РАЗДЕЛ 23.ДВЕРИ									
181	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	50,82	4292,00 --	-- --	218119 --	-- --	218119	-- 17450	235569
182	С121-090102-0115 2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	21,6	6557,00 --	-- --	141631 --	-- --	141631	-- 11330	152962
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				359751 --	-- --	359750 --	-- 28780	388531
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				359751				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				359751				
		Сметная прибыль	Тенге				28780				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				388531				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				388531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 24.ОКНА									
183	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *ПР - 94%, СП - 8%*	м2	1,7168	2950,35 1483,10	159,01 75,25	5065 2546	273 129	2246	2408 598	8071
184	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *ПР - 90%, СП - 5%*	м2	66,352	2272,06 1098,11	164,33 77,21	150755 72862	10903 5123	66990	70186 17675	238617
185	С121-090201-0301 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** *СП - 5%*	м2	1,7168	13350,00 --	-- --	22919 --	-- --	22919	-- 1834	24753
186	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99** *СП - 5%*	м2	66,352	16190,00 --	-- --	1074239 --	-- --	1074239	-- 85939	1160178
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				1252979	11176	1166394	72594	1431619
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				75408	5252	--	106046	
		Материалы	Тенге				1252979				
		Всего заработная плата	Тенге				69236				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					80660			
		Накладные расходы	Тенге				1097158				
		Сметная прибыль	Тенге				72594				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				106046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1431619				
		Сметная заработная плата	Тенге								75
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					80660			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1431619				
		Сметная заработная плата	Тенге								75
								80660			
		РАЗДЕЛ 25.ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 449 = 142 м2									
187	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *ПР - 94%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	142	316,66 287,41	29,25 13,95	44966 40813	4153 1981	--	40226 6815	92007
188	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014** *СП - 8%*	м3	5,8504	7676,00 --	-- --	44908 --	-- --	44908	-- 3593	48500
		ДЕТАЛЬ 452 = 20,1 м2									
189	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	20,1	316,66	29,25	6365	588	--	5694	13024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%, СП - 8%			287,41	13,95	5777	280		965	
190	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0,82812	7676,00	–	6357	–	6357	–	6865
		СП - 8%			–	–	–	–		509	
		ДЕТАЛЬ 650 = 151,3 м2									
191	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	151,3	316,66	29,25	47911	4425	–	42861	98033
		НР - 94%; СП - 8%			287,41	13,95	43485	2111		7262	
192	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	6,23356	7676,00	–	47849	–	47849	–	51677
		СП - 8%			–	–	–	–		3828	
		ДЕТАЛЬ 653 - 18,4 М2									
193	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	18,4	316,66	29,25	5827	538	–	5212	11922
		НР - 94%; СП - 8%			287,41	13,95	5288	257		883	
194	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0,75808	7676,00	–	5819	–	5819	–	6285
		СП - 8%			–	–	–	–		466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				210000	9704	104933	93993	328313
							95363	4629	–	24321	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				210000				
		Всего заработная плата	Тенге					99993			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				104932				
		Накладные расходы	Тенге				93993				
		Сметная прибыль	Тенге				24319				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				328312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					99993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				328312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					99993			
		РАЗДЕЛ 26.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
195	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	833,38	621,69	6,13	518101	5110	103093	329984	915932
		НР - 80%; СП - 8%			491,85	3,10	409898	2583		67847	
196	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	852,07	2223,95	72,77	1894962	62006	1079470	641798	2739702
		НР - 80%; СП - 5%			884,30	57,23	753486	48762		202941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				2413063	67116	1182563	971782	3655634
							1163383	51345	–	270788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2413063				
	Материалы		Тенге				1182564				
	Всего заработная плата		Тенге					1214729			
		Накладные расходы	Тенге				971783				
		Сметная прибыль	Тенге				270788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3655634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1055
		Сметная заработная плата	Тенге					1214729			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге				3655634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1055
		Сметная заработная плата	Тенге					1214729			
	РАЗДЕЛ 27.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
	ЛЕСТНИЦА Л-2- 2 шт										
197	**Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**5665,78**	**2758,36**	**22663**	**11033**	**500**	**15860**	**41605**
		НР - 118%; СП - 8%			**2782,38**	**577,76**	**11130**	**2311**		**3082**	
198	**Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**5323,02**	**2737,38**	**21292**	**10950**	**363**	**14498**	**38654**
		НР - 118%; СП - 8%			**2494,80**	**576,90**	**9979**	**2308**		**2863**	
199	**С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**21,84**	**6277,00**	**--**	**137090**	**--**	**137090**	**--**	**148057**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10967**	
200	**С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**12,32**	**6277,00**	**--**	**77333**	**--**	**77333**	**--**	**83519**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6187**	
201	**Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**46**	**1309,57**	**51,21**	**60240**	**2356**	**1547**	**67632**	**138102**
		НР - 115%; СП - 8%			**1224,72**	**21,26**	**56337**	**978**		**10230**	
202	**С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**64,6**	**4447,00**	**--**	**287276**	**--**	**287276**	**--**	**310258**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22982**	
203	**С121-040102-0101 2104-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**8**	**1645,00**	**--**	**13160**	**--**	**13160**	**--**	**14213**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1053**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27		**Тенге**				**619054**	**24339**	**517269**	**97990**	**774408**
							77446	**5596**	**--**	**57364**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**619054**				
	Материалы		Тенге				**2411**				
	Всего заработная плата		Тенге					**83042**			
	Местные материалы		Тенге				**514859**				
		Накладные расходы	Тенге				**97990**				
		Сметная прибыль	Тенге				**57364**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**774407**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					**83042**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				774407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					83042			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**12502082**	**376257**	**8429837**	**3396195**	**17170143**
							3695993	**132452**	**--**	**1271865**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12473155**				
	Материалы		Тенге				**4923467**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3827384**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2357666**				
	Местные материалы		Тенге				**1121368**				
		Накладные расходы	Тенге				**3395463**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1269489**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17138107**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3515**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3827384**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**28927**				
	Материалы		Тенге				**141**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1062**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27190**				
		Накладные расходы	Тенге				**732**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2373**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**32033**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1062**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**17170140**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3516**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3828445**			
ОТДЕЛ 4.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. БЛОК Г											
РАЗДЕЛ 28.РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000											
	ШАХТА ЛИФТА										
204	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**11,97**	**21258,53**	**2357,60**	**254465**	**28220**	**174813**	**53327**	**332415**
		НР - 93%; СП - 5%			**4296,78**	**493,60**	**51432**	**5908**		**24623**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**254465**	**28220**	**174813**	**53327**	**332415**
							51432	**5908**	**--**	**24623**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**254465**				
	Материалы		Тенге				**44490**				
	Всего заработная плата		Тенге					**57341**			
	Местные материалы		Тенге				**130322**				
		Накладные расходы	Тенге				**53327**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24623**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**332415**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					**57341**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**332415**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					**57341**			
РАЗДЕЛ 29.СТЕНЫ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	200,63	13210,10	2370,17	2650343	475527	874549	1308255	4275285
		НР - 93%; СП - 8%			6480,92	530,62	1300267	106458		316688	
206	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	54,668	7676,00	--	419632	--	419632	--	453202
		СП - 8%			--	--	--	--		33571	
207	Е11-080201-1508 1108-0201-1508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа выше 4 м	м3 кладки	100,52	12631,28	1898,65	1269696	190852	438168	636205	2058373
		НР - 93%; СП - 8%			6373,62	431,90	640676	43415		152472	
208	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	55,292	28651,00	--	1584171	--	1584171	--	1710905
		СП - 8%			--	--	--	--		126734	
209	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	40,448	7676,00	--	310479	--	310479	--	335317
		СП - 8%			--	--	--	--		24838	
210	Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Парапет	м3 кладки	70,543	29356,25	2180,78	2070878	153839	1431849	481180	2756223
		НР - 93%; СП - 8%			6877,93	456,58	485190	32209		204165	
211	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(УЗЕЛ 2)	м3 кладки	20,572	21316,37	2357,60	438520	48501	298397	94652	575826
		НР - 93%; СП - 5%			4453,74	493,60	91622	10154		42654	
212	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	190,85	21258,53	2357,60	4057191	449948	2787203	850247	5300032
		НР - 93%; СП - 8%			4296,78	493,60	820040	94204		392595	
213	Е11-080201-0108 1108-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	2,588	20826,49	2062,90	53899	5339	37795	11051	70146
		НР - 93%; СП - 5%			4159,44	431,90	10765	1118		5196	
214	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	400,72	3220,20	242,24	1290399	97072	692455	484712	1917120
		НР - 93%; СП - 8%			1249,93	50,72	500872	20323		142009	
	ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 180 ММ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,078	21258,53	2357,60	65434	7257	44952	13713	85478
		НР - 93%; СП - 8%			4296,78	493,60	13225	1519		6332	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
216	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5744	63809,61	2164,41	36652	1243	–	33286	75534
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	35409	383		5595	
217	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5744	226241,00	–	129953	–	129953	–	140349
		СП - 8%			–	–	–	–		10396	
218	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2307	71175,06	6108,52	16420	1409	1919	15794	34792
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	13092	293		2577	
219	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2307	256599,00	–	59197	–	59197	–	63933
		СП - 8%			–	–	–	–		4736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				14452864	1430987	9110719	3929095	19852515
							3911159	310076	–	1470558	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14452864				
		Материалы	Тенге				1321889				
		Всего заработная плата	Тенге					4221235			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				919261				
		Местные материалы	Тенге				6869569				
		Накладные расходы	Тенге				3929094				
		Сметная прибыль	Тенге				1470557				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19852515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3993
		Сметная заработная плата	Тенге					4221235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				19852515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3993
		Сметная заработная плата	Тенге					4221235			
		РАЗДЕЛ 30.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
220	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м 2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	4159,34	952,97	24956	5718	6981	15878	44101
		НР - 118%; СП - 8%			2042,76	199,91	12257	1199		3267	
221	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	112	6303,25	1270,21	705964	142263	201728	463039	1262524
		НР - 118%; СП - 8%			3231,90	271,73	361973	30433		93520	
222	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0219	254758,09	10967,21	5579	240	391	5873	12368
		НР - 118%; СП - 8%			225930,00	1320,38	4948	29		916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0219	226241,00 –	– –	4955 –	– –	4955	– 396	5351
224	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%, СП - 8%	т стальных элементов	0,1045	710216,06 56748,30	6108,52 1271,02	74218 5930	638 133	67650	7154 6510	87882
225	Е11-070105-0107 1107-0105-0107 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	12	8769,54 3129,84	2733,47 669,88	105235 37558	32802 8039	34875	53804 12723	171762
226	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые СП - 8%	м3	13,092	56053,00 –	– –	733846 –	– –	733846	– 58708	792554
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-4,5,6,7 -ПО 1 ШТ									
227	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	5,2	36734,89 8487,18	1787,31 389,60	191021 44133	9294 2026	137594	42005 18642	251668
228	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0964	226241,00 –	– –	21810 –	– –	21810	– 1745	23554
229	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,43092	243344,00 –	– –	104862 –	– –	104862	– 8389	113251
230	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,04228	220525,00 –	– –	9324 –	– –	9324	– 746	10070
231	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,65232	211022,00 –	– –	137654 –	– –	137654	– 11012	148666
		Монолитный участок УМ-1 - 6 п.м.									
232	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	0,24	36734,89 8487,18	1787,31 389,60	8816 2037	429 94	6350	1939 860	11615
233	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,007404	226241,00 –	– –	1675 –	– –	1675	– 134	1809
234	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02202	220525,00	–	4856	–	4856	–	5244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**		–	–	–	–		388	
							2134770	**191384**	**1474551**	**589692**	**2942419**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**468836**	**41953**	--	**217956**	
		Материалы	Тенге				**2134770**				
		Всего заработная плата	Тенге				**455570**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**510788**			
		Местные материалы	Тенге				**285135**				
		Накладные расходы	Тенге				**733846**				
		Сметная прибыль	Тенге				**589692**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**217957**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2942419**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**426**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге					**510788**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2942419**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**426**
								510788			
		РАЗДЕЛ 31.ПЕРЕМЫЧКИ И ПРОГОНЫ									
235	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**200**	**443,56**	**247,53**	**88713**	**49506**	**7446**	**50000**	**149810**
					158,80	**53,06**	**31761**	**10612**		**11097**	
236	**Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**6**	**2176,41**	**1273,10**	**13058**	**7639**	**185**	**8063**	**22812**
					872,35	**266,54**	**5234**	**1599**		**1690**	
237	**Е11-070104-0201 1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%, СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**24**	**24034,50**	**4204,87**	**576828**	**100917**	**118993**	**447288**	**1106045**
					14871,60	**922,47**	**356918**	**22139**		**81929**	
238	**Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%, СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**15**	**1716,04**	**56,58**	**25741**	**849**	**7372**	**20884**	**50354**
					1168,02	**11,85**	**17520**	**178**		**3730**	
239	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**30,841**	**2927,84**	**13,61**	**90298**	**420**	**58911**	**28584**	**128392**
					1004,08	**3,33**	**30967**	**103**		**9511**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				**794637**	**159330**	**192907**	**554819**	**1457413**
							442400	**34631**	–	**107957**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**794637**				
		Материалы	Тенге				**192907**				
		Всего заработная плата	Тенге					**477032**			
		Накладные расходы	Тенге				**554819**				
		Сметная прибыль	Тенге				**107957**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1457413**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**366**
		Сметная заработная плата	Тенге					**477032**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				**1457413**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**366**
		Сметная заработная плата	Тенге					**477032**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**17636736**	**1809921**	**10952990**	**5126933**	**24584762**
							4873827	**392568**	–	**1821094**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17636736				
	Материалы		Тенге				2014855				
	Всего заработная плата		Тенге					5266396			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1204395				
	Местные материалы		Тенге				7733737				
		Накладные расходы	Тенге				5126933				
		Сметная прибыль	Тенге				1821093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24584762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4843
		Сметная заработная плата	Тенге					5266396			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				24584762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4843
		Сметная заработная плата	Тенге					5266396			
		ОТДЕЛ 5.ОТОПЛЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 32.ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
240	Е11-240101-0404 1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,086	948918,82	371501,76	81607	31949	1295	57125	149830
		НР - 99%; СП - 8%			562359,00	108592,26	48363	9339		11099	
241	Е11-240101-0403 1124-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,054	909660,46	360966,66	49122	19492	691	34346	90145
		НР - 99%; СП - 8%			535908,00	106556,16	28939	5754		6677	
242	Е11-240101-0402 1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,086	892278,32	354907,41	76736	30522	991	53756	140932
		НР - 99%; СП - 8%			525844,00	105544,28	45223	9077		10439	
243	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	86	2607,00	--	224202	--	224202	--	242138
		СП - 8%			--	--	--	--		17936	
244	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	54	1910,00	--	103140	--	103140	--	111391
		СП - 8%			--	--	--	--		8251	
245	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	16	1372,00	--	21952	--	21952	--	23708
		СП - 8%			--	--	--	--		1756	
246	С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	70	902,00	--	63140	--	63140	--	68191
		СП - 8%			--	--	--	--		5051	
247	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,09148	448953,00	--	41070	--	41070	--	44356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3286	
248	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	30	961,00	–	28830	–	28830	–	31136
		СП - 8%			–	–	–	–		2306	
249	С121-040305-0102 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	38	961,00	–	36518	–	36518	–	39439
		СП - 8%			–	–	–	–		2921	
250	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58	86,74	2,29	5031	133	2501	1664	7230
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	2397	14		536	
251	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	58	244,97	5,91	14208	343	11760	1482	16945
		НР - 69%; СП - 8%			36,29	0,74	2105	43		1255	
252	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	3,6	73142,54	1083,72	263313	3901	181309	60709	349943
		НР - 76%; СП - 8%			21695,20	493,60	78103	1777		25922	
253	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	135	514,00	26,72	69391	3607	20323	35146	112899
		НР - 76%; СП - 8%			336,75	5,80	45461	783		8363	
254	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,15525	373144,00	–	57931	–	57931	–	62565
		СП - 8%			–	–	–	–		4634	
255	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2047,29	82,44	8189	330	1191	6583	15954
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	6668	49		1182	
256	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2073,38	108,53	4147	217	596	3316	8059
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	24,68	3334	49		597	
257	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3730,39	260,43	7461	521	1043	5886	14414
		НР - 98%; СП - 8%			2948,40	54,64	5897	109		1068	
258	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12360,00	–	49440	–	49440	–	53395
		СП - 8%			–	–	–	–		3955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	20551,00 --	-- --	41102 --	-- --	41102	-- 3288	44390
260	С123-040902-0508 2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	35110,00 --	-- --	70220 --	-- --	70220	-- 5618	75838
261	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	87,2	1768,26 695,67	37,92 13,45	154192 60663	3306 1173	90223	60599 17183	231974
262	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8%	сальник	218	2800,68 2041,20	-- --	610549 444982	-- --	165567	436082 83730	1130361
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32		Тенге				2081490	94322	1215035	756694	3065233
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				772133	28168	--	227053	
	Материалы		Тенге				682686				
	Всего заработная плата		Тенге				218870				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					277377			
	Местные материалы		Тенге				57931				
		Накладные расходы	Тенге				65348				
		Сметная прибыль	Тенге				244227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1001066				
		Сметная заработная плата	Тенге								227
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					277377			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41070				
		Сметная прибыль	Тенге				41070				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3286				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				44356				
	Материалы		Тенге				1357734				
	Всего заработная плата		Тенге				258621				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					522924			
		Накладные расходы	Тенге				573196				
		Сметная прибыль	Тенге				512465				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				149616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2019815				
		Сметная заработная плата	Тенге								456
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге					522924			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3065237				
		Сметная заработная плата	Тенге								683
								800301			

РАЗДЕЛ 33.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 95%, СП - 8%*	комплект	8	441,93	--	3535	--	482	2991	7049
					381,56	--	3053	--		522	
264	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе *СП - 8%*	шт.	8	4304,00	--	34432	--	34432	--	37187
					--	--	--	--		2755	
265	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	комплект	8	10350,18	--	82801	--	80479	2276	91883
					290,27	--	2322	--		6806	
266	Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	2	53890,09	205,54	107780	411	100984	6317	123225
					3192,34	30,86	6385	62		9128	
267	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 95%, СП - 5%*	шт.	8	2047,29	82,44	16378	660	2382	13166	31908
					1666,98	12,34	13336	99		2364	
268	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	6	2073,38	108,53	12440	651	1787	9947	24178
					1666,98	24,68	10002	148		1791	
269	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	11210,00	--	22420	--	22420	--	24214
					--	--	--	--		1794	
270	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	6	12360,00	--	74160	--	74160	--	80093
					--	--	--	--		5933	
271	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	13431,00	--	53724	--	53724	--	58022
					--	--	--	--		4298	
272	С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	20551,00	--	41102	--	41102	--	44390
					--	--	--	--		3288	
273	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	18824,98	204,40	37650	409	19803	17211	59249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 95%, СП - 5%			8719,20	61,72	17438	123		4389	
274	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	906,97	45,51	1814	91	73	1648	3739
		НР - 98%; СП - 8%			825,25	15,72	1650	31		277	
275	С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	902,00	--	1804	--	1804	--	1948
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
276	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1271,01	17,50	2542	35	1774	731	3535
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	733	13		262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				492584	2257	435406	54287	590620
							54919	476	--	43751	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				492584				
	Материалы		Тенге				207766				
	Всего заработная плата		Тенге					55395			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				227642				
	Сдача и испытание		Тенге				874				
		Накладные расходы	Тенге				54288				
		Сметная прибыль	Тенге				43750				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				590621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					55395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				590621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					55395			
		РАЗДЕЛ 34.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 2									
277	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	441,93	–	3535	–	482	2991	7049
		НР - 98%; СП - 8%			381,56	–	3053	–		522	
278	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	4304,00	–	34432	–	34432	–	37187
		СП - 8%			--	--	--	--		2755	
279	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	10350,18	–	82801	–	80479	2276	91883
		НР - 98%; СП - 8%			290,27	–	2322	–		6806	
280	Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	53890,09	205,54	107780	411	100984	6317	123225
		НР - 98%; СП - 8%			3192,34	30,86	6385	62		9128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2047,29	82,44	16378	660	2382	13166	31908
		НР - 98%, СП - 8%			1666,98	12,34	13336	99		2364	
282	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2073,38	108,53	12440	651	1787	9947	24178
		НР - 95%,СП - 8%			1666,98	24,68	10002	148		1791	
283	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11210,00	–	22420	–	22420	–	24214
		СП - 8%			–	–	–	–		1794	
284	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12360,00	–	24720	–	24720	–	26698
		СП - 8%			–	–	–	–		1978	
285	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	13431,00	–	53724	–	53724	–	58022
		СП - 8%			–	–	–	–		4298	
286	С123-040902-0505 2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18283,00	–	36566	–	36566	–	39491
		СП - 8%			–	–	–	–		2925	
287	С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20551,00	–	41102	–	41102	–	44390
		СП - 8%			–	–	–	–		3288	
288	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	18824,98	204,40	37650	409	19803	17211	59249
		НР - 98%; СП - 8%			8719,20	61,72	17438	123		4389	
289	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	906,97	45,51	1814	91	73	1648	3739
		НР - 95%, СП - 8%			825,25	15,72	1650	31		277	
290	С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	902,00	–	1804	–	1804	–	1948
		СП - 8%			–	–	–	–		144	