Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018 года №656
Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО «Асар»

Субподрядчик: ТОО «Орда Капитал Строй»

Наименование строительства: "Отделочные работы стен и полов 50-квартирного жилого дома №4 в городе Байконур, Кармакшинского района"

СПРАВКА

остоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь месяц 2018 года

код		договор		источник финансирвоания		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№23-1	02.10.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	7 588 076								813 008	
Всего за отчетный период	7 588 076	6 775 068							813 008	**7 588 076**

Генподрядчик
ТОО "Асар"
Директор _____ Ширданов Р.М.

Субподрядчик
ТОО "Орда Капитал Строй"
Директор _____ Саменов А.У.

Форма 2КС

Генподрядчик: ТОО "Асар"
Субподрядчик: ТОО "Орда Капитал Строй"
Наименование строительства и его адрес: "Отделочные работы стен и полов 50-квартирного жилого дома №4 в городе Байконур, Кармакшинского района.

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Общестроительные работы. Выше 0,000					
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ					
		ТИП 4					
1	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**44,9000**		**934,01**	**41937**
		Итого оплата труда:				**411,00**	**18454**
		Итого эксплуатация машин:				**54,99**	**2469**
		Итого материалов:				**475,76**	**21362**
		Накладные расходы	%	--		300,51	13493
		Сметная прибыль	%	8		98,76	4434
		Сметная стоимость:				**1333,28**	**59864**
2	**21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**44,9000**		**215,22**	**9663**
		Накладные расходы	%	--		9,13	410
		Сметная прибыль	%	8		17,95	806
		Сметная стоимость:				**242,29**	**10879**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**44,9000**		**624,38**	**28035**
		Итого оплата труда:				**252,66**	**11345**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**835**
		Итого материалов:				**362,44**	**16274**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	6909
		НР второго уровня	%	4,24		33,00	1482
		Накладные расходы	%	--		186,87	8391
		Сметная прибыль	%	8		64,90	2914
		Сметная стоимость:				**876,15**	**39339**
4	11-110101-2704 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**224,5000**		**2053,41**	**460990**
		Итого оплата труда:				**587,04**	**131790**
		Итого эксплуатация машин:				**50,20**	**11271**
		Итого материалов:				**1439,16**	**323090**
		Накладные расходы	%	--		459,73	103209
		Сметная прибыль	%	8		201,05	45136
		Сметная стоимость:				**2714,19**	**609335**
		ТИП 62					
5	11-110101-2704 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**323,9500**		**2523,98**	**817642**
		Итого оплата труда:				**587,04**	**190171**
		Итого эксплуатация машин:				**50,20**	**16263**
		Итого материалов:				**1909,72**	**618655**
		Накладные расходы	%	--		479,68	155393
		Сметная прибыль	%	8		240,29	77843
		Сметная стоимость:				**3243,95**	**1050878**
6	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство(ПОЛЫ ТЕХПОМЕЩЕНИЙ)**	**м2 стяжки**	**45,3000**		**663,42**	**30053**
		Итого оплата труда:				**254,97**	**11550**
		Итого эксплуатация машин:				**18,08**	**819**
		Итого материалов:				**399,69**	**18106**
		НР первого уровня	%	60,9		155,28	7034
		НР второго уровня	%	4,24		34,71	1572
		Накладные расходы	%	--		189,99	8607

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		68,27	3093
		Сметная стоимость:				**921,69**	**41753**
7	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**45,3000**		**-105,80**	**-4793**
		Итого оплата труда:				**-4,49**	**-204**
		Итого эксплуатация машин:				**-3,17**	**-144**
		Итого материалов:				**-99,68**	**-4515**
		НР первого уровня	%	60,9		-2,74	-124
		НР второго уровня	%	4,24		-4,60	-208
		Накладные расходы	%	--		-7,34	-332
		Сметная прибыль	%	8		-9,05	-410
		Сметная стоимость:				**-122,19**	**-5535**
		ТИП 180					
8	**11-110101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство (ПОЛЫ В ЭЛ/ЩИТОВОЙ-БЕЗ ПЛИТКИ)**	**м2 покрытия**	**27,7900**		**2053,41**	**57064**
		Итого оплата труда:				**587,04**	**16314**
		Итого эксплуатация машин:				**50,20**	**1395**
		Итого материалов:				**1439,16**	**39994**
		НР первого уровня	%	60,9		357,51	9935
		НР второго уровня	%	4,24		102,22	2841
		Накладные расходы	%	--		459,73	12776
		Сметная прибыль	%	8		201,05	5587
		Сметная стоимость:				**2714,19**	**75427**
		ТИП 5					
9	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**91,0000**		**218,83**	**19913**
		Итого оплата труда:				**208,46**	**18970**
		Итого эксплуатация машин:				**19,81**	**1802**
		НР первого уровня	%	60,9		126,95	11553
		НР второго уровня	%	4,24		14,66	1334
		Накладные расходы	%	--		141,61	12887
		Сметная прибыль	%	8		28,84	2624
		Сметная стоимость:				**389,27**	**35424**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**91,0000**		**663,42**	**60372**
		Итого оплата труда:				**254,97**	**23203**
		Итого эксплуатация машин:				**18,08**	**1645**
		Итого материалов:				**399,69**	**36372**
		НР первого уровня	%	60,9		155,28	14130
		НР второго уровня	%	4,24		34,71	3159
		Накладные расходы	%	--		189,99	17289
		Сметная прибыль	%	8		68,27	6213
		Сметная стоимость:				**921,69**	**83874**
11	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**91,0000**		**423,21**	**38512**
		Итого оплата труда:				**17,98**	**1636**
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**1154**
		Итого материалов:				**398,71**	**36283**
		НР первого уровня	%	60,9		10,95	996
		НР второго уровня	%	4,24		18,41	1675
		Накладные расходы	%	--		29,36	2671
		Сметная прибыль	%	8		36,21	3295
		Сметная стоимость:				**488,77**	**44478**
12	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**91,0000**		**561,13**	**51063**
		Итого оплата труда:				**279,88**	**25469**
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**1244**
		Итого материалов:				**274,29**	**24961**
		НР первого уровня	%	60,9		170,45	15511
		НР второго уровня	%	4,24		31,02	2823
		Накладные расходы	%	--		201,47	18333
		Сметная прибыль	%	8		61,01	5552
		Сметная стоимость:				**823,61**	**74948**
		НА ВЕСЬ ДОМ					
13	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**3101,3460**		**255,10**	**791150**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**75,83**	**235161**
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**1644**
		Итого материалов:				**178,99**	**555115**
		НР первого уровня	%	60,9		46,18	143213
		НР второго уровня	%	4,24		12,77	39617
		Накладные расходы	%	--		58,95	182830
		Сметная прибыль	%	8		25,12	77918
		Сметная стоимость:				**339,17**	**1051899**
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
14	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**584,6000**		**520,52**	**304296**
		Итого оплата труда:				**379,46**	**221831**
		Итого эксплуатация машин:				**3,10**	**1815**
		Итого материалов:				**139,43**	**81511**
		НР первого уровня	%	54,8		207,94	121563
		НР второго уровня	%	4,24		30,89	18056
		Накладные расходы	%	--		238,83	139620
		Сметная прибыль	%	8		60,75	35513
		Сметная стоимость:				**820,10**	**479429**
15	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1315,1000**		**431,87**	**567955**
		Итого оплата труда:				**302,24**	**397470**
		Итого эксплуатация машин:				**2,93**	**3850**
		Итого материалов:				**128,10**	**168463**
		НР первого уровня	%	54,8		165,62	217813
		НР второго уровня	%	4,24		25,33	33317
		Накладные расходы	%	--		190,96	251130
		Сметная прибыль	%	8		49,83	65527
		Сметная стоимость:				**672,66**	**884612**
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**11-150203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**40,1000**		**1044,26**	**41875**
		Итого оплата труда:				**647,50**	**25965**
		Итого эксплуатация машин:				**53,18**	**2133**
		Итого материалов:				**384,23**	**15407**
		НР первого уровня	%	54,8		354,83	14229
		НР второго уровня	%	4,24		59,32	2379
		Накладные расходы	%	--		414,15	16607
		Сметная прибыль	%	8		116,67	4679
		Сметная стоимость:				**1575,09**	**63161**
17	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**132,6900**		**520,52**	**69068**
		Итого оплата труда:				**379,46**	**50350**
		Итого эксплуатация машин:				**3,10**	**412**
		Итого материалов:				**139,43**	**18501**
		НР первого уровня	%	54,8		207,94	27592
		НР второго уровня	%	4,24		30,89	4098
		Накладные расходы	%	--		238,83	31690
		Сметная прибыль	%	8		60,75	8061
		Сметная стоимость:				**820,10**	**108819**
18	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**67,8300**		**72,45**	**4914**
		Итого оплата труда:				**64,89**	**4402**
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**33**
		Итого материалов:				**7,31**	**496**
		НР первого уровня	%	54,8		35,56	2412
		НР второго уровня	%	4,24		4,58	311
		Накладные расходы	%	--		40,14	2723
		Сметная прибыль	%	8		9,01	611
		Сметная стоимость:				**121,60**	**8248**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**301,6300**		**1028,30**	**310165**
		Итого оплата труда:				**639,41**	**192865**
		Итого эксплуатация машин:				**53,18**	**16041**
		Итого материалов:				**376,35**	**113520**
		НР первого уровня	%	54,8		350,40	105690
		НР второго уровня	%	4,24		58,46	17632
		Накладные расходы	%	--		408,85	123322
		Сметная прибыль	%	8		114,97	34679
		Сметная стоимость:				**1552,12**	**468167**
20	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**769,6100**		**431,87**	**332373**
		Итого оплата труда:				**302,24**	**232603**
		Итого эксплуатация машин:				**2,93**	**2253**
		Итого материалов:				**128,10**	**98586**
		НР первого уровня	%	54,8		165,62	127467
		НР второго уровня	%	4,24		25,33	19497
		Накладные расходы	%	--		190,96	146964
		Сметная прибыль	%	8		49,83	38347
		Сметная стоимость:				**672,66**	**517684**
21	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**738,5600**		**72,45**	**53510**
		Итого оплата труда:				**64,89**	**47926**
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**363**
		Итого материалов:				**7,31**	**5397**
		НР первого уровня	%	54,8		35,56	26263
		НР второго уровня	%	4,24		4,58	3382
		Накладные расходы	%	--		40,14	29646
		Сметная прибыль	%	8		9,01	6652
		Сметная стоимость:				**121,60**	**89808**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**16,5200**		**851,04**	**14059**
		Итого оплата труда:				**546,88**	**9034**
		Итого эксплуатация машин:				**50,14**	**828**
		Итого материалов:				**293,05**	**4841**
		НР первого уровня	%	54,8		299,69	4951
		НР второго уровня	%	4,24		48,79	806
		Накладные расходы	%	--		348,48	5757
		Сметная прибыль	%	8		95,96	1585
		Сметная стоимость:				**1295,48**	**21401**
		ОТКОСЫ					
23	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**55,3700**		**2257,87**	**125018**
		Итого оплата труда:				**1446,86**	**80113**
		Итого эксплуатация машин:				**28,42**	**1574**
		Итого материалов:				**797,69**	**44168**
		НР первого уровня	%	54,8		792,88	43902
		НР второго уровня	%	4,24		129,35	7162
		Накладные расходы	%	--		922,23	51064
		Сметная прибыль	%	8		254,41	14087
		Сметная стоимость:				**3434,51**	**190169**
24	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**276,8500**		**389,36**	**107794**
		Итого оплата труда:				**302,24**	**83674**
		Итого эксплуатация машин:				**2,93**	**810**
		Итого материалов:				**85,59**	**23694**
		НР первого уровня	%	54,8		165,62	45853
		НР второго уровня	%	4,24		23,53	6515
		Накладные расходы	%	--		189,16	52368
		Сметная прибыль	%	8		46,28	12813

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**624,80**	**172975**
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
25	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**80,6000**		**387,17**	**31206**
		Итого оплата труда:				**265,06**	**21364**
		Итого эксплуатация машин:				**0,63**	**50**
		Итого материалов:				**121,48**	**9791**
		НР первого уровня	%	54,8		145,25	11707
		НР второго уровня	%	4,24		22,57	1820
		Накладные расходы	%	--		167,83	13527
		Сметная прибыль	%	8		44,40	3579
		Сметная стоимость:				**599,39**	**48311**
26	**11-150201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**45,0000**		**1347,94**	**60657**
		Итого оплата труда:				**879,82**	**39592**
		Итого эксплуатация машин:				**23,33**	**1050**
		Итого материалов:				**462,40**	**20808**
		НР первого уровня	%	54,8		482,14	21696
		НР второго уровня	%	4,24		77,60	3492
		Накладные расходы	%	--		559,74	25188
		Сметная прибыль	%	8		152,61	6868
		Сметная стоимость:				**2060,30**	**92713**
27	**11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**61,1200**		**100,81**	**6162**
		Итого оплата труда:				**49,85**	**3047**
		Итого эксплуатация машин:				**0,94**	**58**
		Итого материалов:				**50,44**	**3083**
		НР первого уровня	%	54,8		27,32	1670
		НР второго уровня	%	4,24		5,43	332
		Накладные расходы	%	--		32,75	2002
		Сметная прибыль	%	8		10,68	653

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**144,25**	**8816**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				4430653
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2055361
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				71666
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				38733
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2303626
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1189279
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				5619932
		Накладные расходы II уровня	Тенге				238285
		ИТОГО:	Тенге				5858217
		Сметная прибыль	Тенге				468657
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**6326874**
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				56942
		Итого	Тенге				6383816
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%	Тенге				68945
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге				140519
		и радиационного риска					
		Итого по акту в ценах 2017 г.	Тенге				6593280
		в том числе на 2017 год - 54%	Тенге				3560371
		в том числе на 2018 год - 46%	Тенге				3032909
		Итого по акту в текущих ценах 4 кв. ценах 2017 г.	Тенге				6775067
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 54%, К=1	Тенге				3560371
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 46%, К=1,0599383					3214696
		НДС в текущих ценах - 12%	Тенге				813008
		НДС на 2017 год, - 12%	Тенге				427245
		НДС на 2018 год, - 12%	Тенге				385764
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	**Тенге**				**7588076**
		итого в текущих ценах с НДС на 2017 год, - 12%	Тенге				3987616
		итого в текущих ценах с НДС на 2018 год, - 12%	Тенге				3600460
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**7588076**

Генподрядчик

Директор ТОО "Асар" _____ Ширданов Р.М.

Субподрядчик

Директор ТОО "Орда Капитал Строй" _____ Саменов А.У.