Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Субподрядчик: ТОО «АИР-GROUP»
Договор - №04/03.17/С от 01.03.2017 г.
Наименование объекта - Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области

АКТ
приемки выполненных работ за март месяц 2017 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-16	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	16449,8	44,07	41,46	724962	682028	223624	0,02	299
		м3		2,61	11,40	42934	187607	97	0,04	651
2	Е0101-164-4	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	1238,2	791,10	--	979540	--	1106880	4,27	5290
		м3		791,10	--	979540	--	113	--	--
3	Е0101-24-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	17688	10,93	10,93	193384	193384	60902	--	--
		м3		--	3,55	--	62785	97	0,01	241
4	Е0101-24-11	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м**	53064	8,28	8,28	439379	439379	138372	--	--
		м3		--	2,69	--	142652	97	0,01	547
5	Е0101-24-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	8526,4	10,93	10,93	93219	93219	29357	--	--
		м3		--	3,55	--	30265	97	0,01	116
6	Е0101-24-11	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м**	25579,2	8,28	8,28	211800	211800	66702	--	--
		м3		--	2,69	--	68765	97	0,01	263
7	Е0101-17-16	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	9161	64,39	61,25	589877	561151	185124	0,02	192
		м3		3,02	17,81	27666	163183	97	0,06	558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	17131,07	76,60	–	1312240	–	–	–	–
		т		15,32	–	262448	–	–	–	–
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9161	3,80	3,24	34812	29718	14218	–	30
		м3		0,48	1,12	4397	10260	97	–	34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4579213	2210680			5812
			Тенге			1316985	665517			2410
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4579213				
		Материалы -	Тенге			1033				
		Всего заработная плата -	Тенге				1982503			
		Местные материалы -	Тенге			723				
		Транспортные расходы -	Тенге			1312240				
		Накладные расходы -	Тенге			1825179				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							913
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				273777			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			384264				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6788656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9134
		Сметная заработная плата -	Тенге				2256280			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6788656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9134
		Сметная заработная плата -	Тенге				2256280			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	32	7827,97	66,01	250495	2112	7415	1,35	43
		м3		195,75	24,93	6264	798	105	0,12	4
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостоикого цемента	32	107,00	–	3424	–	–	–	–
		м3		--	--	–	–	–	–	–
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	32	304,00	–	9728	–	–	–	–
		м3		--	--	–	–	–	–	–
13	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В25	14,82	10818,72	112,36	160333	1665	16556	6,34	94
		м3		1021,50	42,44	15139	629	105	0,21	3
14	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона В25	47,68	10766,91	489,23	513366	23326	46763	4,75	226
		м3		749,25	184,82	35724	8812	105	0,90	43
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостоикого цемента	62,5	107,00	–	6688	–	–	–	–
		м3		--	--	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	62,5	152,00	--	9500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			953534	27104			364
			Тенге			57127	10239			50
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			953534				
		Материалы -	Тенге			434404				
		Всего заработная плата -	Тенге				67366			
		Местные материалы -	Тенге			434900				
		Накладные расходы -	Тенге			70734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10610			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61456				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1085724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				77976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1085724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				77976			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			5532747	2237784			6175
			Тенге			1374112	675756			2460
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5532747				
		Материалы -	Тенге			435437				
		Всего заработная плата -	Тенге				2049868			
		Местные материалы -	Тенге			435622				
		Транспортные расходы -	Тенге			1312240				
		Накладные расходы -	Тенге			1895914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							948
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				284387			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			445720				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7874381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9583
		Сметная заработная плата -	Тенге				2334256			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			7874381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9583
		Сметная заработная плата -	Тенге				2334256			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5532747	2237784			6175
			Тенге			1374112	675756			2460
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5532747				
		Материалы -	Тенге			435437				
		Всего заработная плата -	Тенге				2049868			
		Местные материалы -	Тенге			435622				
		Транспортные расходы -	Тенге			1312240				
		Накладные расходы -	Тенге			1895914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							948
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				284387			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			445720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7874381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9583
		Сметная заработная плата -	Тенге				2334256			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7874381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9583
		Сметная заработная плата -	Тенге				2334256			

Договорная стоимость	Тенге	3937190,5
НДС 12%	Тенге	472462,86
ВСЕГО по Акту	Тенге	4409653,36

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан Н.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «АИР-GROUP»

Саратаев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)