Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Субподрядчик: ТОО «АИР-GROUP»
Договор - №01/10.14/С от 01.10.2014 г.
Наименование объекта - Строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-1, г. Актобе

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	700,6	23,36	22,08	16365	15469	4647	0,01	6
		м3		1,28	5,56	897	3894	97	0,02	14
2	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1800	32,22	30,77	57999	55386	17050	0,01	18
		м3		1,42	8,34	2556	15021	97	0,03	51
3	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	2160	19,70	--	42552	--	--	--	--
		т		3,94	--	8510	--	--	--	--
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	1800	3,76	3,24	6760	5839	2794	--	6
		м3		0,48	1,12	864	2016	97	--	7
5	Е0101-164-2	**Доработка грунта вручную**	77,4	218,93	--	16945	--	19148	1,54	119
		м3		218,93	--	16945	--	113	--	--
6	Е0101-27-2	**Засыпка траншей грунтов 2 группы бульдозерами**	778	6,48	6,48	5041	5041	1588	--	--
		м3		--	2,10	--	1637	97	0,01	6
7	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	778	21,55	4,52	16763	3513	12852	0,11	84
		м3		17,03	--	13249	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			162426	85249			233
			Тенге			43022	22568			78
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			162426				
		Всего заработная плата -	Тенге				65590			
		Местные материалы -	Тенге			114				
		Транспортные расходы -	Тенге			42552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			58078				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8712			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13230				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				74301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			233734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				74301			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

8	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	413,52	614,63	24,55	254162	10152	24938	0,26	109
		м2		39,83	9,20	16471	3804	123	0,04	19
9	Е0107-1-2	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массойа до 1,5 т**	39	408,67	272,99	15938	10647	12567	0,83	32
		шт		135,68	94,48	5292	3685	140	0,36	14
10	Е0107-1-3	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т**	87	626,36	424,53	54493	36934	42791	1,21	105
		шт		201,83	149,49	17559	13006	140	0,61	53
11	Е0106-1-20	**Монолитные заделки из бетона**	1,3	8250,35	311,32	10725	405	763	2,82	4
		м3		441,00	117,61	573	153	105	0,57	1
12	Е0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	285	337,15	172,69	96088	49216	54460	0,48	136
		шт		76,28	60,21	21740	17160	140	0,24	68
13	Е0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	113	481,17	243,37	54372	27501	30368	0,67	75
		шт		106,88	85,08	12077	9614	140	0,34	38
14	Е0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	163	724,21	389,08	118046	63420	66365	0,94	153
		шт		153,90	136,92	25086	22318	140	0,55	90
15	Е0107-42-4	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	150	1053,11	598,40	157967	89760	86035	1,18	177
		шт		195,53	214,16	29330	32124	140	0,91	137
16	Е0106-1-20	**Монолитные заделки из бетона**	7,18	8250,35	311,32	59238	2235	4211	2,82	20
		м3		441,00	117,61	3166	844	105	0,57	4
17	Е0108-12-1	**Армирование ленточных фундаментов**	0,21808	8679,65	422,15	1893	92	2165	56,40	12
		т		8257,50	157,50	1801	34	118	0,77	--
18	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	165,42	696,16	11,21	115159	1854	6970	0,20	33
		м2		31,50	4,21	5211	696	118	0,02	3
19	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	827,04	245,44	3,82	202989	3159	37855	0,21	175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	30890	1191	118	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1141069	295377			1032
			Тенге			169195	104630			432
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1141069				
	Материалы -		Тенге			539038				
	Всего заработная плата -		Тенге				273824			
	Местные материалы -		Тенге			137460				
		Накладные расходы -	Тенге			369488				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55423			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1601191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1649
		Сметная заработная плата -	Тенге				329248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1601191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1649
		Сметная заработная плата -	Тенге				329248			
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки								
		Наружные стены т.600мм с утеплением								
20	Е0108-15-3	**Кладка наружных стен толщиной 510 мм с облицовкой лицевым кирпичом**	429,42	8921,89	282,71	3831238	121401	510769	5,53	2375
		м3		902,25	105,75	387444	45411	118	0,52	223
21	Е0126-30-1	**Теплоизоляция стен изделиями из волокнистых материалов**	84,2	4173,97	378,22	351448	31846	312214	20,04	1687
		м3		3566,25	141,75	300278	11935	100	0,69	58
22	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен**	1,5459	72779,85	422,15	112510	653	15350	56,40	87
		т		8257,50	157,50	12765	243	118	0,77	1
23	Е0108-15-1	**Кладка наружных стен толщиной 380 мм с облицовкой лицевым кирпичом (парапет)**	35,76	9282,77	305,80	331952	10935	48706	6,41	229
		м3		1039,50	114,75	37173	4103	118	0,56	20
24	Е0108-15-1	**Кладка наружных стен толщиной 380 мм с облицовкой лицевым кирпичом (тамбур, вход в подвал)**	22,34	9282,77	305,80	207377	6832	30427	6,41	143
		м3		1039,50	114,75	23222	2564	118	0,56	13
		Внутренние стены								
25	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	216,9	8444,18	337,41	1831543	73184	203858	4,38	950
		м3		670,50	126,00	145431	27329	118	0,62	134
26	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен**	0,7884	72779,85	422,15	57380	333	7829	56,40	44
		т		8257,50	157,50	6510	124	118	0,77	1
		Перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича	1093,2	1245,80	34,73	1361909	37967	307027	1,43	1563
		м2		225,00	13,01	245970	14223	118	0,06	69
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			8085356	283151			7079
			Тенге			1158794	105933			520
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8085356				
	Материалы -		Тенге			6007222				
	Всего заработная плата -		Тенге				1264727			
	Местные материалы -		Тенге			636189				
		Накладные расходы -	Тенге			1436180				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							718
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				215427			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			571292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10092828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8317
		Сметная заработная плата -	Тенге				1480154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10092828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8317
		Сметная заработная плата -	Тенге				1480154			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9388851	663776			8344
			Тенге			1371011	233131			1030
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9388851				
	Материалы -		Тенге			6546259				
	Всего заработная плата -		Тенге				1604141			
	Местные материалы -		Тенге			773763				
	Транспортные расходы -		Тенге			42552				
		Накладные расходы -	Тенге			1863746				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							932
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				279562			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			675156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11927754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10306
		Сметная заработная плата -	Тенге				1883703			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11927754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10306
		Сметная заработная плата -	Тенге				1883703			

Договорная стоимость Тенге 8349428
НДС 12% Тенге 1001931
ВСЕГО по Акту Тенге 9351359

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан Н.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «АИР-GROUP»

Саратаев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)