Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществлениянфункций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование строительства и его адрес: Работа по разметка дорог города Кызылорда

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		158	22.05.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 202_ г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа по разметка дорог города Кызылорда	24 856,385	22 193,201	76 406,400	24 856,385					2 663,184	24 856,385

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда БИН 190140008898

_____ **Шукенов Б**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акнур Авто" БИН 050940009331

_____ **Кошеков Б.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Работа по разметка дорог города Кызылорда

Договор: №158 от 22.05.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за май месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Работа по разметка дорог города Кызылорда	21 144 089,00	--	--	21 144 089,00
		Всего по главе	**21 144 089,00**	--	--	**21 144 089,00**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 г - 100%, К=1,0500514	22 202 380,26		0,00	22 202 380,26
6		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,999586557	22 193 200,84	-	0,00	22 193 200,84
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2 663 184,10	2 663 184,10
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**22 193 200,84**	-	**2 663 184,10**	**24 856 384,94**

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

_____ **Шукенов Б**

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____ **Кошеков Б.**

281

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Работа по разметка дорог города Кызылорда

Договор: №158 от 22.05.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения	**км линии**	**42**	**65363,52** **6207,68**	**19007,94** **5941,88**	**2745268,00** **260722,48**	**798333,48** **249558,75**	**1686212,00**	**551103,72** **263709,74**	**3560081,43**
2	Е11-270903-0102 1127-0903-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения	**км линии**	**56**	**104549,52** **6207,68**	**19007,94** **5941,88**	**5854773,29** **347629,97**	**1064444,64** **332745,00**	**4442698,68**	**734804,97** **527166,26**	**7116744,52**
3	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**53**	**45770,52**	**19007,94**	**2425837,72**	**1007420,81**	**1089410,00**	**695440,41**	**3370980,38**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			6207,68	5941,88	329006,93	314919,37		249702,25	
		Состав работ:									
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
4	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**									
		НР - 108%; СП - 8%	км линии	52	55567,02	19007,94	2889485,20	988412,88	1578273,06	682318,90	3857548,42
		Состав работ:			6207,68	5941,88	322799,26	308977,50		285744,33	
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
5	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**									
		НР - 108%; СП - 8%	км линии	24	35974,02	19007,94	863376,55	456190,56	258201,72	314916,41	1272556,40
		Состав работ:			6207,68	5941,88	148984,27	142605,00		94263,44	
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
6	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**									
		НР - 108%; СП - 8%	км линии	8	182921,52	19007,94	1463372,18	152063,52	1261647,24	104972,14	1693811,86
		Состав работ:			6207,68	5941,88	49661,42	47535,00		125467,55	
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
7	Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской пешеходов, стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	116	1469,18	52,38	170424,37	6076,08	88639,08	81765,95	272365,54
		Состав работ:			652,67	–	75709,21	–		20175,23	
		1. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи									
		2. Определение контрольных точек, наложение и снятие трафаретов									
		3. Нанесение разметки пистолетом-распылителем									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											3
		4. Распределение стеклянных микросфер									28
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								21144089,0
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1534514,00				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4472942,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1396341,00			
		- Накладные расходы	Тенге						10405082,00		
		- Сметная прибыль	Тенге							3165323,00	
		в том числе в текущих ценах на 2023 г - 100%,								1566229,00	
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,999586557	Тенге								2220238
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								22 193 200,84
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								2 663 184,10
											24 856 384,94

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

_____ **Шукенов Б**

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____ **Кошеков Б.**