Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания средней школы №1 по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Дукенова, 8

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Август 2020г.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Марал Құрылыс"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazStroy A & G Company"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Ремонт здания школы								
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	18,5	1760,76	163,08	32574	3017	22386	59357
					1597,68	82,97	29557	1535	4397	
14	1146-0401-0702	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка кровли тамбура НР = 72 %	м2	12	78,17	1,17	938	14	665	1731
					77	–	924	–	128	
15	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка пандуса НР = 72 %	м3	1,5	17489,33	8102,67	26234	12154	14067	43525
					9386,67	3638	14080	5457	3224	
16	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка отмостки НР = 72 %	м2	55	1777,76	585,69	97777	32213	57709	167925
					1192,07	265,24	65564	14588	12439	
17	1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг, НР = 72 %	м решетки	55	484,82	1,22	26665	67	17457	47652
					440,84	–	24246	–	3530	

19	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	65	536		34840		–	37627
					–		–		2787	
20	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	65	178		11570		–	12496
					–		–		926	
		Итого по разделу 1					**370 313**			
	Раздел 2 Проемы									
	2.1 Окна									
21	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	11,2	1998,75	207,59	22386	2325	9233	34149
					1045,98	98,93	11715	1108	2530	
22	2109-0201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	11,2	13351		149531		–	161493
					–		–		11962	
23	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	18,48	2630,03	211,69	48603	3912	20274	74387
					1424,73	98,97	26329	1829	5510	
24	2109-0201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,48	22760		420605		–	454253
					–		–		33648	
25	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	288,5	1038,29	2,75	299548	793	92495	423406

					443,92	1,37	128070	395	31363	
26	1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка откосов пластиком НР = 72 %	м откоса	1082,3	482,6	6,1	522318	6604	336378	927392
					429,22	2,45	464541	2651	68696	
27	2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,48704	2819643		1373279		–	1483141
					–		–		109862	
28	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	155	4907,31	24,44	760633	3788	498332	1359682
					4452,91	12,43	690201	1927	100717	
29	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	155	485,33	3,59	75226	556	34465	118466
					307,09	1,74	47599	269	8775	
30	2113-0509-0101	Москитные сетки (прим.)	м2	18,48	2447		45221		–	48839
					–		–		3618	
	2.2 Двери									
31	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	26,6	1616,69	214,66	43004	5710	22772	71038
					1088,83	100,19	28963	2665	5262	
32	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 Д-12	м2	26,6	22026		585892		–	632763
					–		–		46871	
33	1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72 %	м2	3,45	1402,61	40,87	4839	141	2753	8199

					1091,59	16,81	3766	58	607	
34	2109-0302-0912	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДАН 23-15 ГОСТ 23747-88	м2	3,45	42033		145014		–	156615
					–		–		11601	
35	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	10,08	2786,31	62,1	28086	626	17588	49328
					2397,72	25,69	24169	259	3654	
36	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 Д-2	м2	10,08	60177		606584		–	655111
					–		–		48527	
		Итого по разделу 2					**6658262**			
	Раздел 3 Стены и перегородки									
52	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек НР = 72 %	т конструкций	0,14026	34464,57	12612,29	4834	1769	2185	7581
					18066,45	3571,94	2534	501	562	
53	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу(изготовление перемычки) НР = 72 %	т конструкций	0,14026	45993,16	10851,28	6451	1522	3778	11047
					34321,97	3087,12	4814	433	818	
54	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,020;	т	0,14307	253792		36310		–	39215
					–		–		2905	

55	1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек Пр-3 НР = 72 %	т металлоконструкций перемычек	0,09644	215470,76	2063,46	20780	199	12649	36103
					—	—	—	—	—	
					181304,44	860,64	17485	83	2674	
56	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей К=1,040;	т	0,1003	456596		45797		–	49461
					—		—		—	
					–		–		3664	
57	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР = 72 %	т	0,03167	301799,81	1136,72	9558	36	1172	11588
					—	—	—	—	—	
					50868,33	536,79	1611	17	858	
58	1211-0103-0404	Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой. Устройство НР = 72 %	м2	1,9	1693,16	2,11	3217	4	323	3823
					—	—	—	—	—	
					235,26	1,05	447	2	283	
59	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором оштукатуривание перемычки НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,9	732,11	7,89	1391	15	809	2376
					—	—	—	—	—	
					587,37	4,21	1116	8	176	
60	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 для заделок	м3	0,1	12907		1291		–	1394
					—		—		—	
					–		–		103	
61	1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство кабинок из ПВХ НР = 72 %	м2 перегородок	64,6	1672,55	128,54	108047	8304	55817	176973
					—	—	—	—	—	
					1138,9	61,16	73573	3951	13109	
62	2109-0201-0101	Перегородки из ПВХ профилей	м2	64,6	12875		831725		–	898263
					—		—		—	
					–		–		66538	
64	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(кирпич керамический утолщенный М100 на р-ре М50) НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	3,36	27505,06	3001,49	92417	10085	14407	115370
					—	—	—	—	—	
					5314,88	640,48	17858	2152	8546	

65	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,2515	76369,78	2755,47	19207	693	13487	35310
					73614,31	866,8	18514	218	2616	
66	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2515	253896		63855		–	68963
					–		–		5108	
67	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,17415	878742,46	1613,55	153033	281	33690	201661
					268004,59	683,32	46673	119	14938	
68	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	18,2	192		3494		–	3774
					–		–		280	
69	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка лестничного ограждения ОГ-2 НР = 72 %	м ограждения	40	761,25	97,4	30450	3896	18210	52553
					591,8	40,5	23672	1620	3893	
70	2106-0208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	40	10438		417520		–	450922
					–		–		33402	
		Итого по разделу 3					**2166377**			
	Раздел 4 Полы									
	4.1 Тип 1									
73	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизол НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	114,9	1640,07	112,04	188444	12873	62994	271553
					746,78	14,67	85805	1686	20115	
74	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	114,9	1033,07	55,15	118700	6337	37968	169201
					450,58	8,36	51772	961	12533	
75	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	114,9	824,67	35,26	94755	4051	32973	137946
					381,56	17,01	43841	1955	10218	

76	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	114,9	4595,23	89,93	527992	10333	115739	695229
					1357,96	41,06	156030	4718	51498	
77	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	175	603,46	1,99	105606	349	43242	160756
					342,23	0,96	59891	168	11908	
	4.2 Тип 2									
80	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М50. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	280,91433	4196,07	89,93	1178736	25263	282967	1578640
					1357,97	41,07	381473	11537	116936	
	4.3 Тип 3									
82	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	430,5	824,67	35,26	355020	15179	123544	516849
					381,56	17,02	164262	7327	38285	
83	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 %	м2 стяжки	430,5	112,42	6	48397	2583	2334	54789
					4,72	2,81	2032	1210	4058	
	4.6 Тип 5-1									
99	1207-0101-1106	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2 НР = 72 %	м2	558,8	2711,98	4,23	1515454	2366	156975	1806223
					388,06	2,1	216849	1172	133794	
	4.7 Тип 6									
101	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство толщ.50 мм НР = 72 % К=12,500;	м2 покрытия	138,75	1370,3	177,68	190129	24653	93365	306174
					783,15	151,43	108662	21011	22680	
	4.9 Пол подвала									

109	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до 50 мм НР = 72 % К=6,000;	м2 стяжки	387	76,36	5,99	29552	2320	2049	34129
					4,54	2,81	1757	1089	2528	
		Итого по разделу 4					**5731490**			
		Раздел 5 Внутрення отделка								
	5.1 Потолок									
114	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1538,8	540,38	3,59	831540	5522	384874	1313727
					345,64	1,74	531877	2670	97313	
115	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям(влагостойкими) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	112,3	604,56	3,59	67892	403	28088	103658
					345,65	1,74	38816	195	7678	
116	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	72	366,03	3,25	26354	234	10695	40013
					204,72	1,58	14740	114	2964	
	5.2 Стены									
119	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое толщ.20 мм (20% от площади) НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1173,4	1399,96	90,3	1642713	105958	803535	2641948
					879,81	71,29	1032369	83652	195700	

120	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1445,256	1178,25	24,03	1702873	34730	1086953	3013012
					1037,09	7,47	1498861	10796	223186	
		Итого по разделу 5					**7112358**			
		Раздел 6 Наружная отделка								
125	1211-0103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство стеклосетки НР = 72 %	м2	2026,648295	1279,19	3,49	2592468	7073	1070489	3955993
					731,95	1,67	1483405	3385	293037	
126	1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 72 %	м2	891	1087,99	4,85	969399	4321	500546	1587541
					778,06	2,19	693251	1951	117596	
		Итого по разделу 6					**5543534**			
		Раздел 7 Элементы крылец								
133	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Ремонт крылец В12,5 НР = 72 %	м3	2,238336	19664,4	1364,8	44016	3055	2712	50466
					1392,4	290,4	3117	650	3738	
		Итого по разделу 7					**50466**			
			Локальная смета 2-1-5 Электромонтажные работы							
		Раздел 3 Кабели, трубы								
162	2306-0201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,006155	164961		1015,334955		–	1097
					–		–		81,2267964	
163	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	32	656,74	–	21015,68	–	15033,6	38933
					652,5	–	20880	–	2883,9424	
		Итого по разделу 3					**40030**			
		Итого по АКТУ					27672829			
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			27 672 828,78		
		в том числе оборудование			Тенге			-		

		в том числе СМР	Тенге			**27 672 828,78**		
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	Тенге		1,2%	332 073,95		
		Итого с временными	Тенге			**28 004 902,72**		
		Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	Тенге		2,64%	739 329,43		
		Итого в базовых ценах 2019г. СМР	Тенге			**28 744 232,16**		
		Итого в базовых ценах 2019г. оборудование	Тенге			**-**		
		Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование	Тенге			**28 744 232,16**		
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			574 884,64		
		Итого с непредвиденными работами и затратами				29 319 116,80		
		Итого в текущих ценах 2020г. 100 % (Иинф = 1,030	Тенге		1,030	30 198 690,30		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			30 198 690,30		
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		**0,9**	**27 377 936,46**		
		НДС	Тенге		12%	3 285 352,38		
		Стоимость строительства с НДС	Тенге			**30 663 288,84**		

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Марал Құрылыс"

_____ Байғара Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "KazStroy A & G Company"

_____ Турсунжанов А.Т.