Подрядчик ТОО "Темір-2001"

организация, адрес, телефон, факс

ФОРМА 4

Субподрядчик: ТОО «Абсолют Строй Инвест»

организация, адрес, телефон, факс

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену с. Талапкер Целиноградского района - в рамках Дорожной карты занятости 2020

АКТ

о приемке выполненных работ за июнь 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м м3	19,3032	7,91 -	7,91 2,57	153 -	153 50	48 97	- 0,01	- -
2	E0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью ,5 м3 м3	27,736	39,76 1,87	37,82 11	1103 52	1049 305	346 97	0,01 0,04	- 1
3	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. .), при перемещении группы грунтов до 5 м м3	30,426	6,48 -	6,48 2,1	197 -	197 64	62 97	- 0,01	- -
4	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	7,606	134,1 134,1	- -	1020 1020	- -	1153 113	0,97 -	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30,426	21,55	4,52	656	137	503	0,11	3
				17,03	-	518	-	97	-	-
			м3							
		ФУНДАМЕНТЫ								
6	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки/толщ 100 мм/	4,73	8388,97	66,01	39680	312	1096	1,35	6
				195,75	24,93	926	118	105	0,12	1
			м3							
7	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	5	514,55	243,37	2573	1217	1344	0,67	3
				106,88	85,08	534	425	140	0,34	2
			шт							
8	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	20	770,45	389,08	15409	7782	8143	0,94	19
				153,9	136,92	3078	2738	140	0,55	11
			шт							
9	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	6	1119,26	598,4	6716	3590	3441	1,18	7
				195,53	214,16	1173	1285	140	0,91	5
			шт							
10	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	4,7	12261,1	316,01	57627	1485	7340	8,25	39
				1368	119,39	6430	561	105	0,58	3
			м3							
11	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1056	93997,62	304,24	9926	32	3680	198	21
				33075	114,75	3493	12	105	0,56	-
			1т							
12	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	14,94	771,66	11,21	11529	167	630	0,2	3
				31,5	4,21	471	63	118	0,02	-
			м2							
		Перегородки								
13	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	129,45	1199,73	34,73	155305	4496	36356	1,43	185
				225	13,01	29126	1684	118	0,06	8
			м2							
		Окна								
14	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	55,46	387,83	18,74	21509	1040	10545	0,91	51
				152,26	6,18	8444	343	120	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2								
15	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	24,46	237,11	5,58	5800	136	2823	0,59	14
				94,05	2,12	2300	52	120	0,01	-
		м2								
		Полы								
16	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	68,08	1809,18	30,36	123169	2067	11749	0,8	55
				132,85	7,46	9044	508	123	0,04	3
		м2								
17	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	85,64	1734,41	15,2	148535	1302	19031	1,07	92
				173,3	7,37	14841	631	123	0,04	3
		м2								
		Внутренняя отделка								
18	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	225,46	127,56	1,42	28760	320	17014	0,45	101
				71,33	0,54	16082	122	105	-	1
		м2								
19	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	225,16	314,5	4,07	70812	915	32307	0,74	167
				135,68	0,97	30550	218	105	0,05	12
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			700476	26398			773
			Тенге			128083	9179			52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			700476	-	-		-
		Материалы -	Тенге			291396	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137263	-		-
		Местные материалы -	Тенге			199751	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			157610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23642	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51485	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			909572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		904
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160904	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			909572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		904
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160904	-		-

Итого с временными, 1,8 %	**925 944**
Итого с зимними удорожаниями, 2,64%	**950 389**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**950 760**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**960 019**
Итого в текущих ценах на 2014 год к = 2,39	**2 294 446**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**45 889**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**2 340 334**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**280 840**
Итого с НДС	**2 621 175**
Скидка субподрядчика - 10%	**262 117**
Всего:	**2 359 057**

Принял:

Генподрядчик

ТОО "Темір-2001"

Директор **Темирбеков К.Ж.**

Сдал :

Субподрядчик

ТОО «Абсолют Строй Инвест»

Директор **Е. Закариянов**