Подрядчик ТОО «Темір-2001»

Форма 4

Субподрядчик ТОО «Абсолют Строй Инвест»

Наименование - Строительство пятиэтажного, семиэтажного, девятиэтажного жилых домов, севернего мкр. Васильковский в г. Кокшетау, Пятиэтажный жилой дом

АКТ № 1

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	42,06	5,51	5,51	232	232	73	--	--
		м3		--	1,79	--	75	97	0,01	--
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,05	113,99	--	1488	--	1681	0,83	11
		м3		113,99	--	1488	--	113	--	--
3	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42,06	18,31	3,84	770	161	591	0,09	4
		м3		14,48	--	609	--	97	--	--
4	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки/толщ 100 мм/	7,22	8349,71	56,11	60285	405	1422	1,15	8
		м3		166,39	21,19	1201	153	105	0,12	1
		Подземная часть								
		Сваи (под стены)								
5	E0105-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	42,13	5230,13	3580,42	220345	150843	61370	3,43	144
		м3		615,83	650,86	25945	27421	115	2,22	94
6	E0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	24	340,81	159,12	8179	3819	6651	1,03	25
		1свая		181,69	59,29	4361	1423	115	0,34	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0115-67-1	**Обивка поверхностей изоляционным материалом между ростверком и щебеночной подготовкой**	30	7,18	0,20	215	6	213	0,05	1
		м2		6,70	0,08	201	2	105	--	--
		Ростверк (под стены)								
8	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	45,23	9218,32	300,44	416944	13589	29005	3,06	138
		м3		497,25	113,49	22491	5133	105	0,65	29
		Ростверк(под крыльца)								
9	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	6,93	9218,32	300,44	63883	2082	4444	3,06	21
		м3		497,25	113,49	3446	786	105	0,65	5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			859926				517
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				106461			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Фундаменты								
10	Е0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	45	305,07	146,79	13728	6605	7309	0,40	18
		шт		64,84	51,18	2918	2303	140	0,24	11
11	Е0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	57	462,01	206,87	26335	11791	13021	0,57	32
		шт		90,85	72,32	5178	4122	140	0,34	19
12	Е0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	25	689,00	330,72	17225	8268	8652	0,80	20
		шт		130,82	116,38	3270	2910	140	0,55	14
13	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,098	88990,73	258,60	8721	25	2903	168,30	16
		1т		28113,75	97,54	2755	10	105	0,56	--
14	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	125,04	765,25	9,53	95687	1191	4479	0,17	21
		м2		26,78	3,58	3348	447	118	0,02	3
15	Е0109-25-1	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м при шаге ферм до 12 м**	0,0384	4386,62	1717,02	168	66	82	11,99	--
		т		1931,63	427,07	74	16	90	1,79	--
16	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	76,132	1070,50	285,46	81499	21733	63055	3,86	294
		м3		594,79	107,10	45282	8154	118	0,61	46
17	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкцийнаружных стен**	1,128	71477,70	358,83	80627	405	9521	47,94	54
		т		7018,88	133,87	7917	151	118	0,77	1
		Перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	109,5	1154,97	29,52	126469	3232	26140	1,22	133
		м2		191,25	11,06	20942	1211	118	0,06	7
		Внутренняя отделка								
19	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	105,6	116,65	1,21	12318	127	6774	0,38	40
		м2		60,63	0,46	6403	48	105	--	--
20	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	105,6	293,53	3,46	30997	365	12879	0,63	66
		м2		115,33	0,82	12179	87	105	0,05	5
		Кровля								
21	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	250,46	152,52	13,55	38200	3393	10288	0,21	52
		м2		29,45	5,07	7377	1269	119	0,03	7
22	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	250,46	458,02	0,79	114716	198	18069	0,43	106
		м2		67,24	0,12	16842	30	107,1	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			879653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1060
		Сметная заработная плата -	Тенге				182718			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1419032	228539			1208
			Тенге			194225	55752			251
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1418864				
	Материалы -		Тенге			337670				
	Всего заработная плата -		Тенге				249887			
	Местные материалы -		Тенге			937691				
		Накладные расходы -	Тенге			288539				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43281			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1809847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1602
		Сметная заработная плата -	Тенге				293167			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			168				
	Материалы -		Тенге			28				
	Всего заработная плата -		Тенге				91			
		Накладные расходы -	Тенге			82				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				103			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1810112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1603
		Сметная заработная плата -	Тенге				293270			
		временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			19 911				
		Итого с временными	Тенге			1 830 023				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимние время К=2,142%	Тенге			39 199				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге			1 869 222				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			7 320				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			18 300				
		Итого стоимость в базовых ценах 2001 года	Тенге			1 894 843				
		Итого в текущих ценах с понижающим К=2,09	Тенге			3 960 221				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			79 204				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			4 039 425				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			484 731				
		ВСЕГО по акту	Тенге			4 524 156				

Принял:
Подрядчик

ТОО «Темір-2001»

Директор _____ Темирбеков К.Ж.

Сдал:
Субподрядчик

ТОО «Абсолют Строй Инвест»

Директор _____ Закариянов Е.М.