Форма 4

Заказчик ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик ТОО "Темір-2001"

Субподрядчик ТОО «Абсолют Строй Инвест»

Наименование стройки - Строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену в ауле Акмол Целиноградского района Акмолинской области

АКТ № 1
приемки выполненных работ за май месяц 2013 года
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подвал								
1	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,5	9204,18	--	23010	--	1744	3,66	9
		м3		567,00	--	1418	--	123	--	--
2	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,043	5239,08	327,33	225	14	91	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	81	5	105	0,60	--
3	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,043	41200,00	--	1772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	2,42	445,38	7,14	1078	17	71	0,14	--
		м2		22,10	2,68	53	6	118	0,01	--
5	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,16	2357,77	100,89	377	16	31	0,85	--
		м3		123,75	38,25	20	6	118	0,18	--
6	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,2	9468,35	311,32	20830	685	1290	2,82	6
		м3		441,00	117,61	970	259	105	0,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,35	245,44	3,82	1068	17	199	0,21	1
		м2		37,35	1,44	162	6	118	0,01	--
8	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,34	96,83	2,62	130	4	19	0,07	--
		м2		10,51	0,99	14	1	123	--	--
9	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,24	9714,18	--	2331	--	167	3,66	1
		м3		567,00	--	136	--	123	--	--
10	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,009	5239,08	327,33	47	3	19	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	17	1	105	0,60	--
11	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,009	41200,00	--	371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	2,34	388,92	14,76	910	35	167	0,36	1
		м2		52,43	5,54	123	13	123	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			52150	790			19
			Тенге			2995	298			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52150				
	Материалы -		Тенге			3248				
	Всего заработная плата -		Тенге				3293			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2142				
	Местные материалы -		Тенге			20689				
		Накладные расходы -	Тенге			3798				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				570			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3357				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				3863			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			59304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				3863			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки								
13	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	15,6	9651,04	335,84	150556	5239	15200	4,54	71
		м3		699,75	126,00	10916	1966	118	0,61	10
14	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	1,16	9578,34	281,14	11111	326	1078	4,42	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		681,75	105,75	791	123	118	0,51	1
15	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	115	8,40	0,23	966	26	962	0,06	6
		м2		7,88	0,09	906	10	105	--	--
16	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Облицовка наружных стен керамическим лицевым кирпичом М125 толщиной 1 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	84,35	1286,06	34,37	108479	2899	20093	1,21	102
		м2		189,00	12,87	15942	1086	118	0,06	5
17	Е0108-7-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Облицовка наружных стен керамическим лицевым кирпичом М125 толщиной 1 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	3,55	1233,86	34,37	4380	122	627	0,93	3
		м2		136,80	12,87	486	46	118	0,06	--
18	Е0108-3-1	Засыпка песком промежутка между утеплителем и облицовочным кирпичом	0,89	1777,20	97,07	1582	86	156	0,78	1
		м3		112,50	36,00	100	32	118	0,18	--
19	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	18,95	9887,33	305,80	187365	5795	25810	6,41	121
		м3		1039,50	114,75	19699	2175	118	0,56	11
20	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	4	217,56	0,90	870	4	491	0,54	2
		м		87,30	0,34	349	1	140	--	--
21	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	56,7	9609,86	337,41	544879	19131	53291	4,38	248
		м3		670,50	126,00	38017	7144	118	0,62	35
22	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	4,33	11249,83	367,45	48712	1591	7231	7,46	32
		м3		1278,00	137,25	5534	594	118	0,67	3
23	Е0108-8-2	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м	2,65	11170,18	305,80	29601	810	4299	7,33	19
		м3		1260,00	114,75	3339	304	118	0,56	1
24	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	286	1266,71	34,73	362279	9933	80324	1,43	409
		м2		225,00	13,01	64350	3721	118	0,06	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м								
			5,3	1214,51	34,73	6437	184	1162	1,14	6
		м2		172,80	13,01	916	69	118	0,06	--
26	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков								
			32,4	1005,65	4,92	32583	159	7427	1,28	41
		м2		216,45	1,87	7013	61	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1489800	46307			1069
			Тенге			168358	17331			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1489800				
	Материалы -		Тенге			42901				
	Всего заработная плата -		Тенге				185688			
	Местные материалы -		Тенге			169148				
		Накладные расходы -	Тенге			218151				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32723			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1810428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1262
		Сметная заработная плата -	Тенге				218411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1810428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1262
		Сметная заработная плата -	Тенге				218411			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1541950	47097			1088
			Тенге			171352	17629			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1541950				
	Материалы -		Тенге			46149				
	Всего заработная плата -		Тенге				188981			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2142				
	Местные материалы -		Тенге			189837				
		Накладные расходы -	Тенге			221948				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33292			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1869732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1285
		Сметная заработная плата -	Тенге				222274			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1869732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1285
		Сметная заработная плата -	Тенге				222274			
		временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			63 571				
		Итого с временными	Тенге			1 933 303				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимние время К=2,31%	Тенге			44 659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге			1 977 962				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			7 733				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			19 333				
		Итого стоимость в базовых ценах 2001 года	Тенге			3 874 760				
		Итого в текущих ценах, МРП 2013 г. К=2,23355	Тенге			8 654 471				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			173 089				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			8 827 560				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 059 307				
		ВСЕГО по акту с учетом скидки К=0,85	Тенге			8 403 837				

Принял:
Подрядчик

Директор ТОО "Темір-2001"
_____ Темирбеков К.Ж.

Строй Инвест»
_____ .М