Форма №КС-3

Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "ДАНЕКЕР"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО

СПРАВКА № 9

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2023 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН/ИИН/ИНН/УНП 921240000219	58	04.05.2021
БИК KINCKZKA	2	08.08.2022
ИИК KZ9682119GCT10000003	3	09.12.2022
Банк АО "Банк "Bank RBK"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО	430 259 911,48								
в том числе за июль		39 148 095,49						4 697 771,46	43 845 866,95

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель: Айберґенов К. И.
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор: Искаков Б.А.
(должность Ф.И.О., подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района". ЗКО, Теректинский район, с.Федоровка, Юбилейная, 20/1, тел.: +77113223351
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38. Тел.: 87776520777
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58 от 04.05.2021г., доп.соглашение № 2 от 08.08.2022г., доп.соглашение №3 от 09.12.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 9
за июль 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Лок.см. № 02-02-01. Насосная станция 1-го подъема. Здание насосной									
			Стены									
1	27	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,798256	33597,21	2415,2	429986	30910	337601	63508	532973
						4803,32	532,4	61474	6814		39479	
2	28	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	36,08	291,49	0	-10517	0	0	-9781	-21921
						291,49	0	-10517	0		-1624	
3	29	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	462,57	253,68	1388	761	113	809	2373
						171,38	57,23	514	172		176	
4	30	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,078	101879		7947		7947		8582
											636	
			Покрытие									
5	31	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	4383,41	978,69	13150	2936	3600	8568	23455
						2204,58	215,62	6614	647		1737	
6	33	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг./МС-1,поз.3/ Установка	т стальных элементов	0,00285	76143,93	6593,37	217	19	24	211	462
						61231,8	1370,93	175	4		34	
7	35	Е11-060301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под плиту перекрытия толщиной 20 мм./Раствор М200/ Устройство	м2	2,6	942,43	5,72	2450	15	1123	1200	3942
						504,84	2,19	1313	6		292	
			Кровля									
8	36	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм./раствор М100 толщ.20 мм/ Устройство	м2 стяжки	10,54	645,59	102,35	6805	1079	3339	2446	9991
						226,48	25,82	2387	272		740	
9	37	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	10,54	82,98	7,56	875	80	751	60	1009
						4,19	2	44	21		75	
10	38	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,54	732,06	26,19	7716	276	5334	1977	10469
						199,8	4,13	2106	43		775	
11	39	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10,54	580,63	52,3	6120	551	0	5241	12270
						528,33	12,19	5569	128		909	
12	40	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,977058	24100		23547		23547		25431
											1884	
13	41	Е11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	10,54	304,5	1,09	3209	12	2856	320	3811
						32,42	0,53	342	6		282	
14	42	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	17,7704	1499,29	14,2	26643	252	23230	2976	31988
						177,88	4,14	3161	74		2370	
			Полы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	47	E11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		9,18	520,62	31,79	4779	292	3815	733	5954
				м2 площади уплотнения		73,28	11,71	673	108		441	
16	48	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. /бетон В12,5/Устройство с уплотнением трамбовками		0,918	33431,75	7,2	30690	7	27250	3228	36632
				м3 подстилающего слоя		3740,52	0	3434	0		2713	
			Проемы									
17	52	E11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		1,6	2911,95	48,21	4659	77	855	2594	7833
						2329,66	20,01	3727	32		580	
18	53	C121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		1,6	40517		64827		64827		70013
				м2							5186	
			Внутренняя отделка									
19	56	E11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		34,7	1186,63	73,94	41176	2566	11025	23713	70080
				м2 оштукатуриваемой поверхности		794,95	59,26	27585	2056		5191	
20	57	E11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		1	3130,41	45,01	3130	45	817	1833	5360
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2267,93	22,95	2268	23		397	
			Наружная отделка									
21	61	E11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /Цоколь/		1,5	1200,61	31,22	1801	47	534	1008	3034
				м2 оштукатуриваемой поверхности		813,24	26,74	1220	40		225	
22	63	E11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		54,74	3351,4	24,71	183455	1352	48757	106960	313649
				м2		2436	6,46	133346	354		23233	
23	64	C121-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		54,74	1607		87967		87967		95005
				м2							7037	
24	65	C121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80		2,737	16357		44769		44769		48351
				м3							3582	
25	66	E11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		54,74	1200,61	31,22	65721	1709	19496	36784	110706
				м2 оштукатуриваемой поверхности		813,24	26,74	44517	1464		8200	
26	67	E11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню		5	552,85	0,75	2764	4	631	1704	4825
				м откосов		425,92	0	2130	0		357	
			Крыльцо									
27	69	E11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		1,44	520,62	31,79	750	46	598	115	934
				м2 площади уплотнения		73,28	11,71	106	17		69	
28	70	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,17	12678,38	1737,08	2155	295	1712	254	2602
				м3 основания		868,7	739,54	148	126		193	
29	71	E11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо бетонное. Устройство		0,17	27956,14	1186,34	4753	202	4367	209	5359
				м3		1080,58	270,99	184	46		397	
30	72	E11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной /замок/		0,04	11144,42	1659,96	446	66	121	269	772
				м3 изолирующего слоя		6458,76	771,98	258	31		57	
			Итого по разделу:									1425944
			Раздел: 1. Скважины (Подземная камера) /2шт/									
31	78	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2		277,29	18,41	18,41	5104	5104	0	1442	7070
				м3 грунта		0	7,22	0	2003		524	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	79	Е11-010104-0411 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	277,29	16,28	16,28	4513	4513	0	1275	6251
						0	6,39	0	1771		463	
33	80	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	277,29	160,21	75,97	44424	21065	0	23794	73675
						84,24	34,94	23359	9688		5457	
34	81	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	30,81	786,77	0	24240	0	0	17453	45029
						786,77	0	24240	0		3335	
35	82	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. /Обваловка горловины/Группа грунтов 1	м3 грунта	2,62	786,77	0	2061	0	0	1484	3829
						786,77	0	2061	0		284	
36	83	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,0048	12678,38	1737,08	12739	1745	10121	1503	15381
						868,7	739,54	873	743		1139	
37	84	Е11-061301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм./бетон В7,5 W4 F100 на сспц/. Устройство	м3	2,2	48256,85	3470,11	106165	7634	68897	29461	146477
						13470,05	1245,9	29634	2741		10850	
38	85	Е11-060101-0101 #прим.	Подготовка бетонная.Омоноличивание оголовка/бетонный замок, бетон В12,5 W4 F100/ Устройство	м3	0,62	30881,3	1097,59	19146	681	17686	846	21592
						1258,2	241,31	780	150		1599	
39	86	Е11-131001-0301 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя. /Гидроизоляция "Пенетрон" в 2 слоя/	м2 поверхности	12,36	5513,8	3,31	68151	41	58758	6453	80572
						756,64	0	9352	0		5968	
40	87	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,26	25009,89	9256,75	131552	48691	28895	72956	220869
						10259,88	3750,16	53967	19726		16361	
41	88	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	36847		221082		221082		238769
											17687	
			2ПП20-1 3ПП15-1									
42	89	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,38	60236		83126		83126		89776
											6650	
43	90	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9334		18668		18668		20161
											1493	
44	91	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4027		8054		8054		8698
											644	
45	92	С121-040301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3903		7806		7806		8430
											624	
46	93	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21720		43440		43440		46915
											3475	
			Гидроизоляция									
47	102	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	74,6	874,3	19,81	65223	1478	43011	19467	91465
						277,93	2,66	20734	199		6775	
48	103	Е11-460302-0601 #прим.	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2/Нанесение штрабы/	м борозд	56,4	526,72	214,91	29707	12121	0	19382	53016
						311,81	97,3	17586	5488		3927	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	104	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /Заделка штрабы/	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,01269	957,78	19,38	12	0	0	10	23
						937,33	6,21	12	0		2	
50	105	С122-050105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	50,76	1340		68018		68018		73460
											5441	
51	106	Е11-131001-0301 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя. /Гидроизоляция "Пенетрон" в 2 слоя днища и стен /	м2 поверхности	80,36	5513,8	3,31	443089	266	382019	41955	523847
						756,64	0	60804	0		38804	
			Итого по разделу: 1. Скважины (Подземная камера) /2шт/									1775305
			Раздел: 2. Лок.см. № 02-02-03.Технологическое оборудование и трубопроводы									
52	1	Ц13-070403-0204	Насос погружной заливочный, масса до 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	2	29861,21	3100,71	59722	6201	17	33781	100984
						26752	937,28	53504	1875		7480	
53	2	Прайс-лист стр.6 ТОО "ВодЭкоФильтр" РК	Насос скважинный TWU 4-0407-С3 в комплекте с щитовой станцией и контроллером	шт	2	1800908,21		3601816				3601816
										3601816		
			Отпускная цена			1800908		3601816				
			Сметная стоимость оборудования					*3601816*				
54	5	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Оголовок герметизированный. Установка	т фасонных частей	0,0598	1369548,08	513134,17	81899	30685	21463	38302	129817
						497505,7	149461,9	29751	8938		9616	
55	6	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2511,05	0	5022	0	4395	614	6087
						313,39	0	627	0		451	
56	8	Ц13-120101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	36	2341,44	1094,6	84292	39406	1187	33220	126913
						1213,87	298,88	43699	10760		9401	
57	9	С123-010301-0127	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	36	2631		94716		94716		102293
											7577	
58	10	С123-020101-0610	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1272		2544		2544		2748
											204	
59	14	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8	90,78	2,41	726	19	350	248	1052
						44,57	0,27	357	2		78	
60	15	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8	154,89	3,41	1239	27	795	291	1652
						52,1	0,53	417	4		122	
			Итого по разделу: 2. Лок.см. № 02-02-03.Технологическое оборудование и трубопроводы									4073362
			Раздел: 3. Объемы работ по павильону									
61	17	Ц13-120101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2	2341,44	1094,6	4683	2189	66	1846	7051
						1213,87	298,88	2428	598		522	
62	21	Ц13-121101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6615,14	1849,35	26461	7397	482	12944	42557
						4645,19	659,65	18581	2639		3152	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	23	С123-041001-3701	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33423-2015	шт.	1	82076		82076		82076		88642
											6566	
64	24	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2249,86	54,58	2250	55	214	1988	4577
						1981,26	26,62	1981	27		339	
65	25	С123-041011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	1	193157		193157		193157		208610
											15453	
66	26	Е11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм /водомер СТВХ-50/. Установка	счетчик (водомер)	1	6627,05	152,48	6627	152	4309	2148	9477
						2165,52	26,62	2166	27		702	
67	27	С123-030301-0214 прим.	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	56548		56548		56548		61072
											4524	
68	32	Ц13-121101-0901	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 10 мм /кран 10Б8бк/. Монтаж оборудования	шт.	1	6444,03	76,54	6444	77	112	3816	11081
						6255,7	0	6256	0		821	
69	33	С123-040905-1806 прим.	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1526		1526		1526		1648
											122	
70	34	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1432,6	224,43	1433	224	21	1234	2880
						1187,56	71,48	1188	71		213	
71	35	С123-041013-0501	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	31329		31329		31329		33835
											2506	
72	39	Е11-161001-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	10098,79	203,82	10099	204	2388	7383	18880
						7506,84	26,62	7507	27		1399	
			Итого по разделу: 3. Объемы работ по павильону									490310
			Раздел: 4. Лок.см. № 02-03-01.Насосная станция 2-го подъема.Общестроительные работы									
			Приямок									
73	43	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,241	38512,53	2195,02	9282	529	7730	1079	11189
						4244,34	675,46	1023	163		829	
74	44	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические./Съемная решетка/ Установка	т металлических изделий	0,016016	67267,42	9078,42	1077	145	133	793	2020
						49914	3314,19	799	53		150	
75	45	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012064	265457		3202		3202		3459
											256	
76	46	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003952	229282		906		906		979
											72	
			Итого по разделу: 4. Лок.см. № 02-03-01.Насосная станция 2-го подъема.Общестроительные работы									17647
			Раздел: 5. СТЕНЫ									
77	47	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Стены, карниз, парапет/	м3 кладки	18,50244	33597,21	2415,2	621630	44687	488070	91813	770519
						4803,32	532,4	88873	9851		57075	
78	48	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	48,7424	291,49	0	-14208	0	0	-13213	-29615
						291,49	0	-14208	0		-2194	
79	49	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	7	462,57	253,68	3238	1776	263	1888	5536
						171,38	57,23	1200	401		410	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	50	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	2277,78	1304,21	4556	2608	64	2900	8052
						941,45	287,5	1883	575		596	
81	51	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,661	101879		67342		67342		72729
											5387	
82	52	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. /Гильзы/.Установка	т	0,00721	907494,89	1321,89	6543	10	4788	1593	8786
						242154	564,66	1746	4		651	
83	53	С123-010201-0213 #прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	3896		2727		2727		2945
											218	
			Итого по разделу: 5. СТЕНЫ									838952
			Раздел: 6. Перекрытие и покрытие									
84	61	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,82	16051,7	1724,24	13162	1414	9677	2247	16642
						2525,72	452,54	2071	371		1233	
85	62	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /МС1/	т арматуры	0,001528	55087,45	1228,05	84	2	0	98	197
						53859,4	598,95	82	1		15	
86	63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001528	229282		350		350		378
											28	
87	64	Е11-080101-0301 #прим.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /Укладка плит по слою цем. раствора М200 толщ.20мм/	м2 поверхности	2,4	796,11	10,92	1911	26	863	962	3102
						425,55	5,32	1021	13		230	
88	67	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опираннем на две стороны	шт. сборных конструкций	4	6655,86	1306,16	26623	5225	7450	17843	48024
						3487,26	293,09	13949	1172		3557	
89	69	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /МС1/	т арматуры	0,003056	55087,45	1228,05	168	4	0	196	394
						53859,4	598,95	165	2		29	
90	70	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003056	229282		701		701		757
											56	
			Итого по разделу: 6. Перекрытие и покрытие									69494
			Раздел: 7. Кровля									
91	71	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,24	582,19	12,53	24592	529	20668	3243	30061
						80,37	3,08	3395	130		2227	
92	72	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	42,24	915,34	52,3	38664	2209	14138	21005	64443
						528,33	12,19	22317	515		4774	
93	74	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. /раствор М100 толщ.25мм/Устройство	м2 стяжки	38,4	645,59	102,35	24791	3930	12164	8913	36400
						226,48	25,82	8697	992		2696	
94	75	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	38,4	176,55	15,13	6780	581	5877	437	7794
						8,39	3,99	322	153		577	
95	76	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04224	15119,02	1399,1	639	59	1	549	1283
						13688	596,98	578	25		95	
96	78	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. /1 слой ТКП и 2 слоя ТПП Устройство	м2 кровли	42,24	1348,22	14,66	56949	619	50279	5764	67731
						143,24	5,09	6051	215		5017	
97	79	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	42,24	558,95	6,93	23610	293	20578	2614	28323
						64,85	2,43	2739	103		2098	
			Итого по разделу: 7. Кровля									236035

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 8. Полы									
98	87	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. /толщ. 100мм/ Устройство**	м2 покрытия	29,9744	2747,04	151,05	82341	4528	69615	9140	98800
						273,52	50,88	8199	1525		7318	
99	88	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,397952	32172,05	7,2	77147	17	68160	8431	92425
						3740,52	0	8970	0		6846	
100	89	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство**	м2 покрытия	29,9744	1462,38	96,18	43834	2883	30476	10860	59070
						349,45	36	10474	1079		4376	
101	92	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,80552	31517,21	7,2	25388	6	22369	2832	30478
						3740,52	0	3013	0		2258	
102	93	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм./толщ.20мм/Устройство**	м2 покрытия	20,138	1438,17	96,18	28962	1937	19988	7296	39159
						349,45	36	7037	725		2901	
103	94	Е11-110101-1502 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	20,138	332,94	8,55	-6705	-172	-6127	-461	-7739
						20,13	4,23	-405	-85		-573	
			Итого по разделу: 8. Полы									312193
			Раздел: 9. Проемы									
104	97	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	3,6	2961,59	174,18	10662	627	5399	4439	16309
						1287,81	82,27	4636	296		1208	
105	98	С121-090201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	3,6	19660		70776		70776		76438
											5662	
106	99	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	3	1203,6	4,97	3611	15	2888	644	4595
						236,06	2,44	708	7		340	
107	100	С121-090205-0108	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	3	2569		7707		7707		8324
											617	
108	101	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Сливы/ Устройство**	м2 покрытия	0,68	3067,21	13,99	2086	10	1340	680	2987
						1082,81	3,59	736	2		221	
			Ворота									
109	102	Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	т конструкций	0,5331398	153107,77	74969,41	81628	39969	10581	26488	116765
						58291,2	13713,82	31077	7311		8649	
110	103	С121-060405-0501	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	т	0,4903569	771432		378277		378277		408539
											30262	
111	104	С121-060201-0203	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 75 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012**	м2	6,8	8050		54740		54740		59119
											4379	
112	105	С121-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	6	406		2436		2436		2631
											195	
113	106	С121-090404-0307	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	5729		11458		11458		12375
											917	
114	107	С121-090404-1003	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	3	4151		12453		12453		13449
											996	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	108	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,6	281,85	1,04	3833	14	2038	1431	5685
						130,98	0,51	1781	7		421	
			Итого по разделу: 9. Проемы									727216
			Раздел: 10. Отделочные работы									
116	111	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	109,452	1154,77	73,94	126392	8093	31290	74796	217284
						794,95	59,26	87009	6487		16095	
117	112	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,16	3141,29	45,01	9926	142	2618	5791	16975
						2267,93	22,95	7167	73		1257	
118	114	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /Цоколь/	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,554	1200,61	31,22	7869	205	2334	4404	13255
						813,24	26,74	5330	175		982	
119	115	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	102	6054,17	24,71	617525	2520	366533	199305	882176
						2436	6,46	248472	659		65346	
120	116	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	16,8	552,85	0,75	9288	13	2120	5724	16213
						425,92	0	7155	0		1201	
121	117	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	86,86	1178,67	8,99	102380	781	35371	53278	168111
						762,47	4,26	66228	370		12453	
			Итого по разделу: 10. Отделочные работы									1314014
			Раздел: 11. Разные работы									
122	119	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /Подсыпка грунта под крыльцо/	м3 грунта	0,98	786,77	0	771	0	0	555	1432
						786,77	0	771	0		106	
123	120	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3./Устройство бетонного крыльца из бетона В12,5 W4 F100/ Устройство	м3	2,84	34697,15	1004,64	98540	2853	83445	12076	119465
						4310,36	362,12	12241	1028		8849	
124	121	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0173	15119,02	1399,1	262	24	1	225	525
						13688	596,98	237	10		39	
125	122	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0173	288899		4998		4998		5398
											400	
126	128	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1154	73518,78	26098,09	8484	3012	1173	3633	13087
						37252,1	8379,13	4299	967		969	
127	129	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1154	590307		68121		68121		73571
											5450	
128	130	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,6542	154,89	3,41	411	9	264	96	548
						52,1	0,53	138	1		41	
129	131	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,045	73518,78	26098,09	3308	1174	458	1417	5103
						37252,1	8379,13	1676	377		378	
130	132	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,045	590307		26564		26564		28689
											2125	
131	133	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,035	154,89	3,41	160	4	103	38	214
						52,1	0,53	54	1		16	
			Итого по разделу: 11. Разные работы									248032

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 12. Лок.см.№ 02-03-03.Технологическое оборудование и трубопроводы									
132	**1**	**Ц13-070401-0102**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**39060,46**	**1508,74**	**78121**	**3017**	**2919**	**44427**	**132351**
						36092	**323,2**	**72184**	**646**		**9804**	
133	**2**	**Прайс-лист стр.10 ТОО "TESCO" РК**	**Насосная установка хоз. питья Wilo TESCO COR-2 Helix VE 1004/K/CCe Q=9,5m3/h H=35m в комплекте из 2х насосов (1раб+1рез)**	**к-т**	**1**	**4179560**		**4179560**		**4179560**		**4179560**
			Отпускная цена			4179560		4179560				
			Сметная стоимость оборудования					***4179560***				
134	**3**	**Ц13-070401-0103**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**44157,04**	**2738,32**	**88314**	**5477**	**2919**	**49736**	**149094**
						39959	**808**	**79918**	**1616**		**11044**	
135	**4**	**Прайс-лист стр.10 ТОО "TESCO" РК**	**Насосная установка пожаротушения Wilo TESCO CO-2 Helix V 1604/K/CC Q=18m3/h H=35m в комплекте из 2х насосов (1раб+1рез)**	**к-т**	**1**	**3063819,16**		**3063819**		**3063819**		**3063819**
			Отпускная цена			3063819		3063819				
			Сметная стоимость оборудования					***3063819***				
136	**5**	**Ц13-370101-0203**	**Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**4**	**34299,93**	**1735,94**	**137200**	**6944**	**5258**	**77457**	**231829**
						31249,5	**495,19**	**124998**	**1981**		**17173**	
137	**6**	**Прайс-лист стр.8 ТОО "ВодЭкоФильтр" РК**	**Установка обеззараживания воды УФ-ОВ-10**	**шт**	**1**	**1794492,86**		**1794493**		**1794493**		**1794493**
			Отпускная цена			1794493		1794493				
			Сметная стоимость оборудования					***1794493***				
138	**11**	**Ц13-120101-0210**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**12**	**2709,93**	**1298,71**	**32519**	**15585**	**164**	**12791**	**48935**
						1397,55	**349,8**	**16771**	**4198**		**3625**	
139	**13**	**Ц13-120101-0208**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**10**	**2567,69**	**1270,4**	**25677**	**12704**	**62**	**9963**	**38491**
						1291,07	**342,25**	**12911**	**3423**		**2851**	
140	**15**	**Ц13-120101-0207**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**9**	**2341,44**	**1094,6**	**21073**	**9851**	**297**	**8305**	**31728**
						1213,87	**298,88**	**10925**	**2690**		**2350**	
141	**17**	**Ц13-121101-0110**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**9891,69**	**3511,63**	**79134**	**28093**	**3444**	**35166**	**123443**
						5949,57	**1256,57**	**47597**	**10053**		**9144**	
142	**19**	**Ц13-121101-0108**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**9377,46**	**3349,87**	**37510**	**13399**	**898**	**17068**	**58944**
						5803,16	**1191,93**	**23213**	**4768**		**4366**	
143	**21**	**Ц13-121101-0107**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**6615,14**	**1849,35**	**39691**	**11096**	**724**	**19416**	**63835**
						4645,19	**659,65**	**27871**	**3958**		**4729**	
144	**23**	**Ц13-121101-0304**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**7415,18**	**136,45**	**14830**	**273**	**449**	**8687**	**25399**
						7054,3	**66,55**	**14109**	**133**		**1881**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	25	Ц13-121101-0110	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования		2	9891,69	3511,63	19783	7023	861	8791	30861
				шт.		5949,57	1256,57	11899	2513		2286	
146	26	С123-041001-3804	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 33423-2015		2	133948		267896		267896		289328
				шт.							21432	
147	27	Ц13-121101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования		2	6615,14	1849,35	13230	3699	241	6472	21278
				шт.		4645,19	659,65	9290	1319		1576	
148	28	С123-041001-3801	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33423-2015		2	82076		164152		164152		177284
				шт.							13132	
149	29	Ц13-121101-0902	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования		4	6639,6	99,68	26558	399	604	15589	45519
				шт.		6388,8	0	25555	0		3372	
150	30	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		4	1526		6104		6104		6592
				шт.							488	
151	31	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка		4	2859,95	0	11440	0	9707	1698	14189
				комплект		433,29	0	1733	0		1051	
152	43	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		2	574,44	27,29	1149	55	37	1062	2388
				счетчик (водомер)		528,49	13,31	1057	27		177	
153	44	С123-030301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40		2	39084		78168		78168		84421
				шт.							6253	
154	45	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,9	90,78	2,41	717	19	346	244	1038
				м2		44,57	0,27	352	2		77	
155	46	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		7,9	154,89	3,41	1224	27	785	287	1631
				м2		52,1	0,53	412	4		121	
			Итого по разделу: 12. Лок.см.№ 02-03-03.Технологическое оборудование и трубопроводы									10616450
			Раздел: 13. Лок.см.№ 02-04.Установка очистки воды ДВУ10-3									
156	21	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка		60	30812,58	15760,09	1848755	945605	104550	979181	3054171
				т блок-боксов		13310	4623,72	798600	277423		226235	
			Итого по разделу: 13. Лок.см.№ 02-04.Установка очистки воды ДВУ10-3									3054171
			Раздел: 14. Лок.см.№ 02-05-01. Резервуар емкостью 100м3 №1.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
157	51	Е11-130501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой. /по плите покрытия и по периметру/		25,74	3139,2	84,45	80803	2174	55329	16748	105355
				м2		905,2	37,76	23300	972		7804	
158	52	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. /толщ.50мм/Устройство		37,8	629,71	102,35	23803	3869	11373	8774	35183
				м2 стяжки		226,48	25,82	8561	976		2606	
159	53	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		37,8	580,89	52,94	21957	2001	18847	1507	25342
				м2 стяжки		29,36	13,98	1110	528		1877	
160	54	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,070686	15119,02	1399,1	1069	99	2	919	2147
				т		13688	596,98	968	42		159	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	55	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	37,8	925		34965		34965		37762
											2797	
162	56	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	37,8	596,19	54,28	22536	2052	12652	7650	32601
						207,2	12,78	7832	483		2415	
163	57	С121-110401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,9467	36277		70620		70620		76270
											5650	
164	58	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. /толщ.20мм/Устройство	м2 стяжки	37,8	629,71	102,35	23803	3869	11373	8774	35183
						226,48	25,82	8561	976		2606	
165	59	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	37,8	82,98	7,56	3137	286	2692	215	3620
						4,19	2	159	75		268	
166	60	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя. /по плите днища/	м2 изолируемой поверхности	27,38	1627,43	85,43	44559	2339	23745	17680	67218
						674,75	12,2	18475	334		4979	
167	61	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	27,38	1014,13	42,29	27767	1158	15462	10657	41498
						407,12	6,95	11147	190		3074	
168	62	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. /набетонка по уклону из бетона В15/.Устройство	м3	2,1904	34514,31	1097,59	75600	2404	70440	2989	84876
						1258,2	241,31	2756	529		6287	
			Итого по разделу: 14. Лок.см.№ 02-05-01. Резервуар емкостью 100м3 №1.									547055
			Раздел: 15. Лок.см.№ 02-06-01. Резервуар емкостью 100м3 №2. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
169	51	Е11-130501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой. /по плите покрытия и по периметру/	м2	25,74	3139,2	84,45	80803	2174	55329	16748	105355
						905,2	37,76	23300	972		7804	
170	52	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. /толщ.50мм/Устройство	м2 стяжки	37,8	629,71	102,35	23803	3869	11373	8774	35183
						226,48	25,82	8561	976		2606	
171	53	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	37,8	580,89	52,94	21957	2001	18847	1507	25342
						29,36	13,98	1110	528		1877	
172	54	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,070686	15119,02	1399,1	1069	99	2	919	2147
						13688	596,98	968	42		159	
173	55	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	37,8	925		34965		34965		37762
											2797	
174	56	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	37,8	596,19	54,28	22536	2052	12652	7650	32601
						207,2	12,78	7832	483		2415	
175	57	С121-110401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,9467	36277		70620		70620		76270
											5650	
176	58	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. /толщ.20мм/Устройство	м2 стяжки	37,8	629,71	102,35	23803	3869	11373	8774	35183
						226,48	25,82	8561	976		2606	
177	59	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	37,8	82,98	7,56	3137	286	2692	215	3620
						4,19	2	159	75		268	
178	60	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя. /по плите днища/	м2 изолируемой поверхности	27,38	1627,43	85,43	44559	2339	23745	17680	67218
						674,75	12,2	18475	334		4979	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
179	61	E11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		27,38	1014,13	42,29	27767	1158	15462	10657	41498
				м2 изолируемой поверхности		407,12	6,95	11147	190		3074	
180	62	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. /набетонка по уклону из бетона В15/.Устройство		2,1904	34514,31	1097,59	75600	2404	70440	2989	84876
				м3		1258,2	241,31	2756	529		6287	
			Итого по разделу: 15. Лок.см.№ 02-06-01. Резервуар емкостью 100м3 №2. Общестроительные работы									547055
			Раздел: 16. Лок.см.№ 02-07-01. Водонапорная башня со стальным баком емкостью 50м3 высотой ствола 18м.Общестроительные работы									
181	24	E11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		2,24	47695	9366,26	106837	20980	46407	47410	166586
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		17611,3	3767,46	39449	8439		12340	
182	25	ССЦ РК 8.04-08-2018	Добавка на сульфатостойкость		2,24	270		605		605		653
				м3							48	
183	26	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	43401		43401		43401		46873
				шт.							3472	
184	27	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	52641		52641		52641		56852
				шт.							4211	
185	28	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	36847		36847		36847		39795
				шт.							2948	
186	29	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	36847		36847		36847		39795
				шт.							2948	
187	30	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	4027		4027		4027		4349
				шт.							322	
188	31	С121-040301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	3903		3903		3903		4215
				шт.							312	
189	32	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	21720		21720		21720		23458
				комплект							1738	
190	33	С121-060208-0501	Ограждение лестничныхпроемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83		0,01708	590307		10082		10082		10889
				т							807	
191	34	E11-061301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. /заделка труб в стенах колодца,бетон В10/Устройство		0,1	57733,43	5435,35	5773	544	3160	2061	8461
				м3		20701,34	1950,66	2070	195		627	
192	35	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,11726	874,3	19,81	10594	240	6986	3162	14857
				м2 поверхности		277,93	2,66	3368	32		1100	
			Итого по разделу: 16. Лок.см.№ 02-07-01. Водонапорная башня со стальным баком емкостью 50м3 высотой ствола 18м.Общестроительные работы									416783
			Раздел: 17. Лок.см.№02-07-02.Технологические трубопроводы									
193	14	С123-020101-0728 прим.	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	3014		3014		3014		3255
				шт.							241	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	15	С123-020101-0720	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	1837		1837		1837		1984
											147	
195	16	С123-020101-1023	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	698		698		698		754
											56	
196	17	С123-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	13	2490		32370		32370		34960
											2590	
197	18	С123-020101-0202	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	15	1662		24930		24930		26924
											1994	
198	19	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	42	626,06	68,23	26295	2865	11173	10377	39605
						291,81	33,27	12256	1398		2934	
199	20	С121-110403-0714	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77**	м	46,2	14127		652667		652667		704881
											52213	
200	24	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /Воронка 100х200/. Установка**	т фасонных частей	0,0036	1369548,08	513134,17	4930	1847	1292	2306	7815
						497505,7	149461,9	1791	538		579	
201	25	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /Клапан-захлопка/. Установка**	т фасонных частей	0,02205	1369548,08	513134,17	30199	11315	7914	14123	47867
						497505,7	149461,9	10970	3296		3546	
			Итого по разделу: 17. Лок.см.№02-07-02.Технологические трубопроводы									868045
			Раздел: 18. Лок.см. 02-08 Водовод									
202	31	Е11-220901-0102	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2013,99	81,87	2014	82	327	1628	3934
						1604,8	39,93	1605	40		291	
203	36	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	13	1238,78	27,29	16104	355	2250	13536	32011
						1038,4	13,31	13499	173		2371	
204	38	Е11-220801-0101	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. /Тройники 65х50/. Установка**	т фасонных частей	0,1976	331353,54	2865,45	65475	566	55642	9448	80917
						46899,4	1397,55	9267	276		5994	
205	39	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./втулка/ Установка**	шт.	24	1428,32	921,99	34280	22128	0	18029	56493
						506,32	252,46	12152	6059		4185	
206	42	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Гильзы/ Установка**	шт.	24	1428,32	921,99	34280	22128	0	18029	56493
						506,32	252,46	12152	6059		4185	
207	44	Е11-221001-0102	**Вантузы двойные. Установка**	шт.	4	3516,3	258,92	14065	1036	1034	12313	28488
						2998,97	110,27	11996	441		2110	
208	60	С121-060208-0501	**Ограждение лестничныхпроемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83**	т	0,33408	590307		197210		197210		212987
											15777	
			Итого по разделу: 18. Лок.см. 02-08 Водовод									471323
			Раздел: 19. Лок.см.№02-09.Внутрипоселковые сети. Земляные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209	10	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1	м3 грунта	96,9	786,77	0	76238	0	0	54891	141619
						786,77	0	76238	0		10490	
210	11	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./подбивка пазух/ Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8	786,77	0	629	0	0	453	1169
						786,77	0	629	0		87	
211	12	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 1	м3 грунта	66,3	15,4	15,4	1021	1021	0	289	1415
						0	6,05	0	401		105	
212	13	E11-010104-0410 K=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	66,3	15,21	15,21	1008	1008	0	285	1397
						0	5,97	0	396		103	
213	14	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,3	160,21	75,97	10622	5037	0	5689	17616
						84,24	34,94	5585	2316		1305	
214	15	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	6,3	786,77	0	4957	0	0	3569	9207
						786,77	0	4957	0		682	
			Итого по разделу: 19. Лок.см.№02-09.Внутрипоселковые сети. Земляные работы									172423
			Раздел: 20. Колодцы									
215	102	E11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,13	48102,72	2857,92	535383	31809	386697	131255	719969
						10501,11	1410,9	116877	15703		53331	
216	103	C121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	5,34	60236		321660		321660		347393
											25733	
217	115	C121-060208-0501	Ограждение лестничныхпроемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83	т	1,55092	590307		915519		915519		988760
											73242	
218	119	E11-270701-0201	Основания под отмостку из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	310	920,1	144,74	285232	44870	157951	103148	419450
						265,84	42,25	82411	13096		31070	
219	120	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	310	1930,42	2,91	598431	901	540971	61434	712654
						182,45	1,05	56559	324		52789	
			Итого по разделу: 20. Колодцы									3188226
			Раздел: 21. Лок.см.№04-01.Электроснабжение Вл-10кВ. Сети ВЛЗ-10кВ. Установка КР-2 на опору А10									
220	38	E11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	6	14792,27	4164,01	88754	24984	1085	58333	158853
						10447,36	1705,32	62684	10232		11767	
221	39	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Линейный разъединитель SZ24	шт	6	209605,45		1257633		1257633		1358243
											100611	
222	40	C124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12979		77874		77874		84104
											6230	
			Итого по разделу: 21. Лок.см.№04-01.Электроснабжение Вл-10кВ. Сети ВЛЗ-10кВ									1601200
			Раздел: 22. Лок.см. № 04-03.Площадка водопроводных сооружений. Установка дизельного генератора									
223	42	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10,63	205,77	196,3	2187	2087	3	485	2886
						9,17	54,24	97	577		214	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224	43	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	18,6025	79		1470			118	1587
225	44	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7,0907	211,27 0	211,27 53,13	1498 0	1498 377	0	271 142	1911
226	45	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2193	1988,45 1988,45	0 0	436 436	0 0	0	314 60	810
227	46	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,31	786,77 786,77	0 0	5751 5751	0 0	0	4141 791	10684
228	47	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,8	11206,38 868,7	1737,08 739,54	98616 7645	15286 6508	75685	13162 8942	120720
229	48	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,00561	100501,54 0	1790,46 922,78	564 0	10 5	554	6 46	615
230	49	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3./Бетон В15 F150 W4/ Устройство	м3	1,83	38354,36 4430,7	638,01 230,35	70188 8108	1168 422	60913	7762 6236	84187
231	50	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0552	255132		14083		14083	1127	15210
			Итого по разделу: 22. Лок.см. № 04-03.Площадка водопроводных сооружений. Электроснабжение и наружное электроосвещение									238610
			Раздел: 23. Лок.см.№ 06-01. Выгреб на 50м3.Общестроительные работы									
232	8	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2	м3 грунта	701,647	18,41 0	18,41 7,22	12915 0	12915 5069	0	3649 1325	17890
233	9	Е11-010104-0411 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	701,647	16,28 0	16,28 6,39	11420 0	11420 4482	0	3227 1172	15818
234	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	701,647	160,21 84,24	75,97 34,94	112409 59107	53302 24515	0	60207 13809	186426
235	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	85,113	786,77 786,77	0 0	66964 66964	0 0	0	48214 9214	124392
236	31	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1799,22 1488,16	191,03 93,17	1799 1488	191 93	120	1566 269	3634
237	32	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20427		20427		20427	1634	22061
			Итого по разделу: 23. Лок.см.№ 06-01. Выгреб на 50м3.Общестроительные работы									370221
			Раздел: 24. Лок.см.№ 06-03.Площадка водопроводных сооружений. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Земляные работы									
238	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	76,3151584	786,77 786,77	0 0	60042 60042	0 0	0	43230 8262	111534
239	11	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	274,73457	18,41 0	18,41 7,22	5057 0	5057 1985	0	1429 519	7005
240	12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	274,73457	160,21 84,24	75,97 34,94	44015 23144	20871 9599	0	23575 5407	72996

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 24. Лок.см.№ 06-03.Площадка водопроводных сооружений. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Земляные работы									**191535**
			Раздел: 25. Трубопровод подающий ПД									
241	**19**	**Е11-130301-0408 прим.**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой цинкосодержащей за один раз**	**м2**	**11,9**	**62,81**	**2,68**	**747**	**32**	**310**	**283**	**1113**
						34,07	**0,4**	**405**	**5**		**82**	
242	**20**	**С122-040101-1701**	**Грунтовка адгезионная двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы, подвергающихся атмосферной нагрузке, воздействию брызг и газов для металлических, эпоксидных и полиуретановых поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**кг**	**3,3677**	**3996**		**13457**		**13457**		**14534**
											1077	
243	**26**	**Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**2**	**7585,37**	**4212,78**	**15171**	**8426**	**671**	**8667**	**25745**
						3037,11	**1340,28**	**6074**	**2681**		**1907**	
			Итого по разделу: 25. Трубопровод подающий ПД									**41392**
			Раздел: 26. Водопровод хоз-питьевой В1									
244	**119**	**Ц13-121101-0306**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**15120,19**	**6703,7**	**30240**	**13407**	**861**	**12688**	**46363**
						7986	**2414,3**	**15972**	**4829**		**3434**	
245	**122**	**Е11-221001-0103**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**1**	**2763,7**	**181,71**	**2764**	**182**	**555**	**2084**	**5236**
						2027,48	**77,95**	**2027**	**78**		**388**	
246	**130**	**Е11-221101-0102**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**2**	**6358,52**	**3331,04**	**12717**	**6662**	**434**	**7630**	**21974**
						2810,46	**1042,88**	**5621**	**2086**		**1628**	
247	**131**	**Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**2**	**7585,37**	**4212,78**	**15171**	**8426**	**671**	**8667**	**25745**
						3037,11	**1340,28**	**6074**	**2681**		**1907**	
248	**147**	**Е11-221301-0304 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**12,11**	**66291,31**	**3625,45**	**802788**	**43904**	**606978**	**170466**	**1051114**
						12543,81	**1674,8**	**151906**	**20282**		**77860**	
249	**147**	**С121-040302-9904**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**2,24**	**60236**		**134929**		**134929**		**145723**
											10794	
250	**149**	**С121-040301-0201**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**6**	**3903**		**23418**		**23418**		**25291**
											1873	
251	**150**	**С121-040301-0104**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	**5409**		**10818**		**10818**		**11683**
											865	
252	**151**	**С121-040302-0105**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	**9334**		**18668**		**18668**		**20161**
											1493	
			Итого по разделу: 26. Водопровод хоз-питьевой В1									**1353290**
			Раздел: 27. Лок.см.№ 07-02.Площадка водопроводных сооружений. Благоустройство и озеленение территории. Ограждение									
253	**52**	**У86-010602-0601**	**Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м**	**секция**	**66,5**	**59367**	**399**	**3947906**	**26534**	**3203704**	**658706**	**4975140**
						10792	**93**	**717668**	**6185**		**368529**	
			Итого по разделу: 27. Лок.см.№ 07-02.Площадка водопроводных сооружений. Благоустройство и озеленение территории. Ограждение									**4975140**
			Раздел: 28. Лок.см.№ 07-03-01.Уборная, общестроительные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254	7	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2		119,664	18,41	18,41	2203	2203	0	622	3051
				м3 грунта		0	7,22	0	864		226	
255	8	Е11-010104-0411 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		119,664	16,28	16,28	1948	1948	0	550	2698
				м3 грунта		0	6,39	0	764		200	
256	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		119,664	160,21	75,97	19171	9091	0	10268	31794
				м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	10080	4181		2355	
257	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		13,296	786,77	0	10461	0	0	7532	19432
				м3 грунта		786,77	0	10461	0		1439	
258	13	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм./бетон В15 F150 W6 на сспц/ Устройство		2,53	45162,69	3144,92	114262	7957	85075	21859	147011
				м3		8391,39	1103,15	21230	2791		10890	
259	15	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /раствор 1:2 толщ.20мм/		2,7132	1048,76	10,92	2845	30	1661	1087	4247
				м2 поверхности		425,55	5,32	1155	14		315	
260	16	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности		2,7132	408,05	0,82	1107	2	61	951	2222
				м2 поверхности		384,66	0,4	1044	1		165	
261	17	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой		2,71	145,75	2,41	395	7	222	115	551
				м2		61,37	0,27	166	1		41	
262	18	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой		2,71	713,5	43,31	1934	117	787	981	3148
				м2 изолируемой поверхности		379,81	5,33	1029	14		233	
263	19	Е11-110101-0406 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405		2,71	534,69	44,82	1449	121	633	668	2287
				м2 изолируемой поверхности		256,33	5,95	695	16		169	
264	20	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной		5,856	11144,42	1659,96	65262	9721	17718	39379	113012
				м3 изолирующего слоя		6458,76	771,98	37822	4521		8371	
265	21	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя /гидронзол на битумной мастике МБК -Г65/		19,52	1815,47	41,36	35438	807	22654	11271	50446
				м2 поверхности		613,55	7,32	11976	143		3737	
266	22	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /цементным раствором 1:3 стен выгреба с внутренней стороны/		12,66	547,69	5,46	6934	69	1440	4368	12206
				м2 оштукатуриваемой поверхности		428,46	2,79	5424	35		904	
267	23	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности		12,66	408,05	0,82	5166	10	286	4436	10370
				м2 поверхности		384,66	0,4	4870	5		768	
268	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /3 слоя/		12,66	874,3	19,81	11069	251	7299	3304	15522
				м2 поверхности		277,93	2,66	3519	34		1150	
269	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,66	437,15	9,91	5534	125	3650	1652	7761
				м2 поверхности		138,97	1,33	1759	17		575	
270	26	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		3,45795	33506,97	2415,2	115865	8352	90904	17159	143666
				м3 кладки		4803,32	532,4	16610	1841		10642	
271	27	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов		16,4638	291,49	0	-4799	0	0	-4463	-10003
				м2 стен (без вычета проемов)		291,49	0	-4799	0		-741	
272	28	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев./Перемычка/ Установка		0,037	92072,48	1039,88	3407	38	2472	822	4567

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 древесины в конструкции			24210	479,16	896	18		338	
273	36	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		0,03652	99314,58	1421,78	3627	52	2721	788	4768
			м3 древесины в конструкции			23381,8	577,97	854	21		353	
274	37	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,03652	8838,31	57,71	323	2	288	30	381
			м3 древесины в конструкции			886,08	25,48	32	1		28	
275	38	Е11-120101-0702 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		4,78125	1748,4	76,41	8360	365	5691	2225	11431
			м2 кровли			481,66	24,05	2303	115		847	
276	39	С121-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,02	25046		501		501		541
				м3							40	
277	40	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		4,78	307,79	2,68	1471	13	1298	150	1750
			м2 обработанной поверхности			33,58	1,18	161	6		130	
278	41	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		10,06	1186,63	73,94	11937	744	3196	6875	20317
			м2 оштукатуриваемой поверхности			794,95	59,26	7997	596		1505	
279	42	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		1,12	3130,41	45,01	3506	50	916	2053	6003
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2267,93	22,95	2540	26		445	
280	43	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		12,52	101,25	0,76	1268	10	81	946	2390
			м2 окрашиваемой поверхности			94,02	0,38	1177	5		177	
281	44	Е11-150403-0102 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву		1,78	724,23	1,58	1289	3	676	489	1921
			м2 окрашиваемой поверхности			342,77	0,78	610	1		142	
282	45	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /под "шубу"/		16,1	1200,61	31,22	19330	503	5734	10819	32561
			м2 оштукатуриваемой поверхности			813,24	26,74	13093	430		2412	
283	46	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню		5,6	552,85	0,75	3096	4	707	1908	5404
				м откосов		425,92	0	2385	0		400	
284	47	Е11-060801-0113 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. /Плита П-1 над выгребом/Устройство		0,66	45701,02	2484,07	30163	1639	22420	5895	38942
				м3		9247,04	567,48	6103	375		2885	
285	48	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,10702	255132		27304		27304		29489
				т							2184	
			Итого по разделу: 28. Лок.см.№ 07-03-01.Уборная, общестроительные работы									719886
			ИТОГО:					34336681	1939985	15109833	4471179	40901309
								4645717	619387	12639688	2093446	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							12639688		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		819587				
			Итого с временными									41720898
			Зимние удорожания			2,07 %		601981				
			Итого с зимними удорожаниями									42322879
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		593664				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									42916543
			Итого в текущих ценах 2020 года - 73%, К = 1			1,00		31329076,39				31329076,39
			Итого в текущих ценах 2020 года - 27%, К = 1,0501698			1,0501698		11587466,61				12168807,49

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2020-2021 г.г.									**43497883,88**
			В текущих ценах с учетом скидки по договору Ксиид. - 0,8999999999			**0,8999999999**						**39.148.895,49**
			НДС			**12 %**						**4.697.771,46**
			Итого с НДС									**43.846.866,95**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теренозекского района"

Руководитель Ибрагимова К.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Музтау"**

Боскымбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор Искаков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Строительная группа "Архитектор"

Абуов С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.