Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "Қалдығайта"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 3-этажного офиса производственный базы по адресу: ЗКО, г.Уральск, п.Зачаганский, ул. Т.Бегилдинова, д 6.**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 3-этажного офиса производственный базы**

Акт выполненных работ
за март 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**Е11-010101-0332 1101-0101-0332**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**117,377**	**206,76**	**196,14**	**24269**	**23023**	**--**	**4762**	**31354**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,62**	**45,73**	**1247**	**5368**		**2323**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**73,81**	**2370,94**	**--**	**174999**	**--**	**--**	**126000**	**325078**
		НР - 72%; СП - 8%			**2370,94**	**--**	**174999**	**--**		**24080**	
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**84,04**	**54,61**	**54,61**	**4589**	**4589**	**--**	**929**	**5959**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,35**	**--**	**1290**		**441**	
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**23,62**	**1237,52**	**--**	**29230**	**--**	**--**	**21046**	**54298**
		НР - 72%; СП - 8%			**1237,52**	**--**	**29230**	**--**		**4022**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**416690**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**155**
		Сметная заработная плата	Тенге					**212134**			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
5	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101**	**Подготовка из щебня. Устройство**	**м3**	**17,02**	**14428,08**	**1688,99**	**245566**	**28747**	**186163**	**33246**	**301117**
		НР - 91%; СП - 8%			**1801,20**	**345,33**	**30656**	**5878**		**22305**	
6	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**35,44**	**45358,42**	**2583,35**	**1607502**	**91554**	**1414831**	**109954**	**1854853**
		НР - 91%; СП - 8%			**2853,19**	**556,19**	**101117**	**19711**		**137397**	
7	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,5132**	**431408,00**	**--**	**221399**	**--**	**221399**	**--**	**239111**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17712**	
8	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,64788**	**409726,00**	**--**	**265453**	**--**	**265453**	**--**	**286689**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21236**	
		Фундаментные блоки									
9	**Е11-070501-0101 1107-0501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**сборных конструкц**	**5**	**3079,58**	**1727,84**	**15398**	**8639**	**3891**	**5555**	**22630**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			573,57	368,03	2868	1840		1676	
10	Е11-070501-0102 1107-0501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	сборных конструкц	40	3537,72	1694,26	141509	67770	47199	48351	205049
		НР - 118%; СП - 8%			663,50	360,88	26540	14435		15189	
11	Е11-070501-0103 1107-0501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	сборных конструкц	13	4503,85	2158,27	58550	28057	17366	22542	87580
		НР - 118%; СП - 8%			1009,80	459,72	13127	5976		6487	
12	Е11-070501-0104 1107-0501-0104	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	сборных конструкц	29	7325,76	3785,38	212447	109776	58064	80228	316089
		НР - 118%; СП - 8%			1538,17	806,30	44607	23383		23414	
13	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	39,67	40862,00	--	1620996	--	1620996	--	1750676
		СП - 8%			--	--	--	--		129680	
14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхност	260	1185,65	28,84	308269	7499	197371	97081	437778
		НР - 93%; СП - 8%			397,69	3,81	103399	991		32427	
15	Е11-080101-0303 1108-0101-0303	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	поверхности	38,2	3695,83	10,47	141181	400	128912	11130	164496
		НР - 93%; СП - 8%			310,71	2,58	11869	99		12185	
		Монолитный ж/б пояс на отм.-0,300									
16	Е11-060101-0115 1106-0101-0115	**Фундаменты ленточные железобетонные плоские. Устройство**	м3	21,27	35838,74	2583,35	762290	54948	646655	65991	894543
		НР - 91%; СП - 8%			2853,19	556,19	60687	11830		66262	
17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,18513	434300,00	--	80402	--	80402	--	86834
		СП - 8%			--	--	--	--		6432	
18	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,40946	409726,00	--	167766	--	167766	--	181187
		СП - 8%			--	--	--	--		13421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6828629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
		Сметная заработная плата	Тенге					479013			
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
19	Е11-080201-0102 1108-0201-0102	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	188,24	19985,89	3558,61	3762144	669873	1400487	1718411	5919000
		НР - 93%; СП - 8%			8987,38	828,57	1691784	155970		438445	
20	С1213-305-0102 213-305-0102 РСНБ	**Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50**	шт.	3711	290,00	--	1076190	--	1076190	--	1162285
		СП - 8%			--	--	--	--		86095	
21	С1213-305-0105 213-305-0105 РСНБ	**Камень стеновой ракушеблок СТ РК 945-92 полнотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50**	шт.	8056	220,00	--	1772320	--	1772320	--	1914106
		СП - 8%			--	--	--	--		141786	
22	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	металлических	0,35791	665752,84	3472,16	238280	1243	202957	32037	291943
		НР - 93%; СП - 8%			95220,68	1028,57	34080	368		21625	
		Монолитный ж/б пояс на отм.+0,300; +6,300									
23	Е11-060101-0115 1106-0101-0115	**Фундаменты ленточные железобетонные плоские. Устройство**	м3	42,54	35838,74	2583,35	1524580	109895	1293310	131982	1789087
		НР - 91%; СП - 8%			2853,19	556,19	121375	23660		132525	
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,37026	434300,00	--	160804	--	160804	--	173668
		СП - 8%			--	--	--	--		12864	
25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,22838	409726,00	--	503299	--	503299	--	543563
		СП - 8%			--	--	--	--		40264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11793651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2027237			
		РАЗДЕЛ 4.Перемычки									
26	Е11-070503-0110 1107-0503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных	131	943,12	370,43	123549	48526	42936	49611	187013
		НР - 118%; СП - 8%			244,94	76,00	32087	9956		13853	
27	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,35	109544,00	--	38340	--	38340	--	41407
		СП - 8%			--	--	--	--		3067	
28	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,037	117699,00	--	4355	--	4355	--	4703
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
29	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,055	123268,00	--	6780	--	6780	--	7322
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
30	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	2,538	162234,00	--	411750	--	411750	--	444690
		СП - 8%			--	--	--	--		32940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				685135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					42043			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
31	Е11-070102-0106 1107-0102-0106	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	сборных конструкц	60	15858,33	2239,86	951500	134392	602253	304382	1356352
		НР - 118%; СП - 8%			3580,92	718,26	214855	43096		100471	
32	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м2	494,91	9916,00	--	4907528	--	4907528	--	5300130
		СП - 8%			--	--	--	--		392602	
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,55	434300,00	--	1107465	--	1107465	--	1196062
		СП - 8%			--	--	--	--		88597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7852545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					257951			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
34	Е11-120101-1503 1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемо	1880	374,99	18,58	704981	34931	453831	206556	984462
		НР - 92%; СП - 8%			115,01	4,41	216219	8291		72925	
35	Е11-120101-1402 1112-0101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	376	22657,38	2496,75	8519175	938778	6220879	1474781	10793471
		НР - 92%; СП - 8%			3615,74	647,62	1359518	243505		799515	
36	Е11-120101-1701 1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	4700	1184,33	147,59	5566351	693673	3348844	1561716	7698318
		НР - 92%; СП - 8%			324,22	36,95	1523834	173665		570251	
37	Е11-120101-1702 1112-0101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	70500	31,69	2,19	2234145	154395	1995150	114915	2537295
		НР - 92%; СП - 8%			1,20	0,57	84600	40185		188235	
38	Е11-120101-1602 1112-0101-1602	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	м2 кровли	1880	523,33	1,72	983860	3234	893394	81573	1150672
		НР - 92%; СП - 8%			46,40	0,76	87232	1429		85239	
39	Е11-120101-0101 1112-0101-0101	**Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство**	м2 кровли	1	1937,80	95,09	1938	95	1574	257	2370
		НР - 92%; СП - 8%			269,19	9,88	269	10		176	
40	С1235-101-1201 235-101-1201 РСНБ	**Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 30547-97 РНП-350**	м2	1880	415,00	--	780200	--	780200	--	842616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		62416	
41	С1235-101-1302 235-101-1302 РСНБ	**Рубемаст кровельный наплавляемый ГОСТ 30547-97 РНК-400**	м2	3760	465,00	--	1748400	--	1748400	--	1888272
		СП - 8%			--	--	--	--		139872	
42	Е11-120101-0716 1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	33,06	1086,35	30,08	35915	994	2731	29960	71145
		НР - 92%; СП - 8%			973,69	11,35	32190	375		5270	
43	С1214-204-0722 214-204-0722 РСНБ	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0.7 мм, толщиной**	м2	33,06	4598,00	--	152010	--	152010	--	164171
		СП - 8%			--	--	--	--		12161	
44	С1217-106-0103 217-106-0103 РСНБ	**Шуруп по бетону с уплотнительным кольцом ТІ 6,3х55**	кг	3,62835	1282,00	--	4652	--	4652	--	5024
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				26137817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2963
		Сметная заработная плата	Тенге					3771322			
		РАЗДЕЛ 7.Перегородки									
45	Е11-080401-0401 1108-0401-0401	**Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	перегородок (за	17,58	4632,09	299,98	81432	5274	42326	32488	123034
		НР - 93%; СП - 8%			1924,46	62,67	33832	1102		9114	
46	Е11-080401-0501 1108-0401-0501	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородо	74,94	4943,61	120,80	370474	9053	263959	92565	500082
		НР - 93%; СП - 8%			1300,54	27,62	97462	2070		37043	
47	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м3	1	29608,00	--	29608	--	29608	--	31977
		СП - 8%			--	--	--	--		2369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				655093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					134466			
		РАЗДЕЛ 8.Отделочные работы									
		Полы 1-ый этаж									
		Тип -1									
48	Е11-110101-0102 1111-0101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	площади уплотнени	36,67	604,27	43,41	22159	1592	16930	3965	28214
		НР - 94%; СП - 8%			99,17	15,86	3637	582		2090	
49	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	36,67	1138,72	33,78	41757	1238	23412	16740	63177
		НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	17107	702		4680	
50	Е11-110101-1102 1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	36,67	1363,31	46,27	49993	1697	46605	2463	56652
		НР - 94%; СП - 8%			46,12	25,33	1691	929		4197	
		Тип -2									
51	Е11-110101-0102 1111-0101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	площади уплотнени	31,82	604,27	43,41	19228	1382	14690	3441	24482
		НР - 94%; СП - 8%			99,17	15,86	3156	505		1813	
52	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	31,82	1138,72	33,78	36234	1075	20315	14526	54821
		НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	14844	609		4061	
53	Е11-110101-1102 1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	31,82	511,24	17,35	16268	552	15166	801	18435
		НР - 94%; СП - 8%			17,29	9,50	550	302		1365	
54	Е11-110101-0503 1111-0101-0503	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемо	31,82	257,08	0,82	8180	26	6499	1567	10527
		НР - 94%; СП - 8%			52,02	0,36	1655	11		780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-110101-1501 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	31,82	1712,04	126,42	54477	4023	35401	15607	75691
		НР - 94%; СП - 8%			473,06	48,73	15053	1551		5607	
56	Е11-110101-1502 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	31,82	-315,95	-9,84	-10054	-313	-8874	-987	-11924
		НР - 94%; СП - 8%			-27,26	-5,73	-867	-182		-883	
				Тип - 3							
57	Е11-110101-0102 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади	80,43	604,27	43,41	48601	3492	37133	8697	61882
		НР - 94%; СП - 8%			99,17	15,86	7976	1276		4584	
58	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	80,43	1138,72	33,78	91587	2717	51349	36717	138569
		НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	37521	1540		10264	
59	Е11-110101-1102 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	80,43	1192,90	40,49	95945	3256	89444	4726	108725
		НР - 94%; СП - 8%			40,35	22,16	3245	1782		8053	
				Тип - 4							
60	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,42	1138,72	33,78	10727	318	6015	4300	16230
		НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	4394	180		1202	
61	Е11-110101-1102 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	9,42	170,40	5,78	1605	55	1496	79	1819
		НР - 94%; СП - 8%			5,76	3,17	54	30		135	
				Тип - 5							
62	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,04	1138,72	33,78	5739	171	3217	2301	8683
		НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	2351	97		643	
				Полы 2-ой, 3-ий этажи							
				Тип -1							
63	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1061,48	1138,72	33,78	1208729	35856	677693	484576	1828771
		НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	495180	20327		135466	
64	Е11-110101-1102 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1061,48	1363,31	46,27	1447126	49114	1349057	71289	1639891
		НР - 94%; СП - 8%			46,12	25,33	48955	26887		121476	
				Тип -2							
65	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	85,96	1138,72	33,78	97884	2904	54880	39242	148096
		НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	40100	1646		10970	
66	Е11-110101-1102 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	85,96	511,24	17,35	43946	1492	40968	2164	49799
		НР - 94%; СП - 8%			17,29	9,50	1486	817		3689	
67	Е11-110101-0503 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	изолируемой	85,96	257,08	0,82	22099	71	17556	4233	28439
		НР - 94%; СП - 8%			52,02	0,36	4472	31		2107	
68	Е11-110101-1501 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	85,96	1712,04	126,42	147167	10867	95636	42162	204475
		НР - 94%; СП - 8%			473,06	48,73	40664	4189		15146	
69	Е11-110101-1502 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	85,96	-315,95	-9,84	-27159	-846	-23970	-2666	-32211
		НР - 94%; СП - 8%			-27,26	-5,73	-2343	-493		-2386	
				Тип - 3							
70	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	618,83	1138,72	33,78	704674	20904	395086	282502	1066151
		НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	288684	11851		78975	
71	Е11-110101-1102 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	618,83	1192,90	40,49	738202	25056	688176	36362	836528
		НР - 94%; СП - 8%			40,35	22,16	24970	13713		61963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Тип - 4							
72	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,12	1138,72	33,78	47963	1423	26891	19228	72567
		НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	19649	807		5375	
73	Е11-110101-1102 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	42,12	170,40	5,78	7177	244	6690	353	8133
		НР - 94%; СП - 8%			5,76	3,17	243	134		602	
				Тип - 5							
74	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,74	1138,72	33,78	42975	1275	24094	17229	65020
		НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	17606	723		4816	
				Потолок 1, 2 и 3 этажи							
75	Е11-150206-0205 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	отделываемой	476,19	1025,34	5,95	488257	2834	145085	273057	822219
		НР - 80%; СП - 8%			714,71	2,07	340338	986		60905	
76	Е11-150405-0104 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	окрашиваемой	258,85	1086,68	7,02	281287	1817	73177	165692	482737
		НР - 80%; СП - 8%			796,96	3,18	206293	823		35758	
				Стены 1, 2 и 3 этажи							
77	Е11-150203-0501 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатур	209,98	715,97	6,22	150339	1306	27238	98069	268281
		НР - 80%; СП - 8%			580,03	3,77	121795	792		19873	
78	Е11-150206-0201 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделывае	969,57	729,77	5,95	707563	5769	295408	326716	1117022
		НР - 80%; СП - 8%			419,14	2,07	406386	2007		82743	
79	Е11-150405-0103 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашивае	969,57	900,16	6,62	872768	6419	251331	494345	1476480
		НР - 80%; СП - 8%			634,32	3,00	615018	2909		109367	
80	Е11-150107-0101 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	поверхности	209,98	5638,12	23,12	1183892	4855	471299	568393	1892467
		НР - 80%; СП - 8%			3370,50	13,11	707738	2753		140183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12630843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2470
		Сметная заработная плата	Тенге					3590417			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								67000403
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9619284				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3421999			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					895299			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39499898		
		- Накладные расходы	Тенге							9495938	
		- Сметная прибыль	Тенге							4963290	
		Итого по смете:					67000403,00				
		Всего по акту: 67 000 403,00 (Шестьдесят семь миллионов четыреста три тенге 00 тиын).									

Заказчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор: _____ Нұрмұқанбет А.Е.

Технический надзор:

Эксперт: _____ Сейтқазы Г.М.

СЕЙТҚАЗЫ ҒАМИРЛАН МАКСОТҰЛЫ
Эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности- в части несущих и ограждающих конструкций (аттестат №KZ19VJE00076776 от 11.10.2022 г.)

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор: _____ Нұрмұқанбет А.Е.

Авторский надзор: ТОО "Казахэнергопроект"

Директор: _____ Жаканбаев М.А.

"Казахэнергопроект" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 131240010697 ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД УРАЛЬСК