Генподрядчик: ТОО "РАЙША-3"
Субподрядчик: ТОО "НурСервисСтрой"
Договор: № 1 от 15.04.2020г.

Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания средней школы им. Абай по ул. Ж. Туйебекова, 23 в г.ШУ, Шуского района Жамбылской области»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2020 г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**«Капитальный ремонт здания средней школы им. Абай по ул. Ж. Туйебекова, 23 в г.ШУ, Шуского района Жамбылской области»**	33 684 210,53							33 684 210,53
2	В т.ч. НДС	3 609 022,56	-	-	-	-	-	-	3 609 022,56
3	**5% удержание качества**	**1 684 210,53**							**1 684 210,53**
4	**Итого к оплате**	**32 000 000,00**							**32 000 000,00**
5	В т.ч. НДС	3 428 571,43	-	-	-	-	-	-	3 428 571,43

Генподрядчик:

ТОО "РАЙША-3"

Директор _____ Сеитжаппар С.С.

Субподрядчик:

ТОО "НурСервисСтрой"

Директор _____ Ермабеков Н.Ғ.

Генподрядчик: ТОО "РАЙША-3"

Субподрядчик: ТОО "НурСервисСтрой"

Договор: № 1 от 15.04.2020г.

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания средней школы им. Абай по ул. Ж. Туйебекова, 23 в г.ШУ, Шуского района Жамбылской области»

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2020г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Общая стоимость			
				на единицу измерения	по проектным данным	в базисном уровне		в текущем (прогнозном)	
						на.ед.изм.	общая	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1.Внутренняя отделка							
1	**11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**1086**		**309,28**	**335875**	**–**	**–**
		Накладные расходы				54,8%	202222	–	–
		Сметная прибыль				8%	43048	–	–
		Сметная стоимость:				**309,28**	**581145**	**–**	**–**
2	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1086**		**1005,77**	**1092264**	**–**	**–**
		Накладные расходы				54,8%	656912	–	–
		Сметная прибыль				8%	139934	–	–
		Сметная стоимость:				**1005,77**	**1889110**	**–**	**–**
3	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**833,39**		**857,66**	**714768**	**–**	**–**
		Накладные расходы				54,8%	423728	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				8%	91080	–	–
		Сметная стоимость:				**857,66**	**1229575**	–	–
4	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4168,3**		**407,04**	**1696657**	–	–
		Накладные расходы				54,8%	1015549	–	–
		Сметная прибыль				8%	216976	–	–
		Сметная стоимость:				**407,04**	**2929182**	–	–
5	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**832**		**801,65**	**666973**	–	–
		Накладные расходы				54,8%	400852	–	–
		Сметная прибыль				8%	85426	–	–
		Сметная стоимость:				**801,65**	**1153252**	–	–
6	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**56,1**		**733,82**	**41167**	–	–
		Накладные расходы				54,8%	24386	–	–
		Сметная прибыль				8%	5244	–	–
		Сметная стоимость:				**733,82**	**70798**	–	–
7	**11-150107-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**56,1**		**2187,02**	**122692**	–	–
		Накладные расходы				54,8%	73811	–	–
		Сметная прибыль				8%	15720	–	–
		Сметная стоимость:				**2187,02**	**212223**	–	–
8	**11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**1182,2**		**309,28**	**365628**	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				54,8%	220136	–	–
		Сметная прибыль				8%	46861	–	–
		Сметная стоимость:				**309,28**	**632624**	–	–
9	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1182,2**		**1005,77**	**1189018**	–	–
		Накладные расходы				54,8%	715103	–	–
		Сметная прибыль				8%	152330	–	–
		Сметная стоимость:				**1005,77**	**2056451**	–	–
10	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4545**		**857,66**	**3898080**	–	–
		Накладные расходы				54,8%	2310853	–	–
		Сметная прибыль				8%	496715	–	–
		Сметная стоимость:				**857,66**	**6705647**	–	–
11	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4545**		**407,04**	**1849988**	–	–
		Накладные расходы				54,8%	1107326	–	–
		Сметная прибыль				8%	236585	–	–
		Сметная стоимость:				**407,04**	**3193900**	–	–
12	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4545**		**606,48**	**2756469**	–	–
		Накладные расходы				54,8%	1656212	–	–
		Сметная прибыль				8%	353014	–	–
		Сметная стоимость:				**606,48**	**4765696**	–	–
		Наружная окраска							
13	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**569,1**		**350,72**	**199597**	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				54,8%	120243	–	–
		Сметная прибыль				8%	25587	–	–
		Сметная стоимость:				**350,72**	**345428**	–	–
14	**11-150201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.14 Кзтр=1,25**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню. Декоративная обработка поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью), применен коэффициент к затратам труда - 1,25**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1250**		**2046,89**	**2558610**	–	–
		Накладные расходы				54,8%	1537314	–	–
		Сметная прибыль				8%	327674	–	–
		Сметная стоимость:				**2046,89**	**4423598**	–	–
15	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**88,5**		**697,42**	**61722**	–	–
		Накладные расходы				54,8%	36896	–	–
		Сметная прибыль				8%	7889	–	–
		Сметная стоимость:				**697,42**	**106507**	–	–
16	**11-150402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска с лесов с подготовкой поверхности, цементная**	**м2 фасада**	**88,5**		**91,20**	**8071**	–	–
		Накладные расходы				54,8%	4814	–	–
		Сметная прибыль				8%	1031	–	–
		Сметная стоимость:				**91,2**	**13917**	–	–
17	**11-150402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1363,82**		**97,31**	**132714**	–	–
		Накладные расходы				54,8%	79078	–	–
		Сметная прибыль				8%	16943	–	–
		Сметная стоимость:				**97,31**	**228734**	–	–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17690294**		–
	Всего заработная плата -		Тенге				**17523507**		–
		Накладные расходы -	Тенге				**10585436**		–
		Сметная прибыль -	Тенге				**2262058**		–
	Всего, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**30537505**		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19604		–
		Сметная заработная плата -	Тенге				17523507		–
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	тенге				30 537 505,00		–
		С временными зданиями и сооружениями	тенге		2,32%		31 245 975,12		
		Всего с дополнительными затратами в зимнее время	тенге		0,90%		31 527 189,39		
		В ценах 2018 года	тенге		1,0599383		33 416 875,52		
		Всего с понижающим коэффициентом	тенге		0,90		30 075 187,97		
		НДС	тенге		12%		3 609 022,56		
		Всего по форме с НДС	тенге				33 684 210,53		
									–
									–

Генподрядчик:
ТОО "РАЙША-3"

Директор ***Сеитжаппар С.С.***

Субподрядчик:
ТОО "НурСервисСтрой"

Директор ***Тамабеков Н.Ғ.***