Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществленияфункций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование строительства и его адрес: Работа по разметка дорог города Кызылорда

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		158	22.05.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 202_ г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа по разметка дорог города Кызылорда	54 392,907	13 222,779	76 406,400	14 809,513					1 586,733	14 809,513

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда БИН 190140008898

_____ **Шукенов Б**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акнур Авто" БИН 050940009331

_____ **Кошеков Б.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Работа по разметка дорог города Кызылорда

Договор: №158 от 22.05.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за июнь месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Работа по разметка дорог города Кызылорда	12 597 715,00	--	--	12 597 715,00
		Всего по главе	**12 597 715,00**	**--**	**--**	**12 597 715,00**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 г - 100%, К=1,0500514	13 228 248,27		0,00	13 228 248,27
6		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,999586557	13 222 779,15	-	0,00	13 222 779,15
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 586 733,50	1 586 733,50
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**13 222 779,15**	**-**	**1 586 733,50**	**14 809 512,64**

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

_____ **Шукенов Б**

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____ **Кошеков Б.**

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Работа по разметка дорог города Кызылорда

Договор: №158 от 22.05.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	25	65363,52	19007,94	1634088,07	475198,49	1003697,63	328037,93	2119096,08
		НР - 108%; СП - 8%			6207,68	5941,88	155191,95	148546,87		156970,08	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
2	Е11-270903-0102 1127-0903-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная**	км линии	34	104549,52	19007,94	3554683,78	646269,96	2697352,77	446131,59	4320880,60
		НР - 108%; СП - 8%			6207,68	5941,88	211061,05	202023,75		320065,23	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
3	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	32	45770,52	19007,94	1464656,74	608254,08	657756,96	419888,55	2035308,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			6207,68	5941,88	198645,70	190140,00		150763,62	
		Состав работ:									
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
4	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**									
		НР - 108%; СП - 8%	км линии	31	55567,02	19007,94	1722577,71	589246,13	940893,56	406767,03	2299692,32
		Состав работ:			6207,68	5941,88	192438,02	184198,12		170347,58	
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
5	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**									
		НР - 108%; СП - 8%	км линии	14	35974,02	19007,94	503636,32	266111,16	150617,67	183701,24	742324,57
		Состав работ:			6207,68	5941,88	86907,49	83186,25		54987,01	
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
6	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**									
		НР - 108%; СП - 8%	км линии	4	182921,52	19007,94	731686,09	76031,76	630823,62	52486,07	846905,93
		Состав работ:			6207,68	5941,88	24830,71	23767,50		62733,77	
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
7	Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской пешеходов, стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	99,45	1469,18	52,38	146109,51	5209,19	75992,73	70100,20	233506,49
		Состав работ:			652,67	--	64907,59	--		17296,78	
		1. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи									
		2. Определение контрольных точек, наложение и снятие трафаретов									
		3. Нанесение разметки пистолетом-распылителем									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Распределение стеклянных микросфер									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12597715,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**933983,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2666321,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**831862,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6157135,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1907113,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**933164,00**	
		в том числе в текущих ценах на 2023 г - 100%,									**13228248**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,999586557	Тенге								**13 222 779,15**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**1 586 733,50**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								**14 809 512,64**

Заказчик:

Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Шукенов Б

Подрядчик:

ТОО "Акнур Авто"

Кошеков Б.