Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 02 ноября 2011 года№ 1277

Заключение рабочей комиссии

с. Екиаша, Сарканский район «26» ноября 2015 г.

Рабочая комиссия, назначенная
ТОО «BaskanPower», в лице генерального директора Амировой С. А.
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочуюкомиссию)
приказом от "12" ноября 2015 года № 11-П, в составе:

председателя-представителя заказчика:
Амирова С.А.- Генеральный директор ТОО «BaskanPower»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:
генерального проектировщика
Перемитин Л.С. ГИП ТОО «Казгидро»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
технического надзора:
Мукашев С.Т. эксперт ТОО «KBCCompany 9001»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
генерального подрядчика
Сим С.В. директорТОО «АлматыГидроэнергоСтрой»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
субподрядные организации:
Кушекбаев Б.Н. директор ТОО «S.A.&D. стройконсалт»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Брискин А.И. директор ТОО «Агидель-Ас »
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Мусабаев Р.М. директор «ТМФ-Имсталькон»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
МустафиновК.Т. директор ТОО «ВостокЭкоЭнергия»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Амалбай Е.К. директор ТОО «Көкбөрі-82»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
Аязбаев М.М руководитель отдела ГУ «Отдел архитектуры и
(фамилия, имя, отчество) (должность) градостроительства Сарканского района»

Рымбаев М.М. руководитель отдела ГУ «Отдел строительства Сарканского района»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
органов государственной противопожарной службы
Азаматов Д.С. начальник ОГКНОЧС
(фамилия, имя, отчество) (должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Чарапиев А.С руководитель РГУ «Сарканское районное
(фамилия, имя, отчество) (должность) управление по защите прав потребителей»
Уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды
Унербекова М.С. инспекторДепартамента экологии области
(фамилия, имя, отчество) (должность)
эксплуатационной организации
Бутантаев С.С. директор филиала ТОО «BaskanPower»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком -ТОО «АлматыГидроэнергоСтрой»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект**«Строительство Верхне-Басканской ГЭС-1 в Сарканском районе Алматинской области».**
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжении) о предоставлении соответствующего права на земельный участок: Постановление акиматаАлматинской области №443 от 29.12.2012 года и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ ГУ «Департамент ГАСКиЛ по Алматинской области от 24.10.2014 года №3Т 15-1-858.

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком,
ТОО «АлматыГидроэнергоСтрой», выполнившим строительно-монтажные работы на сооружениях земляной плотины, холостого сброса, отводящего канала, делителя с сбросным каналом, инженерных сетей здания ГЭС, монтаж и пусконаладочные работы ОРУ, караульного помещения, систем видеонаблюдения, установка РЗУ.
(наименование подрядчика и виды работ)

Субподрядные организации выполнившие следующие виды работ:
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

ТОО «S.A.&D. стройконсалт» - земляные работы на сооружениях земляной плотины, водосбросных сооружениях, водоприемника в деривационный канал, подводящего канала, отстойника, деривационного канала, напорного бассейна, турбинных водоводов, здания ГЭС, отводящего канала, холостого сброса, водоприемник в ирригационный канал.
(наименование подрядчика и виды работ)

ТОО «Агидель-Ас » - бетонные и железобетонные работы, монтаж металлоконструкции и отделочные работы на водосбросных сооружениях, водоприемника в деривационный канал, подводящего канала, отстойника, деривационного канала, напорного бассейна, здания ГЭС, отводящего канала и холостого сброса.
(наименование подрядчика и виды работ)

ТОО «ТМФ-Имсталькон»-изготовление металлоконструкций для ОРУ 35 кВ.
(наименование подрядчика и виды работ)

ТОО «Восток ЭкоЭнергия» - монтаж и пусконаладочные работы по устройству технологического оборудования в здании ГЭС.
(наименование подрядчика и виды работ)

ТОО «Көкбөрі-82» - бетонные и железобетонные работы, монтаж металлоконструкций и оборудования делителя с сбросным каналом.
(наименование подрядчика и виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительстворазработана проектной организацией - ТОО «Казгидро» (заключение госэкспертизы №18-06/14 от 20.09.2014 года).
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

5. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту.
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом ТОО «BaskanPower» №3 от 10.10.2014 года.
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ноябрь 2014г.
(месяц и год)
окончание работ: ноябрь 2015г.
(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:

- Рабочий проект на строительство Верхне-Басканской ГЭС-1;
- Заключение госэкспертизы №18-06/14 от 20.09.2014 года
- Разрешительная документация;
- Договора с генеральным подрядчиком на производство СМР и субподрядными организациями;
- договора технического и авторского надзора и аттестаты экспертов;
- договор поставки технологического оборудования;
- журналы и акты выполненных работ с исполнительной документацией;
- сертификаты и паспорта оборудовании и строительных материалов;
- протокола и заключения испытании оборудовании.

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением кнастоящему акту.

8. Объект имеет следующие показатели:

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Величина
1	Установленная мощность ГЭС	МВт	4.2
2	Гарантированная мощность	МВт	0.83
3	Среднемноголетняя выработка электроэнергии	ГВтч	20.1
4	Расчетный напор ГЭС	м	48
5	Расчетный расход ГЭС	$м^3/с$	10.5
6	Число гидроагрегатов	комп.	3
7	Площадь земельного участка	га	24,8
8	Площадь участка застройки	га	3,93
9	Площадь застройки	м2	5 229
10	Общая площадь зданий, в том числе: - по основным объектам производственного назначения - прочим объектам	 м2 м2	409,9 368,1 41,8

(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

№	Наименование сооружения	Основные технические характеристики	Материал	Оборудование
1	Земляная плотина	длина 67,2 м. высота 10,0 м. ширина по подошве 54,5 м.	Гравийно-галечник, суглинок.	-
2	Водосбросные сооружения	Промывной шлюз Щитовая плотина Автоматический водосброс	Железобетон, металл	Сдвоенные плоские затворы с электрическими приводами
3	Водоприемник в деривационный канал	Шлюз регулятор с двумя пролетами 2х2 м.	Железобетон, металл	Плоские скользящие затворы с электрическими приводами
4	Подводящий канал	Открытый прямоугольного сечения. длина 136	Железобетонные Г-блоки	-

		м.ширина 3,5 м.		
5	Водоприемник в ирригационный канал	Железобетонная труба диаметром 1000 мм, длиной 30,2 м	Железобетон, металл	Скользящие затворы с механическими приводами
6	Отстойник	Двухкамерный с периодического действия, длина 50 м, ширина камер 2х5 м	Железобетон, металл	Плоские скользящие затворы с электрическими приводами
7	Деривационный канал	Открытый, прямоугольного сечения. длина 2 290 м, сечение 3,7х2,5 м	Железобетонные Г-блоки	-
8	Напорный бассейн	Длина 21,5 м, ширина 3,7-5,5 м	Железобетон, металл	Быстропадающие затворы с электрическими приводами
9	Турбинные водоводы	Диаметр 1420 мм, количество ниток 3 с длиной от 140,14 до 148,14 м	Металл	-
10	Здание ГЭС	Наземного типа, состоящий из подземной и верхней части с размерами: - ГЭС 12×27×9 м. - Пристройка 12×5×4	Железобетон, металл, сэндвич панели, металлопластиковые окна, металлические ворота	Мостовой кран грузоподъемностью 10 т., три комплекта гидросилового оборудования и шкафы управления
11	Отводящий канал	Открытый прямоугольного сечения. длина 240 м. ширина 4,0 м.	Железобетонные Г-блоки	-
12	Холостой сброс	Открытый прямоугольного сечения. длина 360 м, сечение 2х1,8 м	Железобетонные Г-блоки	-
13	Делитель со сбросным каналом	Открытый шлюз-регулятор	Железобетон, металл	Затворы с электроприводами размерами 2,5х2,5 м. 3 шт.
14	Открытое распределительное устройство (ОРУ)	Напряжение 6/35 кВ с размерами в плане 55х35 м	Железобетон, металл	3 комплекта главных трансформаторов напряжения, выключатели, разъединители, портал
15	Караульное помещение	Размерами в плане 6х4 м, этажность - 1	Сплитерные блоки, металл	-

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическомуоборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении № 1 к настоящему акту) в количестве:

- по проекту: 3 (три) комплекта;
- фактически: 3 (три) комплекта.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - соответствует проекту.

(сведения о выполнении)

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 2 081 670,73 тыс. тенге;
в том числе строительно-монтажных работ 1 453 642,92 тыс. тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря 259 414,43 тыс. тенге;
прочих затрат 370 511,81 тыс.тенге.

Решение рабочей комиссии:

Построенный объект **«Строительство Верхне-Басканской ГЭС-1 в Сарканском районе Алматинской области»**
(наименование объекта)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМот генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии _____ **Амирова С.А.**

Члены рабочей комиссии: _____ **Перемитин Л.С.**

_____ **Мукашев С.Т.**

_____ **Сим С.В.**

_____ **Кушекбаев Б.Н.**

_____ **Брискин А.И.**

_____ **Мусабаев Р.М.**

_____ **Мустафинов К.Т.**

_____ **Амалбай Е.К.**

_____ **Аязбаев М.М.**

_____ **Рымбаев М.М.**

_____ **Азаматов Д.С.**

_____ **Чарапиев А.С.**

_____ **Унербекова М.С.**

_____ **Бутантаев С.С.**